

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС  
ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 2014 год.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>1 852,635</b>	<b>351,150</b>	<b>333,877</b>	<b>337,525</b>	<b>312,244</b>	<b>1 518,758</b>	<b>17,274</b>	<b>4,92</b>			
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>656,963</b>	<b>148,893</b>	<b>129,846</b>	<b>142,988</b>	<b>148,105</b>	<b>527,117</b>	<b>19,048</b>	<b>12,79</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>571,436</b>	<b>146,256</b>	<b>124,603</b>	<b>140,302</b>	<b>145,419</b>	<b>446,833</b>	<b>21,653</b>	<b>14,81</b>			
<b>1.1.1.</b>	<b>Подстанции 110кВ</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>			
1.1.1.1	Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>1.1.2.</b>	<b>Распределительные подстанции 6/10кВ (РП)</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>			
1.1.2.1	Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ)	13,964	13,964	13,964	13,964	13,964	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.2	Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.3	Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ	2,807	2,807	2,807	2,807	2,807	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.4	Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.5	Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ\TEL)	8,452	-	-	0,000	0,000	8,452	0,000	0,00			
1.1.2.6	Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ\TEL)	8,886	-	-	0,000	0,000	8,886	0,000	0,00			
1.1.2.7	Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ\TEL, установка дополнительных ячеек)	11,154	-	-	0,000	0,000	11,154	0,000	0,00			
1.1.2.8	Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ)	2,213	-	-	0,000	0,000	2,213	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочным процедур	
1.1.2.9	Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ)	12,459	12,459	11,912	12,444	12,444	0,547	0,547	4,39			
1.1.2.10	Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.2.11	Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.2.12	Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования)	10,000	-	-	0,000	0,000	10,000	0,000	0,00			
1.1.2.13	Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.2.14	Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.2.15	Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.2.16	Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.17	Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.18	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.19	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37)	2,487	-	-	0,000	0,000	2,487	0,000	0,00			
1.1.2.20	Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек)	0,950	0,950	0,988	0,988	0,988	-0,038	-0,038	-3,99			
1.1.2.21	Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЦЮ)	1,200	1,200	-	0,000	0,000	1,200	1,200	100,00			Перенос объема работ на 2015 год
1.1.2.22	Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО)	0,850	-	-	0,000	0,000	0,850	0,000	0,00			
1.1.2.23	Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ)	5,000	-	-	0,000	0,000	5,000	0,000	0,00			
<b>1.1.3.</b>	<b>Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.1	Реконструкция ТП-370 (Замена 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000кВА, оборудование РУ-0,4кВ)	5,431	-	-	0,000	0,000	5,431	0,000	0,00			
1.1.3.2	Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.3	Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.4	Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.5	Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.6	Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	2,567	2,567	2,773	2,773	2,773	-0,206	-0,206	-8,03			
1.1.3.7	Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.8	Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.9	Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.10	Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.11	Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.12	Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.13	Реконструкция КТПП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.14	Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ)	6,249	-	-	0,000	0,000	6,249	0,000	0,00			
1.1.3.15	Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.16	Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ)	2,539	-	-	0,000	0,000	2,539	0,000	0,00			
1.1.3.17	Реконструкция ТП-340 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.3.18	Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	1,727	1,727	1,796	1,796	1,796	-0,069	-0,069	-3,99			
1.1.3.19	Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ)	1,896	1,896	1,896	1,896	1,896	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.20	Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ)	1,290	1,290	1,341	1,341	1,341	-0,052	-0,052	-3,99			
1.1.3.21	Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ)	1,985	1,985	2,064	2,064	2,064	-0,079	-0,079	-3,99			
1.1.3.22	Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ)	2,256	2,256	2,209	2,346	2,346	0,047	0,047	2,09			
1.1.3.23	Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ)	2,539	-	-	0,000	0,000	2,539	0,000	0,00			
1.1.3.24	Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников)	2,300	-	-	0,000	0,000	2,300	0,000	0,00			
1.1.3.25	Реконструкция ТП-502 (замена оборудования, установка секционной панели)	0,950	-	-	0,000	0,000	0,950	0,000	0,00			
1.1.3.26	Реконструкция ТП-507 (замена оборудования, установка секционной панели)	0,320	-	-	0,000	0,000	0,320	0,000	0,00			
1.1.3.27	Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.28	Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	5,018	5,018	5,134	5,134	5,134	-0,116	-0,116	-2,30			
1.1.3.29	Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	1,911	1,911	1,911	1,911	4,442	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.30	Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.31	Реконструкция ТП-508 (установка КСО)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.32	Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.33	Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.34	Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,400	2,400	2,409	2,409	2,409	-0,009	-0,009	-0,39			
1.1.3.35	Реконструкция ТП-461 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.3.36	Реконструкция ТП-462 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.3.37	Реконструкция ТП-463 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.3.38	Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.3.39	Реконструкция ТП-209 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.3.40	Реконструкция ТП- 211 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.3.41	Реконструкция ТП-215 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.42	Реконструкция ТП-216 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	4,200	-	-	0,000	0,000	4,200	0,000	0,00			
1.1.3.43	Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	4,122	4,122	-	0,000	0,000	4,122	4,122	100,00			Перенос объема работ на 2015 год
1.1.3.44	Реконструкция ТП-359 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.3.45	Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.3.46	Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА)	5,018	-	4,515	4,937	4,937	0,503	-4,515	0,00			
1.1.3.47	Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.48	Реконструкция ТП-309 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
1.1.3.49	Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,812	-	-	0,000	0,000	2,812	0,000	0,00			
1.1.3.50	Реконструкция ТП-451 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	-	-	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
1.1.3.51	Реконструкция ТП-452 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	-	-	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
1.1.3.52	Реконструкция ТП-453 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	-	-	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
1.1.3.53	Реконструкция ТП-454 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	-	-	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
1.1.3.54	Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.55	Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.56	Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,996	3,996	4,155	4,155	4,155	-0,160	-0,160	-3,99			
1.1.3.57	Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.58	Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.59	Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ)	2,985	-	-	0,000	0,000	2,985	0,000	0,00			
1.1.3.60	Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,495	3,495	3,495	3,495	3,495	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур	
1.1.3.61	Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630)	0,933	0,933	0,933	0,933	3,082	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.62	Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.63	Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	5,810	3,724	3,734	4,073	4,073	2,076	-0,010	-0,27			
1.1.3.64	Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзозов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА)	7,500	7,500	-	0,000	0,000	7,500	7,500	100,00			
1.1.3.65	Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.66	Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ)	2,734	-	-	0,000	0,000	2,734	0,000	0,00			
1.1.3.67	Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	5,902	3,816	3,976	3,976	3,976	1,927	-0,160	-4,18			
1.1.3.68	Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ)	2,774	2,774	2,774	2,774	2,774	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.69	Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ, Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ)	5,890	5,890	6,413	6,413	6,413	-0,523	-0,523	-8,88			
1.1.3.70	Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ)	0,894	0,894	0,035	0,929	0,929	0,859	0,859	96,12			
1.1.3.71	Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ)	2,866	2,866	3,026	3,026	3,026	-0,160	-0,160	-5,57			
1.1.3.72	Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	5,431	5,431	3,858	5,777	5,777	1,572	1,572	28,95			
1.1.3.73	Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	6,362	3,462	4,472	4,472	4,472	1,890	-1,010	-29,17			
1.1.3.74	Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	2,342	2,342	2,435	2,435	2,435	-0,094	-0,094	-3,99			
1.1.3.75	Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	2,316	2,316	2,408	2,408	2,408	-0,092	-0,092	-3,99			
1.1.3.76	Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ)	2,836	2,836	1,238	3,064	3,064	1,599	1,599	56,36			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.3.77	Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ)	4,900	-	-	0,000	0,000	4,900	0,000	0,00			
1.1.3.78	Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386)	2,339	-	-	0,000	0,000	2,339	0,000	0,00			
1.1.3.79	Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386)	2,339	-	-	0,000	0,000	2,339	0,000	0,00			
1.1.3.80	Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386)	2,539	-	-	0,000	0,000	2,539	0,000	0,00			
1.1.3.81	Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП)	2,985	-	-	0,000	0,000	2,985	0,000	0,00			
1.1.3.82	Реконструкция ТП-506 (Монтаж доп. ячейки КСО с ВНП, замена 1-ой ячейки КСО с ВНП)	0,900	-	-	0,000	0,000	0,900	0,000	0,00			
1.1.3.83	Реконструкция ТП-2х630кВА ул.Инженерная (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	2,400	-	-	0,000	0,000	2,400	0,000	0,00			
1.1.3.84	Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>1.1.4.</b>	<b>Кабельные линии 6/10кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС "Сайма" - ТП-359 (Прокладка новых кабельных линий)	3,815	-	-	0,000	0,000	3,815	0,000	0,00			
1.1.4.2	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий; в ТП-388 установка ячейки КСО-366 - 1шт )	6,800	-	-	0,000	0,000	6,800	0,000	0,00			
1.1.4.3	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля)	2,198	2,198	2,198	2,198	2,198	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.4	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-337 (Прокладка второго кабеля)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.4.5	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП)	5,432	-	-	0,000	0,000	5,432	0,000	0,00			
1.1.4.6	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-380 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	7,130	-	-	0,000	0,000	7,130	0,000	0,00			
1.1.4.7	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.8	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-436 - ТП-437 (Замена существующих кабелей)	3,322	-	-	0,000	0,000	3,322	0,000	0,00			
1.1.4.9	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.4.10	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 (прокладка одного резервного кабелей)	0,869	0,869	0,869	0,869	0,869	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.11	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей в ТП-353 установка дополнительной ячейки КСО-366)	1,221	-	-	0,000	0,000	1,221	0,000	0,00			
1.1.4.12	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-368 - ТП-371 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	7,333	-	-	0,000	0,000	7,333	0,000	0,00			
1.1.4.13	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-214 -ТП-221 (замена существующих кабелей).	3,702	-	-	0,000	0,000	3,702	0,000	0,00			
1.1.4.14	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-432 -ТП-437 (замена существующих кабелей).	3,380	-	-	0,000	0,000	3,380	0,000	0,00			
1.1.4.15	Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 -ТП-426 (замена существующих кабелей).	7,404	-	-	0,000	0,000	7,404	0,000	0,00			
1.1.4.16	Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 -ТП-443 (замена существующих кабелей).	7,478	-	-	0,000	0,000	7,478	0,000	0,00			
1.1.4.17	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-433 -ТП-435 (замена существующих кабелей).	3,998	-	-	0,000	0,000	3,998	0,000	0,00			
1.1.4.18	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-374 -ТП-382 (замена существующих кабелей).	5,331	-	-	0,000	0,000	5,331	0,000	0,00			
1.1.4.19	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 -ТП-341 (замена существующих кабелей).	5,072	-	-	0,000	0,000	5,072	0,000	0,00			
1.1.4.20	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 -ТП-343 (замена существующих кабелей).	5,590	-	-	0,000	0,000	5,590	0,000	0,00			
1.1.4.21	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей)	2,463	2,343	2,343	2,343	2,343	0,120	0,000	0,00			
1.1.4.22	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-509 до БКТП-498	0,118	-	-	0,000	0,000	0,118	0,000	0,00			
1.1.4.23	Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25	1,325	-	-	0,000	0,000	1,325	0,000	0,00			
1.1.4.24	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-403 до ТП-362	1,234	-	-	0,000	0,000	1,234	0,000	0,00			
1.1.4.25	Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506	0,900	-	-	0,000	0,000	0,900	0,000	0,00			
<b>1.1.5.</b>	<b>Кабельные линии 0,4кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.5.2	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.3	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-202 - Энтузиастов, 35 (Прокладка новых резервных кабелей)	1,205	-	-	0,000	0,000	1,205	0,000	0,00			
1.1.5.4	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - поликлиника МЧС (Замена существующих кабелей)	0,442	-	-	0,000	0,000	0,442	0,000	0,00			
1.1.5.5	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - Набережный, 43 (Замена существующих кабелей)	0,499	-	-	0,000	0,000	0,499	0,000	0,00			
1.1.5.6	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-248 - ЦТП-11 (Замена существующих кабелей)	0,576	-	-	0,000	0,000	0,576	0,000	0,00			
1.1.5.7	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Энергетиков, 45 (Замена существующих кабелей)	0,560	-	-	0,000	0,000	0,560	0,000	0,00			
1.1.5.8	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Советов, 3 (Замена существующих кабелей)	0,546	-	-	0,000	0,000	0,546	0,000	0,00			
1.1.5.9	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ЦТП-72 (Замена существующих кабелей)	1,008	-	-	0,000	0,000	1,008	0,000	0,00			
1.1.5.10	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-379 - Просвещения, 27 (Замена существующих кабелей)	0,300	-	-	0,000	0,000	0,300	0,000	0,00			
1.1.5.11	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А (Прокладка новых резервных кабелей)	0,595	-	-	0,000	0,000	0,595	0,000	0,00			
1.1.5.12	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 (Прокладка новых резервных кабелей)	0,487	-	-	0,000	0,000	0,487	0,000	0,00			
1.1.5.13	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Первопроходцев, 11/2 (Замена существующих кабелей)	0,269	-	-	0,000	0,000	0,269	0,000	0,00			
1.1.5.14	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей)	0,379	0,379	0,379	0,379	0,379	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.15	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей)	0,730	-	-	0,000	0,000	0,730	0,000	0,00			
1.1.5.16	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-459 - Взлетный, 5 (Замена существующих кабелей)	0,509	-	-	0,000	0,000	0,509	0,000	0,00			
1.1.5.17	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-503 - КНС-4 (замена существующих кабелей)	0,600	-	-	0,000	0,000	0,600	0,000	0,00			
1.1.5.18	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - Пушкина,17 (замена существующих кабелей)	0,818	-	-	0,000	0,000	0,818	0,000	0,00			
1.1.5.19	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-344 - Островского,42 (замена существующих кабелей)	0,600	-	-	0,000	0,000	0,600	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.5.20	Реконструкция КЛ-0,4 кв. ТП-345 - Островского,28 (замена существующих кабелей)	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
1.1.5.21	Реконструкция КЛ-0,4 кв. ТП-343 - Пушкина,21 (замена существующих кабелей)	0,571	-	-	0,000	0,000	0,571	0,000	0,00			
1.1.5.22	Реконструкция КЛ-0,4 кв. ТП-343 - Пушкина,19 (замена существующих кабелей)	0,617	-	-	0,000	0,000	0,617	0,000	0,00			
1.1.5.23	Реконструкция КЛ-0,4 кв. ТП-345 - Островского,26 (замена существующих кабелей)	0,408	-	-	0,000	0,000	0,408	0,000	0,00			
1.1.5.24	Реконструкция КЛ-0,4 кв. ТП-279 - Ленина,56 (замена существующих кабелей)	0,528	-	-	0,000	0,000	0,528	0,000	0,00			
1.1.5.25	Реконструкция КЛ-0,4 кв ТП-373 - Энергетиков,21 (замена существующих кабелей)	0,497	-	-	0,000	0,000	0,497	0,000	0,00			
1.1.5.26	Реконструкция КЛ-0,4 кв. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Луный (замена существующих кабелей)	0,436	0,436	-	0,007	0,000	0,436	0,436	100,00			Перенос объема работ на 2015 год, согласование прокладки кабельной трассы
1.1.5.27	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей)	0,373	0,373	0,373	0,373	0,373	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.28	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей)	0,529	0,529	-	0,000	0,000	0,529	0,529	100,00			Перенос объема работ на 2015 год, согласование прокладки кабельной трассы
1.1.5.29	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16	0,200	0,200	-	0,000	0,000	0,200	0,200	100,00			Перенос объема работ на 2015 год, согласование прокладки кабельной трассы
1.1.5.30	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3	1,500	1,500	-	0,000	0,000	1,500	1,500	100,00			Перенос объема работ на 2015 год, согласование прокладки кабельной трассы
1.1.5.31	Реконструкция КЛ-0,4 кв Грибоедова 4/1 с ТП - 509	0,048	-	-	0,000	0,000	0,048	0,000	0,00			
1.1.5.32	Реконструкция КЛ-0,4 кв Грибоедова 4/2 с ТП - 509	0,017	-	-	0,000	0,000	0,017	0,000	0,00			
1.1.5.33	Реконструкция КЛ-0,4 кв КНС - 6 с ТП - 509	0,048	-	-	0,000	0,000	0,048	0,000	0,00			
1.1.5.34	Реконструкция КЛ - 0,4 кв ТП - 509 Грибоедова 4	0,048	-	-	0,000	0,000	0,048	0,000	0,00			
1.1.5.35	Реконструкция КЛ-0,4кв ТП-322 Чехова 4/1 мкр 11А	0,385	-	-	0,000	0,000	0,385	0,000	0,00			
1.1.5.36	Реконструкция КЛ - 0,4 кв ТП - 377 Просвещения 44	0,605	-	-	0,000	0,000	0,605	0,000	0,00			
1.1.5.37	Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42	0,302	-	-	0,000	0,000	0,302	0,000	0,00			
1.1.5.38	Реконструкция КЛ - 0,4 кв ТП - 377 Энергетиков 7	0,633	-	-	0,000	0,000	0,633	0,000	0,00			
1.1.5.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15	1,195	-	-	0,000	0,000	1,195	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.5.40	Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-379 Гагарина-14	0,921	-	-	0,000	0,000	0,921	0,000	0,00			
1.1.5.41	Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-359 Маяковского -27/1	0,886	-	-	0,000	0,000	0,886	0,000	0,00			
<b>1.1.6.</b>	<b>Воздушные линии 6/10кВ</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>			
1.1.6.1	Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.6.2	Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ)	0,157	0,157	0,157	0,157	0,157	0,000	0,000	0,00			
1.1.6.3	Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>1.1.7.</b>	<b>Воздушные линии 0.4кВ</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>			
1.1.7.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-717	0,821	-	-	0,000	0,000	0,821	0,000	0,00			
1.1.7.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.7.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,000	0,000	0,00			
1.1.7.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727	5,072	5,072	0,203	5,274	5,274	4,869	4,869	96,01			
<b>1.1.8.</b>	<b>Прочие электросетевые объекты</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>			
1.1.8.1	Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП	26,125	4,583	1,853	2,297	2,297	24,273	2,730	59,58			
1.1.8.2	Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН	48,829	9,511	8,277	12,385	12,829	40,552	1,234	12,98			
1.1.8.3	Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.8.4	Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ)	7,500	-	-	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
1.1.8.5	Выполнение мероприятий по устранению замечаний и внедрению инноваций на основе ранее проведенного энергоаудита	6,000	-	-	0,000	0,000	6,000	0,000	0,00			
1.1.8.6	Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями	1,500	-	-	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00			
<b>1.2.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>	<b>38,127</b>	<b>1,212</b>	<b>3,818</b>	<b>1,261</b>	<b>1,261</b>	<b>34,309</b>	<b>-2,606</b>	<b>-214,94</b>			
1	Монтаж телемеханики на РП; ТП	38,127	1,212	3,818	1,261	1,261	34,309	-2,606	-214,94			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1.3.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	47,400	1,425	1,425	1,425	1,425	45,975	0,000	0,00			
1	Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП	47,400	1,425	1,425	1,425	1,425	45,975	0,000	0,00			
2.	Новое строительство	1195,672	202,257	204,031	194,537	164,139	991,641	-1,774	-0,88			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 195,672	202,257	204,031	194,537	164,139	991,641	-1,774	-0,88			
2.1.1.	Подстанции БКТП 6/10кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.1	Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.2	Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.3	Строительство 2БКТП-1000 кВА (электропитание 10 кВ п. Лунный)	5,577	0,007	0,007	0,000	0,000	5,570	0,000	0,00			
2.1.1.4	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.5	Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А	5,894	5,894	5,879	5,894	0,000	0,015	0,015	0,26			
2.1.1.6	Строительство 2БКТП-1000 кВА мкр.ЖД	6,895	-	-	0,000	0,000	6,895	0,000	0,00			
2.1.1.7	Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	5,847	0,022	0,001	0,022	0,000	5,846	0,021	95,51			Оформление межевых дел. Департамент имущественных и земельных отношений г.Сургут
2.1.1.8	Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.9	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.10	Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.11	Строительство 2БКТП-1000кВА для эл.снабжения детского кафе с офисными помещениями мкр.23	5,881	-	-	0,000	0,000	5,881	0,000	0,00			
2.1.1.12	Строительство 2БКТП-1000кВА, для электропитания АБК.	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.13	Строительство БКТП 2* 1000кВА (рядом с ТП-231), мкр.6А	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.14	Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.45	6,863	-	-	0,000	0,000	6,863	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочным процедур	
2.1.1.15	Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	5,975	-	-	0,000	0,000	5,975	0,000	0,00			
2.1.1.16	Строительство БКТП№1-2х1000кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	6,488	-	-	0,000	0,000	6,488	0,000	0,00			
2.1.1.17	Строительство БКТП№2-2х1000кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	6,488	-	-	0,000	0,000	6,488	0,000	0,00			
2.1.1.18	Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.19	Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.20	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.21	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.22	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.23	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.24	Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37	0,000	-	-	0,023	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.25	Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.26	Строительство БКТП-1000кВА для Детского сада "Золотой ключик" в мкр. 3	5,000	-	-	0,000	0,000	5,000	0,000	0,00			
2.1.1.27	Строительство БКТП №5 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39	7,664	-	-	0,000	0,000	7,664	0,000	0,00			
2.1.1.28	Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39	7,664	-	-	0,000	0,000	7,664	0,000	0,00			
2.1.1.29	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса лицей №1	8,600	-	-	0,000	0,000	8,600	0,000	0,00			
2.1.1.30	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №4	10,100	-	-	0,000	0,000	10,100	0,000	0,00			
2.1.1.31	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №18	9,816	-	-	0,000	0,000	9,816	0,000	0,00			
2.1.1.32	Строительство БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.1.33	Строительство БКТП-2х1000кВА (взамен ТП-203)	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
<b>2.1.2.</b>	<b>Подстанции КТПН 6/10кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.1	Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.2	Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.3	Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.4	Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.5	Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517)	0,237	0,237	0,084	2,262	2,262	0,153	0,153	64,42			
2.1.2.6	Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда	2,986	2,986	-	0,000	0,000	2,986	2,986	100,00			Перенос объема работ на 2015 год, в связи с приостановкой строительства Автосалона из-за постоянного снижения продаж письмо №01-03/217 от 26.11.14г. "Хонда Мотор РУС"
2.1.2.7	Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>2.1.3.</b>	<b>Подстанции РП;ТП 6/10кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.1	Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС	9,555	9,555	9,295	10,267	10,267	0,260	0,260	2,72			
2.1.3.2	Строительство ТП№1 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	3,650	-	-	0,000	0,000	3,650	0,000	0,00			
2.1.3.3	Строительство ТП№2 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	3,650	-	-	0,000	0,000	3,650	0,000	0,00			
2.1.3.4	Строительство РП(ТП) 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	16,467	-	-	0,000	0,000	16,467	0,000	0,00			
2.1.3.5	Строительство ТП1 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	8,100	-	-	0,000	0,000	8,100	0,000	0,00			
2.1.3.6	Строительство ТП2 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	8,100	-	-	0,000	0,000	8,100	0,000	0,00			
2.1.3.7	Строительство ТП3 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	8,100	-	-	0,000	0,000	8,100	0,000	0,00			
2.1.3.8	Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А	9,870	-	-	0,000	0,000	9,870	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.3.9	Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства)	15,891	15,891	16,526	16,526	16,526	-0,635	-0,635	-3,99			
2.1.3.10	Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18	10,918	10,918	10,918	10,918	10,918	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.11	Строительство ТП-8 2х1600кВА мкр. 23А	8,800	-	-	0,000	0,000	8,800	0,000	0,00			
2.1.3.12	Строительство ТП -2х1600кВА мкр. 28	9,436	9,436	-	0,000	0,000	9,436	9,436	100,00			Перенос объема работ на 2015 год, в связи с согласованием места посадки трансформаторной подстанции
2.1.3.13	Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.14	Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.15	Строительство ТП-2х1000кВА для перевода ж/д с газовых плит на электрические	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.16	Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.17	Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.18	Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.19	Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.20	Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.21	Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.22	Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.23	Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.24	Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,733	0,733	0,733	0,733	20,625	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.25	Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	7,637	7,637	7,637	7,637	10,355	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.26	Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	10,612	10,612	10,612	10,612	13,330	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.27	Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30	9,532	9,532	8,976	9,913	9,913	0,556	0,556	5,83			
2.1.3.28	Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.29	Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.30	Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.31	Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.32	Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.33	Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.34	Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	0,050	0,050	0,000	-0,050	-0,050	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.3.35	Строительство РП (ТП) 2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,166	0,166	-	0,000	0,000	0,166	0,166	100,00			
2.1.3.36	Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	7,428	7,428	5,917	5,917	0,000	1,511	1,511	20,34			
2.1.3.37	Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	9,322	9,322	7,847	7,847	0,000	1,475	1,475	15,83			
2.1.3.38	Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	15,577	8,077	14,051	14,051	0,000	1,525	-5,975	-73,97			
2.1.3.39	Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.40	Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20	0,000	-	-	0,000	12,628	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.41	Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37	6,705	6,705	6,705	6,705	9,423	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.42	Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка	9,714	2,632	9,576	0,000	0,000	0,138	-6,945	-263,89			
2.1.3.43	Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	3,173	-	-	0,000	0,000	3,173	0,000	0,00			
2.1.3.44	Строительство ТП№32 2х630кВА мкр.43	3,173	-	-	0,000	0,000	3,173	0,000	0,00			
2.1.3.45	Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43	3,173	-	-	0,000	0,000	3,173	0,000	0,00			
2.1.3.46	Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43	3,500	-	-	0,000	0,000	3,500	0,000	0,00			
2.1.3.47	Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43	3,500	-	-	0,000	0,000	3,500	0,000	0,00			
2.1.3.48	Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43	3,500	-	-	0,000	0,000	3,500	0,000	0,00			
2.1.3.49	Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43	3,500	-	-	0,000	0,000	3,500	0,000	0,00			
2.1.3.50	Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43	3,500	-	-	0,000	0,000	3,500	0,000	0,00			
2.1.3.51	Строительство ТП-2х1000кВА электроснабжение Сургутского профессионального колледжа по ул 30 лет Победы	11,407	-	-	0,000	0,000	11,407	0,000	0,00			
2.1.3.52	Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.35	25,269	-	-	0,000	0,000	25,269	0,000	0,00			
2.1.3.53	Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.35	25,269	-	-	0,000	0,000	25,269	0,000	0,00			
2.1.3.54	Строительство ТП-2х1600кВА мкр.45	9,494	-	-	0,000	0,000	9,494	0,000	0,00			
2.1.3.55	Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная	2,870	2,870	2,820	2,944	2,944	0,050	0,050	1,74			
2.1.3.56	Монтаж 2ТМГ-1000кВА в ТП 2х1000кВА по ул.Энгельса	1,400	-	-	0,000	0,000	1,400	0,000	0,00			
2.1.3.57	Строительство ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1	18,000	-	-	0,000	0,000	18,000	0,000	0,00			
2.1.3.58	Строительство ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	18,000	-	-	0,000	0,000	18,000	0,000	0,00			
2.1.3.59	Строительство ТП№9.1 2х630кВА мкр.1	6,000	-	-	0,000	0,000	6,000	0,000	0,00			
2.1.3.60	Строительство РП№10.2 2х2500кВА мкр.1	19,500	-	-	0,000	0,000	19,500	0,000	0,00			
2.1.3.61	Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	18,000	-	-	0,000	0,000	18,000	0,000	0,00			



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
2.1.3.62	Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А	18,000	-	-	0,000	0,000	18,000	0,000	0,00			
2.1.3.63	Строительство ТП№7 2х2500кВА мкр.38	19,011	-	-	0,000	0,000	19,011	0,000	0,00			
2.1.3.64	Строительство ТП 2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 31 №2	13,100	-	-	0,000	0,000	13,100	0,000	0,00			
2.1.3.65	Строительство ТП 2х1000кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 39 №2	10,509	-	-	0,000	0,000	10,509	0,000	0,00			
2.1.3.66	Строительство ТП№3-2х2500кВА мкр.35	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.67	Строительство ТП№4-2х2500кВА мкр.35	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.68	Строительство ТП-2х2500кВА мкр.35А	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.69	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.36 ж.кв.	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.70	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.36 ж.кв.	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.71	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.72	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.73	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.46	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.74	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.46	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.75	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.48	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.76	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.48	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.77	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.50	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.78	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.50	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.79	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.51	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.80	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.51	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.81	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.45к.к.	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.82	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.45к.к.	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.83	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.47	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.84	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.47	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.85	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.47	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.86	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.46 к.к.	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.87	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр. 46к.к.	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.88	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр. 46к.к.	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.89	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.90	Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А	16,600	-	-	0,000	0,000	16,600	0,000	0,00			
2.1.3.91	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.39	12,212	-	-	0,000	0,000	12,212	0,000	0,00			
2.1.3.92	Строительство ТП 2х2500кВА мкр.39	16,730	-	-	0,000	0,000	16,730	0,000	0,00			
<b>2.1.4.</b>	<b>Кабельные линии 6/10кВ</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>			
2.1.4.1	Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная"	0,000	-	-	0,020	0,000	0,000	0,000	0,00			Оформление межевых дел. Департамент имущественных и земельных отношений г.Сургут

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116	0,277	0,277	0,277	0,277	0,277	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.3	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;II оп. №3 до КТПН-732	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.4	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30	0,000	-	-	0,000	17,938	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.5	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.6	Строительство КЛ-10 кВ от 2КТП-ПК-Автосервиском до КТПН-Магистор для электроснабжения торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул. Профсоюзозов	4,513	-	-	0,000	0,000	4,513	0,000	0,00			
2.1.4.7	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.8	Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.9	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А	3,429	-	-	0,000	0,000	3,429	0,000	0,00			
2.1.4.10	Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
2.1.4.11	Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504	0,900	-	-	0,000	0,000	0,900	0,000	0,00			
2.1.4.12	Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502	1,400	-	-	0,000	0,000	1,400	0,000	0,00			
2.1.4.13	Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503	1,750	-	-	0,000	0,000	1,750	0,000	0,00			
2.1.4.14	Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА	10,405	10,405	10,405	10,405	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.15	Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236	1,552	1,552	2,071	2,980	2,980	-0,518	-0,518	-33,40			
2.1.4.16	Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.17	Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 - ТП 362	1,196	1,196	-	0,000	0,000	1,196	1,196	100,00			Перенос объема работ на 2015 год, согласование прокладки кабельной трассы
2.1.4.18	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-329 до ТП-2х1000кВА ул.Энгельса	1,100	-	-	0,000	0,000	1,100	0,000	0,00			
2.1.4.19	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ	1,000	-	-	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00			
2.1.4.20	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА	1,500	-	2,801	2,801	0,000	-1,301	-2,801	0,00			
2.1.4.21	Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339	2,287	-	-	0,000	0,000	2,287	0,000	0,00			
2.1.4.22	Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.23	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.24	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.25	Строительство КЛ-10 кВ от 2БКТП-1000кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный)	0,925	-	-	0,000	0,000	0,925	0,000	0,00			
2.1.4.26	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА до места врезки мкр.20А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.27	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А	1,527	1,527	1,527	1,527	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.28	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до 2БКТП-1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	2,375	-	-	0,000	0,000	2,375	0,000	0,00			
2.1.4.29	КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.30	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК.	0,000	-	-	0,000	0,816	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.31	Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ -139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517)	2,178	2,178	0,009	0,246	0,246	2,168	2,168	99,58			
2.1.4.32	Строительство КЛ-10кВ от РП-Пожедео(2020) -ТП-3.2 мкр.45	3,243	3,243	3,379	3,379	0,000	-0,135	-0,135	-4,17			
2.1.4.33	Строительство КЛ-10кВ от ТП-3.2.-ТП-1.2, мкр.45	0,742	-	-	0,000	0,000	0,742	0,000	0,00			
2.1.4.34	Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда	0,706	0,706	-	0,000	0,000	0,706	0,706	100,00			Перенос объема работ на 2015 год, в связи с приостановкой строительства Автосалона из-за постоянного снижения продаж письмо №01-03/217 от 26.11.14г. "Хонда Мотор РУС"
2.1.4.35	Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.36	Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.37	Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства)	1,254	1,254	1,400	1,400	1,400	-0,147	-0,147	-11,70			
2.1.4.38	Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18	0,714	0,714	0,714	0,714	0,714	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.39	Строительство КЛ-10кВ мкр.28	0,650	0,650	-	0,000	0,000	0,650	0,650	100,00			Перенос объема работ на 2015 год, в связи с согласованием места посадки трансформаторной подстанции
2.1.4.40	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.41	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.42	Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.43	Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.44	Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.45	Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.46	Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.47	Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.48	Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.49	Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.50	Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.51	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	0,000	-	-	0,000	2,548	0,000	0,00				
2.1.4.52	Строительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,849	0,849	0,849	0,849	0,849	0,000	0,00				
2.1.4.53	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30	0,434	0,434	0,434	0,434	0,434	0,000	0,00				
2.1.4.54	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30	1,475	1,475	1,648	1,648	1,648	-0,173	-0,173	-11,70			
2.1.4.55	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.56	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.57	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.58	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.59	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.60	Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				
2.1.4.61	КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,232	0,232	0,232	0,232	0,232	0,000	0,00				
2.1.4.62	КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,00				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.63	КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.64	Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 - 2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	1,602	1,602	1,496	1,496	0,000	0,106	0,106	6,64			
2.1.4.65	Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 - 2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	1,359	1,359	1,496	1,496	0,000	-0,137	-0,137	-10,06			
2.1.4.66	Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4- 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	1,174	1,174	1,637	1,637	0,000	-0,463	-0,463	-39,44			
2.1.4.67	Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	1,691	1,691	1,855	1,855	0,000	-0,164	-0,164	-9,70			
2.1.4.68	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.69	Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.70	Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.71	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.72	Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.73	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.74	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.75	Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.76	Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20	6,082	6,082	6,082	6,082	6,082	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.77	Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП- 2х1600кВА мкр.37	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.78	Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.79	Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.80	Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 x1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ	0,490	-	-	0,000	0,000	0,490	0,000	0,00			
2.1.4.81	Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.82	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43	0,430	-	-	0,000	0,000	0,430	0,000	0,00			
2.1.4.83	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№32 2х630кВА мкр.43	0,495	-	-	0,000	0,000	0,495	0,000	0,00			
2.1.4.84	Строительство КЛ-10кВ от ТП№32 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43	1,625	-	-	0,000	0,000	1,625	0,000	0,00			
2.1.4.85	Строительство КЛ-10кВ от ТП№37 2х630кВА до ТП№38 2х630кВА мкр.43	1,875	-	-	0,000	0,000	1,875	0,000	0,00			
2.1.4.86	Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№38 2х630кВА мкр.43	2,435	-	-	0,000	0,000	2,435	0,000	0,00			
2.1.4.87	Строительство КЛ-10кВ от ТП№37 2х630кВА до ТП№35 2х630кВА мкр.43	0,375	-	-	0,000	0,000	0,375	0,000	0,00			
2.1.4.88	Строительство КЛ-10кВ от ТП№35 2х630кВА до ТП№36 2х630кВА мкр.43	0,315	-	-	0,000	0,000	0,315	0,000	0,00			
2.1.4.89	Строительство КЛ-10кВ от ТП№36 2х630кВА до ТП№34 2х630кВА мкр.43	0,780	-	-	0,000	0,000	0,780	0,000	0,00			
2.1.4.90	Строительство КЛ-10кВ от ТП№34 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	0,416	-	-	0,000	0,000	0,416	0,000	0,00			
2.1.4.91	Строительство КЛ-10 кВ от РП-143 до 2БКТП-1000 кВА мкр. ЖД	2,450	-	-	0,000	0,000	2,450	0,000	0,00			
2.1.4.92	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА для эл.снабжения детского кафе с офисными помещениями мкр.23	1,820	-	-	0,000	0,000	1,820	0,000	0,00			
2.1.4.93	Строительство КЛ-10кВ ТП №24 до БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	0,875	-	-	0,000	0,000	0,875	0,000	0,00			
2.1.4.94	Строительство КЛ-10кВ от ТП №26 до БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	1,250	-	-	0,000	0,000	1,250	0,000	0,00			
2.1.4.95	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА электроснабжение Сургутского профессионального колледжа по ул 30 лет Победы	1,050	-	-	0,000	0,000	1,050	0,000	0,00			
2.1.4.96	Строительство КЛ-10кВ от БКТП№1 2х1000кВА до БКТП№2 2х1000кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	2,125	-	-	0,000	0,000	2,125	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.97	Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1000кВА до ТП№2 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	1,500	-	-	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00			
2.1.4.98	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1600кВА до ТП1 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,750	-	-	0,000	0,000	0,750	0,000	0,00			
2.1.4.99	Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,750	-	-	0,000	0,000	0,750	0,000	0,00			
2.1.4.100	Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,750	-	-	0,000	0,000	0,750	0,000	0,00			
2.1.4.101	Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х1600кВА до РП(ТП) 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,750	-	-	0,000	0,000	0,750	0,000	0,00			
2.1.4.102	Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП-9 мкр.23А	1,630	-	-	0,000	0,000	1,630	0,000	0,00			
2.1.4.103	Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А	2,400	-	-	0,000	0,000	2,400	0,000	0,00			
2.1.4.104	Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	1,000	-	-	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00			
2.1.4.105	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Западная" до ТП№1 мкр.35	3,125	-	-	0,000	0,000	3,125	0,000	0,00			
2.1.4.106	Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.35	3,800	-	-	0,000	0,000	3,800	0,000	0,00			
2.1.4.107	Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до РП(ТП) 2х1250кВА мкр.№ 35А (Лента) мкр.35	3,375	-	-	0,000	0,000	3,375	0,000	0,00			
2.1.4.108	Строительство КЛ-10кВ 4БКТП-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.109	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1 до ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	2,230	-	-	0,000	0,000	2,230	0,000	0,00			
2.1.4.110	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№9.1 2х630кВА мкр.1 до РП№10.2 2х2500кВА мкр.1	0,930	-	-	0,000	0,000	0,930	0,000	0,00			
2.1.4.111	Ст-во КЛ-10кВ от БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 до РП№10.2 2х2500кВА мкр.1	1,800	-	-	0,000	0,000	1,800	0,000	0,00			
2.1.4.112	Ст-во КЛ-10кВ от БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 до ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1	1,080	-	-	0,000	0,000	1,080	0,000	0,00			
2.1.4.113	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА мкр.1 до ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	1,080	-	-	0,000	0,000	1,080	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.114	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА до места врезки в КЛ-10кВ от РП (4мкр.) мкр.1	1,690	-	-	0,000	0,000	1,690	0,000	0,00			
2.1.4.115	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА до места врезки в сущ. КЛ-10кВ от ПС "Пионерная" мкр.1	0,130	-	-	0,000	0,000	0,130	0,000	0,00			
2.1.4.116	Ст-во КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А	7,608	-	-	0,000	0,000	7,608	0,000	0,00			
2.1.4.117	Ст-во КЛ-10кВ от ТП-457 до ТП№11 2х2500кВА мкр.23А	1,505	-	-	0,000	0,000	1,505	0,000	0,00			
2.1.4.118	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	1,135	-	-	0,000	0,000	1,135	0,000	0,00			
2.1.4.119	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№10 2х2500кВА до РП-147 мкр.23А	4,773	-	-	0,000	0,000	4,773	0,000	0,00			
2.1.4.120	Строительство КЛ-10кВ от БКТП№5 2х1000кВА до ТП-581 (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39	1,263	-	-	0,000	0,000	1,263	0,000	0,00			
2.1.4.121	Строительство КЛ-10кВ от БКТП№6 2х1000кВА до ТП-581 (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39	0,968	-	-	0,000	0,000	0,968	0,000	0,00			
2.1.4.122	Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х2500кВА мкр.38	0,282	-	-	0,000	0,000	0,282	0,000	0,00			
<b>2.1.5.</b>	<b>Кабельные линии 0,4кВ</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>			
2.1.5.1	Строительство КЛ-0,4кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.2	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.3	Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.4	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18	0,079	-	-	0,000	0,000	0,079	0,000	0,00			
2.1.5.5	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19	0,088	-	-	0,000	0,000	0,088	0,000	0,00			
2.1.5.6	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Шушенская 1-15	0,070	-	-	0,000	0,000	0,070	0,000	0,00			
2.1.5.7	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.8	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,000	0,000	0,00			



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						всего	всего	
2.1.5.9	Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса	0,197	0,197	0,197	0,197	0,197	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39	1,161	-	-	0,000	0,000	1,161	0,000	0,00			
2.1.5.11	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41	0,749	-	-	0,000	0,000	0,749	0,000	0,00			
2.1.5.12	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43	0,630	-	-	0,000	0,000	0,630	0,000	0,00			
2.1.5.13	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Республики,74	1,162	-	-	0,000	0,000	1,162	0,000	0,00			
2.1.5.14	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Республики,76	1,407	-	-	0,000	0,000	1,407	0,000	0,00			
<b>2.1.6.</b>	<b>Прочие электросетевые объекты</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.6.1	Покупка объектов электросетевого хозяйства	63,133	34,213	39,301	33,953	0,000	23,832	-5,088	-14,87			

(финансирование со знаком "-" возврат денежных средств)

\* - в ценах отчетного года

\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ