

Утверждено
Генеральный директор ООО "СГЭС"
Пак М.Ч.
« _ » _____ 2017 год
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС
ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 2016 год.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	1 087,948	497,464	501,269	497,138	477,011	586,679	3,805	0,765			
I.	Техническое перевооружение и реконструкция	185,940	68,633	26,070	26,390	26,390	159,870	-42,563	-62,016			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	184,440	68,633	26,070	26,390	26,390	158,370	-42,563	-62,016			
1.1.1.	Подстанции 110кВ		-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.1.1	Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.	Распределительные подстанции 6/10кВ (РП)		-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.1	Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.2	Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.3	Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.4	Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.5	Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ/ТЕЛ)	1,250	-	-	0,000	0,000	1,250	0,000	0,00			
1.1.2.6	Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ/ТЕЛ)	1,250	-	-	0,000	0,000	1,250	0,000	0,00			
1.1.2.7	Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ/ТЕЛ, установка дополнительных ячеек)	10,549	-	-	0,000	0,000	10,549	0,000	0,00			
1.1.2.8	Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ)	3,768	-	-	0,000	0,000	3,768	0,000	0,00			
1.1.2.9	Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБР3; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.10	Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.2.11	Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.2.12	Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.2.13	Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.2.14	Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.2.15	Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.2.16	Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.17	Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.18	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38)	1,349	1,349	1,372	1,372	1,372	-0,023	0,023	1,700			
1.1.2.19	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37)	1,350	-	-	0,000	0,000	1,350	0,000	0,00			
1.1.2.20	Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.21	Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.22	Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО)	0,900	-	-	0,000	0,000	0,900	0,000	0,00			
1.1.2.23	Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ)	6,348	6,348	-	0,000	0,000	6,348	-6,348	-100,000			
1.1.2.24	Реконструкция РП-2х1250 кВА №157 (РУ-10кВ)	2,769	2,769	2,816	2,816	2,816	-0,047	0,047	1,700			
1.1.3.	Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.1	Реконструкция ТП-370 (Замена 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000кВА, оборудование РУ-0,4кВ)	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.3.2	Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части)	0,006	-	-	0,000	0,000	0,006	0,000	0,00			
1.1.3.3	Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.4	Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.5	Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.6	Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.7	Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.8	Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.9	Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.10	Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.11	Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.12	Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.13	Реконструкция КТПП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.14	Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.15	Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.16	Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ)	0,900	-	-	0,000	0,000	0,900	0,000	0,00			
1.1.3.17	Реконструкция ТП-340 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	0,900	-	-	0,000	0,000	0,900	0,000	0,00			
1.1.3.18	Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.19	Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.20	Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.21	Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.22	Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.23	Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ)	1,181	1,181	-	0,000	0,000	1,181	-1,181	-100,000			
1.1.3.24	Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.25	Реконструкция ТП-502 (замена РУ-0,4кВ)	1,631	1,631	-	0,000	0,000	1,631	-1,631	-100,000			
1.1.3.26	Реконструкция ТП-507 (замена оборудования, установка секционной панели)	0,320	-	-	0,000	0,000	0,320	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.27	Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.28	Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.29	Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,080	-	-	0,000	0,000	0,080	0,000	0,00			
1.1.3.30	Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.31	Реконструкция ТП-508 (установка КСО)	0,003	-	-	0,000	0,000	0,003	0,000	0,00			
1.1.3.32	Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО)	0,004	-	-	0,000	0,000	0,004	0,000	0,00			
1.1.3.33	Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.34	Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.35	Реконструкция ТП-461 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.36	Реконструкция ТП-462 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.37	Реконструкция ТП-463 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.38	Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.39	Реконструкция ТП-209 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.40	Реконструкция ТП- 211 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.41	Реконструкция ТП-215 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.42	Реконструкция ТП-216 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.43	Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.44	Реконструкция ТП-359 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.45	Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.46	Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.47	Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,053	-	-	0,000	0,000	0,053	0,000	0,00			
1.1.3.48	Реконструкция ТП-309 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.49	Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.50	Реконструкция ТП-451 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.51	Реконструкция ТП-452 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.52	Реконструкция ТП-453 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.53	Реконструкция ТП-454 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,000	-	-	0,000	0,000	2,000	0,000	0,00			
1.1.3.54	Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.55	Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части)	0,006	-	-	0,000	0,000	0,006	0,000	0,00			
1.1.3.56	Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.57	Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.58	Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.59	Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ)	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.60	Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.61	Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630)	0,068	-	-	0,000	0,000	0,068	0,000	0,00			
1.1.3.62	Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.63	Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.64	Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА)	0,255	-	-	0,000	0,000	0,255	0,000	0,00			
1.1.3.65	Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.66	Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.67	Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.68	Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.69	Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ, Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.70	Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.71	Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.72	Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.73	Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.74	Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.75	Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.76	Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.77	Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2×630кВА на ТМГ-2×1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.78	Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386)	0,960	0,960	-	0,000	0,000	0,960	-0,960	-100,000			
1.1.3.79	Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386)	0,900	-	-	0,000	0,000	0,900	0,000	0,00			
1.1.3.80	Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386)	0,850	-	-	0,000	0,000	0,850	0,000	0,00			
1.1.3.81	Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП)	0,850	-	-	0,000	0,000	0,850	0,000	0,00			
1.1.3.82	Реконструкция ТП-506 (Монтаж доп. ячейки КСО с ВНП, замена 1-ой ячейки КСО с ВНП)	0,850	-	-	0,000	0,000	0,850	0,000	0,00			
1.1.3.83	Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.84	Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.85	Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.86	Реконструкция ТП-237 (замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, РУ-0,4/10кВ)	6,694	6,694	-	0,000	0,000	6,694	-6,694	-100,000			
1.1.3.87	Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА)	4,062	4,062	-	0,000	0,000	4,062	-4,062	-100,000			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.88	Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА)	9,363	9,363	9,363	9,363	9,363	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.89	Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт"	0,727	0,727	0,408	0,727	0,727	0,320	-0,320	-43,983			
1.1.3.90	Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132	1,454	1,454	1,454	1,454	1,454	0,000	0,000	0,000			
1.1.4.	Кабельные линии 6/10кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС "Сайма" - ТП-359 (Прокладка новых кабельных линий)	2,100	-	-	0,000	0,000	2,100	0,000	0,00			
1.1.4.2	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий; в ТП-388 установка ячейки КСО-366 - 1шт)	1,350	-	-	0,000	0,000	1,350	0,000	0,00			
1.1.4.3	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.4	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-337 (Прокладка второго кабеля)	1,350	-	-	0,000	0,000	1,350	0,000	0,00			
1.1.4.5	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП)	1,350	-	-	0,000	0,000	1,350	0,000	0,00			
1.1.4.6	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-380 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	1,350	-	-	0,000	0,000	1,350	0,000	0,00			
1.1.4.7	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	0,035	-	-	0,000	0,000	0,035	0,000	0,00			
1.1.4.8	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-436 - ТП-437 (Замена существующих кабелей)	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.4.9	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.10	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 (прокладка одного резервного кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.11	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей в ТП-353 установка дополнительной ячейки КСО-366)	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.4.12	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-368 - ТП-371 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.4.13	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-214 -ТП-221 (замена существующих кабелей).	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.4.14	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-432 -ТП-437 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.15	Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 -ТП-426 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.4.16	Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 -ТП-443 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.17	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-433 -ТП-435 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.18	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-374 -ТП-382 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.19	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 -ТП-341 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.20	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 -ТП-343 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.21	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.22	Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.23	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-403 до ТП-362	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.4.24	Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.25	Реконструкция КЛ-10кВ от оп.36 до ПС "Сургут"	18,200	18,200	-	0,000	0,000	18,200	-18,200	-100,000			
1.1.4.26	Реконструкция КВЛ -10кВ от ПС -Сургут яч. 27;28	2,251	2,251	-	0,000	0,000	2,251	-2,251	-100,000			
1.1.4.27	Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кВ до РП-143	0,986	0,986	-	0,000	0,000	0,986	-0,986	-100,000			
1.1.4.28	Реконструкция КЛ-10кВ от КТПН-680 -КТПН-Магистр	3,506	3,506	3,506	3,506	3,506	0,000	0,000	0,000			
1.1.5.	Кабельные линии 0,4кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.2	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.3	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-202 - Энтузиастов, 35 (Прокладка новых резервных кабелей)	0,250	-	-	0,000	0,000	0,250	0,000	0,00			
1.1.5.4	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - поликлиника МЧС (Замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.5	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - Набережный, 43 (Замена существующих кабелей)	0,450	-	-	0,000	0,000	0,450	0,000	0,00			
1.1.5.6	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-248 - ЦТП-11 (Замена существующих кабелей)	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.5.7	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Энергетиков, 45 (Замена существующих кабелей)	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			
1.1.5.8	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Советов, 3 (Замена существующих кабелей)	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			
1.1.5.9	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ЦТП-72 (Замена существующих кабелей)	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
1.1.5.10	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-379 - Просвещения, 27 (Замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.11	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А (Прокладка новых резервных кабелей)	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
1.1.5.12	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 (Прокладка новых резервных кабелей)	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
1.1.5.13	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Первопроходцев, 11/2 (Замена существующих кабелей)	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
1.1.5.14	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.15	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.16	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-459 - Взлетный, 5 (Замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.17	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-503 - КНС-4 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.18	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - Пушкина,17 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.19	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-344 - Островского,42 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.20	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-345 - Островского,28 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.21	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина,21 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.22	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина,19 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.23	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-345 - Островского,26 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.24	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-279 - Ленина,56 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.25	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-373 - Энергетиков,21 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.26	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.5.27	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.28	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.29	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16	0,201	-	-	0,000	0,000	0,201	0,000	0,00			
1.1.5.30	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3	1,499	-	-	0,000	0,000	1,499	0,000	0,00			
1.1.5.31	Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д Набережный-68,70	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.32	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.33	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.34	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики,74	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.35	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики ,76	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.36	Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44	0,408	-	-	0,000	0,000	0,408	0,000	0,00			
1.1.5.37	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-377 Просвещение 42	0,408	-	-	0,000	0,000	0,408	0,000	0,00			
1.1.5.38	Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7	0,408	-	-	0,000	0,000	0,408	0,000	0,00			
1.1.5.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15	0,374	-	-	0,000	0,000	0,374	0,000	0,00			
1.1.5.40	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-379 Гагарина-14	0,272	-	-	0,000	0,000	0,272	0,000	0,00			
1.1.5.41	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-359 Маяковского -27/1	0,539	-	-	0,000	0,000	0,539	0,000	0,00			
1.1.5.42	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-397-ЦТП - 42	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,000	0,000	0,000			
1.1.6.	Воздушные линии 6/10кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.6.1	Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.6.2	Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ)	0,053	-	-	0,000	0,000	0,053	0,000	0,00			
1.1.6.3	Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29:19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.7.	Воздушные линии 0,4кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.7.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-717	0,800	-	-	0,000	0,000	0,800	0,000	0,00			
1.1.7.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ	0,188	-	-	0,000	0,000	0,188	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.7.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.7.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.8.	Прочие электросетевые объекты	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.8.1	Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП	4,358	-	-	0,000	0,000	4,358	0,000	0,00			
1.1.8.2	Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН	8,200	5,300	5,300	5,300	5,300	2,900	0,000	0,000			
1.1.8.3	Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.8.4	Сертификация качества электроэнергетики сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ)	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			
1.1.8.5	Выполнение мероприятий по устранению замечаний и внедрению инноваций на основе ранее проведенного энергоаудита	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			
1.1.8.6	Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			
1.2.	Создание систем телемеханики и связи	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			
1	Монтаж телемеханики на РП; ТП	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			
1.3.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	1,000	-	-	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00			
1	Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП	1,000	-	-	0,000	0,000	1,000	0,000	0,00			
2.	Новое строительство	902,008	428,831	475,199	470,748	450,621	426,809	46,368	10,813			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	902,008	428,831	475,199	470,748	450,621	426,809	46,368	10,813			
2.1.1.	Подстанции БКТП 6/10кВ											
2.1.1.1	Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер)	-0,013	-	-	0,000	0,000	-0,013	0,000	0,00			
2.1.1.2	Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.3	Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.4	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.5	Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А	0,015	-	-	0,000	5,894	0,015	0,000	0,00			
2.1.1.6	Строительство 2БКТП-1000 кВА мкр.ЖД	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.1.7	БКТП-2х1000кВА мкр.8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.8	Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца	0,243	-	-	0,000	0,000	0,243	0,000	0,00			
2.1.1.9	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.10	Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.11	Строительство 2БКТП-1000кВА для эл.снабжения детского кафе с офисными помещениями мкр.23	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.12	Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.13	Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.14	Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.15	Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.16	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №4	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.17	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №18	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.18	Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.19	Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.20	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.21	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.22	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.23	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.24	Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37	0,107	-	-	0,000	0,000	0,107	0,000	0,00			
2.1.1.25	Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.26	Строительство БКТП-1000кВА для Детского сада "Золотой ключик" в мкр. 3	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.1.27	Строительство 2БКТП-1000 кВА (электрообеспечение 10 кВ п. Лунный)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.28	Строительство 2БКТП-1000кВА для электрообеспечения спортивного комплекса лица №1	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.29	Строительство БКТП№10.5 2x1600кВА мкр.1	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.30	Строительство БКТП-2x630кВА (окружная клиническая больница)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.	Подстанции КТПН 6/10кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.1	Строительство КТПН-400 кВА для электрообеспечения "Центра ГИМС МЧС России"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.2	Строительство КТПН-400кВА электрообеспечение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.3	Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электрообеспечение склада	0,050	-	-	0,000	0,000	0,050	0,000	0,00			
2.1.2.4	Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.5	Строительство КТПН-2x400кВА 9ПУ (ТП-517)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.6	Строительство КТПН-2x630кВА для электрообеспечения дилерского центра Хонда	2,986	-	-	0,000	0,000	2,986	0,000	0,00			
2.1.2.7	Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электрообеспечения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.8	Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.9	Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.10	Строительство КТПН-400кВА ДНТ Дружба	0,790	0,790	1,299	1,299	1,299	-0,509	0,509	64,388			
2.1.3.	Подстанции РП; ТП 6/10кВ	-	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.1	Строительство ТП 2x1600кВА, для электрообеспечения Детского сада в мкр. ПИКС	0,035	-	-	0,000	0,000	0,035	0,000	0,00			
2.1.3.2	Строительство ТП№1 2x1000кВА Электрообеспечение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.3.3	Строительство ТП№2 2x1000кВА Электрообеспечение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.3.4	Строительство РП(ТП) 2x2500кВА мкр.31А Электрообеспечение Клинического перинатального центра на 315 коек	21,183	21,183	23,323	23,323	0,000	-2,140	2,140	10,105			
2.1.3.5	Строительство ТП1 2x2500кВА мкр.31А Электрообеспечение Клинического перинатального центра на 315 коек	13,830	13,830	-	0,000	0,000	13,830	-13,830	-100,000			
2.1.3.6	Строительство ТП2 2x2500кВА мкр.31А Электрообеспечение Клинического перинатального центра на 315 коек	13,830	13,830	-	0,000	0,000	13,830	-13,830	-100,000			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.3.7	Строительство ТПЗ 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	13,830	13,830	-	0,000	0,000	13,830	-13,830	-100,000			
2.1.3.8	Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А	0,766	13,478	0,766	13,478	16,110	0,000	-12,712	-94,315			
2.1.3.9	Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.10	Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.11	Строительство ТП №8 2х1600кВА мкр. 23А	11,160	13,814	4,402	15,419	15,419	6,759	-9,412	-68,135			
2.1.3.12	Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28	1,525	-	1,525	0,000	0,000	0,000	1,525	0,00			
2.1.3.13	Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	8,065	8,065	8,880	8,880	8,880	-0,815	0,815	10,105			
2.1.3.14	Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	6,594	6,594	8,047	8,071	8,071	-1,453	1,453	22,037			
2.1.3.15	Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	0,021	-	-	0,000	0,000	0,021	0,000	0,00			
2.1.3.16	Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.17	Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.18	Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.19	Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.20	Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.21	Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.22	Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.23	Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.24	Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,630	-	-	0,000	0,000	0,630	0,000	0,00			
2.1.3.25	Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	0,086	-	-	0,000	0,000	0,086	0,000	0,00			
2.1.3.26	Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,086	-	-	0,000	0,000	0,086	0,000	0,00			
2.1.3.27	Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.28	Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренессанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.29	Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренессанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.30	Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренессанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.31	Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренессанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.32	Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренессанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.33	Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренессанс контракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.34	Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.3.35	Строительство РП (ТП)2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.36	Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.37	Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.38	Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь)	0,534	-	0,534	0,000	0,000	0,000	0,534	0,00			
2.1.3.39	Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр.	-9,745	-	-	0,000	0,000	-9,745	0,000	0,00			
2.1.3.40	Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.41	Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37	0,086	-	-	0,000	0,000	0,086	0,000	0,00			
2.1.3.42	Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.43	Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	11,344	13,616	12,720	14,991	14,991	-1,376	-0,895	-6,576			
2.1.3.44	Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43	6,679	6,679	7,354	7,354	7,354	-0,675	0,675	10,105			
2.1.3.45	Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43	6,679	6,679	7,354	7,354	7,354	-0,675	0,675	10,105			
2.1.3.46	Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43	6,600	-	-	0,000	0,000	6,600	0,000	0,00			
2.1.3.47	Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43	6,600	-	-	0,000	0,000	6,600	0,000	0,00			
2.1.3.48	Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43	6,600	-	-	0,000	0,000	6,600	0,000	0,00			
2.1.3.49	Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43	6,600	-	-	0,000	0,000	6,600	0,000	0,00			
2.1.3.50	Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43	6,600	-	-	0,000	0,000	6,600	0,000	0,00			
2.1.3.51	Строительство ТП-2х1000кВА электроснабжение Сургутского профессионального колледжа по ул.30 лет Победы	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.3.52	Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35	17,858	17,858	19,662	19,662	19,662	-1,804	1,804	10,105			
2.1.3.53	Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.35	6,600	-	-	0,000	0,000	6,600	0,000	0,00			
2.1.3.54	Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.55	Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная	0,124	-	-	0,000	0,000	0,124	0,000	0,00			
2.1.3.56	Монтаж 2ТМГ-1000кВА в ТП 2х1000кВА по ул.Энгельса	1,400	-	-	0,000	0,000	1,400	0,000	0,00			
2.1.3.57	Строительство ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1	9,100	-	-	0,000	0,000	9,100	0,000	0,00			
2.1.3.58	Строительство ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	9,100	-	-	0,000	0,000	9,100	0,000	0,00			
2.1.3.59	Строительство ТП№9.1 2х630кВА мкр.1	6,000	-	-	0,000	0,000	6,000	0,000	0,00			
2.1.3.60	Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1	21,729	19,295	21,248	21,248	24,823	0,481	1,953	10,124			
2.1.3.61	Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	13,830	13,830	14,961	12,322	0,000	-1,131	1,131	8,177			
2.1.3.62	Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А	13,830	13,830	15,227	15,227	15,227	-1,397	1,397	10,105			
2.1.3.63	Строительство ТП№7 2х2500кВА мкр.38	6,600	-	-	0,000	0,000	6,600	0,000	0,00			
2.1.3.64	Строительство ТП 2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 31 №2	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.3.65	Строительство ТП 2х1000кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 39 №2	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.66	Строительство ТП№3-2х2500кВА мкр.35	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.67	Строительство ТП№4-2х2500кВА мкр.35	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.68	Строительство ТП-2х2500кВА мкр.35А	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.69	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.36 ж.кв.	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.70	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.36 ж.кв.	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.71	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42	6,594	6,594	8,096	8,096	8,096	-1,502	1,502	22,772			
2.1.3.72	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.73	Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.74	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.46	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.75	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.48	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.76	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.48	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.77	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.50	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.78	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.50	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.79	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.51	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.80	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.51	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.81	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.45к.к.	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.82	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.45к.к.	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.83	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.47	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.84	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.47	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.85	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.47	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.86	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.46 к.к.	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.87	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр. 46к.к.	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.88	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр. 46к.к.	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.89	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А	9,174	9,174	10,103	10,119	10,119	-0,929	0,929	10,123			
2.1.3.90	Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.91	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.39	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.92	Строительство ТП 2х2500кВА мкр.39	8,000	-	-	0,000	0,000	8,000	0,000	0,00			
2.1.3.93	Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А	6,907	6,907	6,907	7,114	7,114	0,000	0,000	0,000			
2.1.3.94	Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А	8,061	8,061	8,876	8,876	8,876	-0,815	0,815	10,105			
2.1.3.95	Строительство ТП-2х1000кВА п. Дорожный	10,450	10,450	7,391	7,391	7,391	3,059	-3,059	-29,274			
2.1.4.	Кабельные линии 6/10кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.1	Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная"	0,020	-	-	0,000	0,000	0,020	0,000	0,00			
2.1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116	0,566	-	-	0,000	0,000	0,566	0,000	0,00			
2.1.4.3	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;П оп. №3 до КТПН-732	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.4	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30	0,569	-	-	0,000	0,000	0,569	0,000	0,00			
2.1.4.5	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.6	Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-680 до РП-131	0,570	0,570	0,436	0,436	0,436	0,133	-0,133	-23,398			
2.1.4.7	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511	0,037	-	-	0,000	0,000	0,037	0,000	0,00			
2.1.4.8	Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679	0,004	-	-	0,000	0,000	0,004	0,000	0,00			
2.1.4.9	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.10	Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.11	Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.12	Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.13	Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.14	Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.15	Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.16	Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.17	Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 - ТП 362	1,145	-	-	0,000	0,000	1,145	0,000	0,00			
2.1.4.18	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-329 до ТП-2х1000кВА ул.Энгельса	0,750	-	-	0,000	0,000	0,750	0,000	0,00			
2.1.4.19	Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2х1000кВА мкр.6 до места врезки	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.20	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА	0,000	-	-	0,000	2,801	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.21	Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.22	Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.23	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.24	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.25	Строительство КЛ-10 кВ от 2БКТП-1000кВА (электрооборудование 10 кВ п. Луный)	0,925	-	-	0,000	0,000	0,925	0,000	0,00			
2.1.4.26	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА до места врезки мкр.20А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.27	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А	0,000	-	-	0,000	1,527	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.27	КЛ-10кВ ТП (поз.18) мкр.20А до места врезки в КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА-РП(ТП)-2*2500кВА мкр.20А	0,565	0,565	0,563	0,565	0,000	0,002	-0,002	-0,270			
2.1.4.28	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.29	КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца"	0,022	-	-	0,000	0,000	0,022	0,000	0,00			
2.1.4.30	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК.	0,026	-	-	0,000	0,000	0,026	0,000	0,00			
2.1.4.31	Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Волозабора 9 пр.уз. РП-УПУ - 139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.32	Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождено(2020) -ТП-3.2 мкр.45	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.33	Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.34	Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда	0,706	-	-	0,000	0,000	0,706	0,000	0,00			
2.1.4.35	Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.36	Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.37	Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 (2-й этап строительства)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.38	Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.39	Строительство КЛ-10кВ мкр.28	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.40	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.41	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.42	Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.43	Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.44	Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.45	Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.46	Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.47	Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.48	Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.49	Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.50	Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.51	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	0,081	-	-	0,000	0,000	0,081	0,000	0,00			
2.1.4.52	Строительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.53	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.54	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.55	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс контракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.56	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс контракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.57	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс контракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.58	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс контракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.59	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс контракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.60	Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс контракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.61	КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.62	КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.63	КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.64	Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 - 2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.65	Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 - 2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.66	Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4- 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.67	Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.68	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.69	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1)мкр. 40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.70	Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) мкр. 40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.71	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.72	Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.73	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.74	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.75	Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44	2,047	-	-	0,000	0,000	2,047	0,000	0,00			
2.1.4.76	Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.77	Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП-2х1600кВА мкр.37	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.78	Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.79	Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.80	Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.81	Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.82	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43	3,598	3,598	4,011	4,011	7,666	-0,413	0,413	11,489			
2.1.4.83	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43	3,193	3,193	3,575	3,575	3,575	-0,382	0,382	11,977			
2.1.4.84	Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№33а 2х630кВА мкр.43	1,922	1,922	2,153	2,153	2,153	-0,230	0,230	11,977			
2.1.4.85	Строительство КЛ-10кВ от ТП№37 2х630кВА до ТП№38 2х630кВА мкр.43	1,875	-	-	0,000	0,000	1,875	0,000	0,00			
2.1.4.86	Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№38 2х630кВА мкр.43	2,445	-	-	0,000	0,000	2,445	0,000	0,00			
2.1.4.87	Строительство КЛ-10кВ от ТП№37 2х630кВА до ТП№35 2х630кВА мкр.43	0,375	-	-	0,000	0,000	0,375	0,000	0,00			
2.1.4.88	Строительство КЛ-10кВ от ТП№35 2х630кВА до ТП№36 2х630кВА мкр.43	0,315	-	-	0,000	0,000	0,315	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.89	Строительство КЛ-10кВ от ТП№36 2х630кВА до ТП№34 2х630кВА мкр.43	0,780	-	-	0,000	0,000	0,780	0,000	0,00			
2.1.4.90	Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	4,966	4,966	5,561	5,561	5,561	-0,595	0,595	11,977			
2.1.4.91	Строительство КЛ-10 кВ от РП-143 до 2БКТП-1000 кВА мкр. ЖД	2,450	-	-	0,000	0,000	2,450	0,000	0,00			
2.1.4.92	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА для эл.снабжения детского кафе с офисными помещениями мкр.23	1,820	-	-	0,000	0,000	1,820	0,000	0,00			
2.1.4.93	Строительство КЛ-10кВ ТП №24 до БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	0,875	-	-	0,000	0,000	0,875	0,000	0,00			
2.1.4.94	Строительство КЛ-10кВ от ТП №26 до БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	0,893	-	-	0,000	0,000	0,893	0,000	0,00			
2.1.4.95	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА электроснабжение Сургутского профессионального колледжа по ул 30 лет Победы	1,050	-	-	0,000	0,000	1,050	0,000	0,00			
2.1.4.96	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.97	Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1000кВА до ТП№2 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	1,500	-	-	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00			
2.1.4.98	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х2500кВА до ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,750	-	-	0,000	0,000	0,750	0,000	0,00			
2.1.4.99	Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х2500кВА до ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,750	-	-	0,000	0,000	0,750	0,000	0,00			
2.1.4.100	Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,750	-	-	0,000	0,000	0,750	0,000	0,00			
2.1.4.101	Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х2500кВА до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,750	-	-	0,000	0,000	0,750	0,000	0,00			
2.1.4.102	Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А	0,000	-	-	0,000	2,996	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.103	Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А	0,000	-	-	0,000	1,214	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.104	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	4,637	4,637	5,057	5,117	5,117	-0,420	0,420	9,058			
2.1.4.105	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35	3,781	-	-	0,000	0,000	3,781	0,000	0,00			
2.1.4.106	Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.35	0,800	-	-	0,000	0,000	0,800	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.107	Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до РП(ТП) 2х1250кВА мкр.№ 35А (Лента) мкр.35	2,375	-	-	0,000	0,000	2,375	0,000	0,00			
2.1.4.108	Строительство КЛ-10кВ 4БКПП-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0,053	-	-	0,000	0,000	0,053	0,000	0,00			
2.1.4.109	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1 до ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	2,009	-	-	0,000	0,000	2,009	0,000	0,00			
2.1.4.110	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№9.1 2х630кВА мкр.1 до РП№10.2 2х2500кВА мкр.1	0,930	-	-	0,000	0,000	0,930	0,000	0,00			
2.1.4.111	Ст-во КЛ-10кВ от БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 до РП№10.2 2х2500кВА мкр.1	0,625	-	-	0,000	0,000	0,625	0,000	0,00			
2.1.4.112	Ст-во КЛ-10кВ от БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 до ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1	1,080	-	-	0,000	0,000	1,080	0,000	0,00			
2.1.4.113	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА мкр.1 до ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	1,080	-	-	0,000	0,000	1,080	0,000	0,00			
2.1.4.114	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА до места врезки в КЛ-10кВ от РП (4мкр.) мкр.1	1,690	-	-	0,000	0,000	1,690	0,000	0,00			
2.1.4.115	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА до места врезки в сущ. КЛ-10кВ от ПС "Пионерная" мкр.1	0,130	-	-	0,000	0,000	0,130	0,000	0,00			
2.1.4.116	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А	6,593	6,593	7,259	7,259	7,259	-0,666	0,666	10,105			
2.1.4.117	Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА мкр.23А до ТП-457	1,513	1,513	1,666	1,666	1,666	-0,153	0,153	10,105			
2.1.4.118	Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	1,151	1,151	1,268	1,268	0,000	-0,116	0,116	10,105			
2.1.4.119	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А	0,000	-	-	0,000	8,649	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.120	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.121	Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669	1,536	1,536	4,189	4,189	4,189	-2,652	2,652	172,631			
2.1.4.122	Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х2500кВА мкр.38	0,275	-	-	0,000	0,000	0,275	0,000	0,00			
2.1.4.123	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплексе №304 (КРП) ДСК-1)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.124	Строительство КЛ-10кВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.125	Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.126	Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А	0,915	0,915	1,008	1,010	1,010	-0,093	0,093	10,125			
2.1.4.127	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А	2,279	2,279	2,510	2,510	2,510	-0,230	0,230	10,105			
2.1.4.128	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	4,121	4,121	4,538	4,538	0,000	-0,416	0,416	10,106			
2.1.4.129.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35	4,184	4,184	4,607	4,607	4,607	-0,423	0,423	10,105			
2.1.4.129.2	Строительство КЛ-10кВ от РП-163 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35	2,229	2,229	2,454	2,454	2,454	-0,225	0,225	10,105			
2.1.4.130	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	15,339	15,339	20,650	11,697	0,000	-5,311	5,311	34,623			
2.1.4.131	Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП1 2х1600кВА мкр.42	4,072	4,072	4,994	4,994	4,994	-0,922	0,922	22,633			
2.1.4.132	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43 до ТП3 2х1600кВА мкр.42	3,501	3,501	-	0,000	0,000	3,501	-3,501	-100,000			
2.1.4.133	Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства)	0,961	0,961	0,918	0,918	0,918	0,043	-0,043	-4,485			
2.1.4.134	Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства)	6,981	6,981	6,666	6,666	6,666	0,316	-0,316	-4,520			
2.1.5.	Кабельные линии 0,4кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.1	Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.2	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.3	Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.4	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.5	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.6	Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.7	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.8	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.5.9	Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул. Энергетиков,39	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.11	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул. Энергетиков,41	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.12	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул. Энергетиков,43	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.13	Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Дружба)	1,494	1,494	1,644	1,644	1,644	-0,151	0,151	10,105			
2.1.5.14	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-600 до д/с №6 "Василек"	0,689	0,689	0,655	0,655	0,655	0,034	-0,034	-4,952			
2.1.5.15	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-367 до ж/д Республики,83	0,370	0,370	0,308	0,308	0,308	0,062	-0,062	-16,683			
2.1.6.	Прочие электросетевые объекты	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.6.1	Покупка объектов электросетевого хозяйства	62,163	-	-	0,023	0,666	62,163	0,000	0,00			
2.1.6.2	КТПН-2х1000кВА проспект Набережный	2,897	2,897	-	0,000	0,000	2,897	-2,897	-100,000			
2.1.6.3	Трассоискатель RD8000 PDL с генератором	-0,001	-	-	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,00			
2.1.6.4	Трехфазный измеритель параметров трансформаторов "Коэффициент-3.3"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.6.5	Подстанция № 68 35/6 кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.6.6	АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2)	3,826	-	2,021	0,000	0,000	1,805	2,021	0,00			
2.1.6.7	Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход	2,263	-	1,195	0,000	0,000	1,068	1,195	0,00			
2.1.6.8	ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход	2,261	-	1,160	0,000	0,000	1,101	1,160	0,00			
2.1.6.9	Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive	24,193	-	12,758	0,000	0,000	11,435	12,758	0,00			
2.1.6.10	Производственные помещения ул.Аэрофлотская,23 г.Сургут	110,169	110,169	95,503	95,503	95,503	14,666	-14,666	-13,312			
2.1.6.11	ПС 35/6 кВ № 121 г.Сургут	0,000	-	80,200	80,200	80,200	-80,200	80,200	0,00			
2.1.6.12	ВЛ ПС-121,68 г.Сургут	0,000	-	7,000	7,000	7,000	-7,000	7,000	0,00			

(финансирование со знаком "-" возврат денежных средств)

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Начальник ПТС _____ Ходина И.В.