

Утверждаю

Генеральный директор ООО "СГЭС"

Пак М.Ч.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 год

М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС  
ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 2017 год.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	<b>ВСЕГО,</b>	586,679	576,426	568,757	283,988	317,635	17,922	-7,669	-1,330			
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	224,458	222,974	216,949	25,046	5,555	7,509	-6,025	-2,702			
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	223,996	222,511	216,111	24,208	4,717	7,885	-6,400	-2,876			
<b>1.1.1.</b>	<b>Подстанции 110кВ</b>											
1.1.1.1	Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>1.1.2.</b>	<b>Распределительные подстанции 6/10кВ (РП)</b>											
1.1.2.1	Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.2	Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.3	Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.4	Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.5	Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ/TEL)	7,987	7,987	7,588	0,000	0,000	0,399	-0,399	-4,996			
1.1.2.6	Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ/TEL)	12,334	12,334	11,717	0,000	0,000	0,616	-0,616	-4,996			
1.1.2.7	Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ/TEL, установка дополнительных ячеек)	11,766	11,766	11,178	0,000	0,000	0,588	-0,588	-4,996			
1.1.2.8	Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.9	Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.10	Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования)	11,022	11,022	10,471	0,000	0,000	0,551	-0,551	-4,996			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
1.1.2.11	Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования)	11,022	11,022	10,471	0,000	0,000	0,551	-0,551	-4,996			
1.1.2.12	Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования)	11,022	11,022	10,471	0,000	0,000	0,551	-0,551	-4,996			
1.1.2.13	Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования)	11,022	11,022	10,471	0,000	0,000	0,551	-0,551	-4,996			
1.1.2.14	Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования)	11,022	11,022	10,471	0,000	0,000	0,551	-0,551	-4,996			
1.1.2.15	Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования)	11,022	11,022	10,471	0,000	0,000	0,551	-0,551	-4,996			
1.1.2.16	Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.17	Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.18	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.19	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37)	11,022	11,022	10,471	0,000	0,000	0,551	-0,551	-4,996			
1.1.2.20	Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.21	Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЦО)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.22	Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО)	1,922	1,922	1,826	0,000	0,000	0,096	-0,096	-4,996			
1.1.2.23	Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ)	6,348	6,348	6,031	0,000	0,000	0,317	-0,317	-4,996			
1.1.2.24	Реконструкция РП-2х1250 кВА №157 (РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.25	Реконструкция оборудования РП-162	1,667	1,667	2,317	2,317	2,317	-0,650	0,650	39,006			
1.1.2.26	Реконструкция оборудования РП-165 мкр.43	11,263	11,263	10,700	0,000	0,000	0,563	-0,563	-4,996			
<b>1.1.3.</b>	<b>Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ</b>											
1.1.3.2	Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части)	0,006	-	-	0,000	0,000	0,006	0,000	0,00			
1.1.3.3	Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.4	Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.5	Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.3.6	Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.7	Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.8	Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.9	Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.10	Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.11	Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.12	Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.13	Реконструкция КТП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.14	Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ)	4,205	4,205	3,995	0,000	0,000	0,210	-0,210	-4,996			
1.1.3.15	Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.16	Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ)	3,517	3,517	3,341	0,000	0,000	0,176	-0,176	-4,996			
1.1.3.18	Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.19	Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.20	Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.21	Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ)	3,761	3,761	3,573	0,000	0,000	0,188	-0,188	-4,996			
1.1.3.22	Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.23	Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ)	1,181	1,181	1,122	0,000	0,000	0,059	-0,059	-4,996			
1.1.3.24	Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.25	Реконструкция ТП-502 (замена РУ-0,4кВ)	2,861	2,861	2,719	0,000	0,000	0,143	-0,143	-4,996			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.3.27	Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.28	Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.29	Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,080	-	-	0,000	0,000	0,080	0,000	0,00			
1.1.3.30	Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.31	Реконструкция ТП-508 (установка КСО)	3,221	3,218	3,057	0,000	0,000	0,164	-0,161	-4,996			
1.1.3.32	Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО)	0,004	-	-	0,000	0,000	0,004	0,000	0,00			
1.1.3.33	Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.34	Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.38	Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	1,685	1,685	1,601	0,000	0,000	0,084	-0,084	-4,996			
1.1.3.43	Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.45	Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,112	3,112	2,956	0,000	0,000	0,155	-0,155	-4,996			
1.1.3.46	Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.47	Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,053	-	-	0,000	0,000	0,053	0,000	0,00			
1.1.3.49	Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.54	Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.55	Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части)	0,006	-	-	0,000	0,000	0,006	0,000	0,00			
1.1.3.56	Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.57	Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.58	Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.59	Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.60	Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.61	Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630)	0,068	-	-	0,000	0,000	0,068	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.3.62	Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.63	Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.64	Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзоз (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА)	0,255	-	-	0,000	0,000	0,255	0,000	0,00			
1.1.3.65	Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.66	Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.67	Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.68	Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.69	Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ, Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.70	Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.71	Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.72	Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.73	Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.74	Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.75	Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.76	Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.77	Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2*630кВА на ТМГ-2*1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.78	Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386)	2,086	2,086	1,982	0,000	0,000	0,104	-0,104	-4,996			
1.1.3.79	Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386)	1,299	1,299	1,235	0,000	0,000	0,065	-0,065	-4,996			
1.1.3.80	Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386)	1,307	1,307	1,241	0,000	0,000	0,065	-0,065	-4,996			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.3.81	Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП)	3,335	3,335	3,168	0,000	0,000	0,167	-0,167	-4,996			
1.1.3.83	Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.84	Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.85	Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.87	Реконструкция ТП-491 (Замена РУ-10/0,4кВ, замена ТМГ 2х1000кВА на ТМГ-2х1000кВА)	4,365	4,365	4,147	0,000	0,000	0,218	-0,218	-4,996			
1.1.3.88	Реконструкция ТП-599 (Замена РУ-0,4кВ, замена ТМГ 2х1600кВА на ТМГ-2х2500кВА)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.89	Реконструкция КРУН-10 ф.Речпорт 1 "Речпорт"	0,320	-	0,320	0,000	0,000	0,000	0,320	0,00			
1.1.3.90	Реконструкция КРУН ВЛ-10кВ ф.Азерит 1-18-РП-132	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.91	Реконструкция оборудования ТП-253	0,271	0,271	0,320	0,320	0,320	-0,049	0,049	18,243			
<b>1.1.4.</b>	<b>Кабельные линии 6/10кВ</b>											
1.1.4.2	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий; в ТП-388 установка ячейки КСО-366 - 1шт )	1,065	1,065	1,012	0,000	0,000	0,053	-0,053	-4,996			
1.1.4.3	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.5	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БТП)	2,464	2,464	2,341	0,000	0,000	0,123	-0,123	-4,996			
1.1.4.7	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	0,035	-	-	0,000	0,000	0,035	0,000	0,00			
1.1.4.9	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.10	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 ( прокладка одного резервного кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.11	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей в ТП-353 установка дополнительной ячейки КСО-366)	2,331	2,331	2,214	0,000	0,000	0,116	-0,116	-4,996			
1.1.4.21	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.4.22	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25	3,297	3,297	3,132	0,000	0,000	0,165	-0,165	-4,996			
1.1.4.24	Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.25	Реконструкция КЛ-10кВ от оп.36 до ПС "Сургут"	16,665	16,665	19,491	19,491	0,000	-2,826	2,826	16,958			
1.1.4.26	Реконструкция КВЛ -10кВ от ПС -Сургут яч. 27;28	2,251	2,251	2,080	2,080	2,080	0,172	-0,172	-7,630			
1.1.4.27	Реконструкция КЛ-10кВ от оп. 1 ВЛ-10кВ до РП-143	0,986	0,986	0,937	0,000	0,000	0,049	-0,049	-4,996			
1.1.4.28	Реконструкция КЛ-10кВ от КТПН-680 -КТПН-Магистор	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.29	Реконструкция ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20	0,049	0,049	0,047	0,000	0,000	0,002	-0,002	-4,996			
1.1.4.30	Реконструкция КЛ-6кВ от ТП-213 до ТП-214	1,097	1,097	1,042	0,000	0,000	0,055	-0,055	-4,996			
1.1.4.31	Реконструкция КЛ-6кВ ТП - 214 - ТП - 215	0,901	0,901	0,856	0,000	0,000	0,045	-0,045	-4,996			
<b>1.1.5.</b>	<b>Кабельные линии 0,4кВ</b>											
1.1.5.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.2	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.14	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.15	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей)	0,660	0,660	0,627	0,000	0,000	0,033	-0,033	-4,996			
1.1.5.26	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.27	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.28	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.29	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16	0,324	0,324	0,308	0,000	0,000	0,016	-0,016	-4,996			
1.1.5.30	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3	3,164	3,164	3,006	0,000	0,000	0,158	-0,158	-4,996			
1.1.5.31	Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д Набережный-68,70	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.32	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.5.33	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.34	Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-371 Республики,74	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.35	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики ,76	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.36	Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44	0,464	0,464	0,441	0,000	0,000	0,023	-0,023	-4,996			
1.1.5.37	Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-377 Просвещение 42	0,770	0,770	0,731	0,000	0,000	0,038	-0,038	-4,996			
1.1.5.38	Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7	0,523	0,523	0,497	0,000	0,000	0,026	-0,026	-4,996			
1.1.5.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15	2,348	2,348	2,231	0,000	0,000	0,117	-0,117	-4,996			
1.1.5.40	Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-379 Гагарина-14	0,789	0,789	0,749	0,000	0,000	0,039	-0,039	-4,996			
1.1.5.41	Реконструкция КЛ-0,4кв от ТП-359 Маяковского -27/1	0,415	0,415	0,394	0,000	0,000	0,021	-0,021	-4,996			
1.1.5.42	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-397-ЦТП - 42	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>1.1.6.</b>	<b>Воздушные линии 6/10кВ</b>											
1.1.6.1	Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.6.2	Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ)	0,053	-	-	0,000	0,000	0,053	0,000	0,00			
1.1.6.3	Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>1.1.7.</b>	<b>Воздушные линии 0,4кВ</b>											
1.1.7.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ	0,188	-	-	0,000	0,000	0,188	0,000	0,00			
1.1.7.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.7.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.7.5	Реконструкция КВЛ-0,4кв по ул. Береговая от БКТП-328	1,153	1,153	1,095	0,000	0,000	0,058	-0,058	-4,996			
<b>1.1.8.</b>	<b>Прочие электросетевые объекты</b>											
1.1.8.1	Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП	0,013	-	-	0,000	0,000	0,013	0,000	0,00			
1.1.8.2	Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН	14,554	14,154	13,448	0,000	0,000	1,106	-0,707	-4,992			



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.8.3	Монтаж системы АИИС КУЭ на РП28, РП-130	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>1.2.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>	<b>0,463</b>	<b>0,463</b>	<b>0,838</b>	<b>0,838</b>	<b>0,838</b>	<b>-0,375</b>	<b>0,375</b>	<b>81,055</b>			
1	Монтаж телемеханики на РП; ТП	0,463	0,463	0,838	0,838	0,838	-0,375	0,375	81,055			
<b>1.3.</b>	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>			
1	Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>362,221</b>	<b>353,452</b>	<b>351,808</b>	<b>258,943</b>	<b>312,080</b>	<b>10,413</b>	<b>-1,644</b>	<b>-0,465</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>362,221</b>	<b>353,452</b>	<b>351,808</b>	<b>258,943</b>	<b>312,080</b>	<b>10,413</b>	<b>- 1,644</b>	<b>-0,465</b>			
<b>2.1.1.</b>	<b>Подстанции БКТП 6/10кВ</b>											
2.1.1.1	Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер)	-0,013	-	-	0,000	0,000	-0,013	0,000	0,00			
2.1.1.2	Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.3	Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.4	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.5	Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А	0,015	-	-	0,000	0,000	0,015	0,000	0,00			
2.1.1.7	БКТП-2х1000кВА мкр.8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.8	Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца	0,243	-	-	0,000	0,000	0,243	0,000	0,00			
2.1.1.9	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.10	Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.12	Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.13	Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.14	Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.18	Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.19	Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1:2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
2.1.1.20	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.21	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.22	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.23	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.24	Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37	0,107	-	-	0,000	0,000	0,107	0,000	0,00			
2.1.1.25	Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.27	Строительство 2БКТП-1000 кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.30	Строительство БКТП-2х630кВА (окружная клиническая больница)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>2.1.2.</b>	<b>Подстанции КТПН 6/10кВ</b>											
2.1.2.1	Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.2	Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.3	Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада	0,050	-	-	0,000	0,000	0,050	0,000	0,00			
2.1.2.4	Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.5	Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.6	Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда	2,986	-	-	0,000	0,000	2,986	0,000	0,00			
2.1.2.7	Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.8	Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.9	Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.10	Строительство КТПН-400кВА ДНТ Дружба	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.11	Строительство КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды"	1,831	1,831	1,740	0,000	0,000	0,091	-0,091	-4,992			
<b>2.1.3.</b>	<b>Подстанции РП:ТП 6/10кВ</b>											
2.1.3.1	Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС	0,035	-	-	0,000	0,000	0,035	0,000	0,00			
2.1.3.4	Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,000	-	0,396	0,396	23,720	-0,396	0,396	0,00			
2.1.3.5	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	17,767	17,767	20,969	20,969	20,969	-3,202	3,202	18,023			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.3.6	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	17,767	17,767	20,912	20,912	20,912	-3,145	3,145	17,703			
2.1.3.7	Строительство ТП3 2х2500кВА мкр.31А Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	17,767	17,767	20,912	20,912	20,912	-3,145	3,145	17,703			
2.1.3.8	Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.9	Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.10	Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.11	Строительство ТП №8 2х1600кВА мкр. 23А	8,364	-	-	0,000	0,000	8,364	0,000	0,00			
2.1.3.12	Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.13	Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.14	Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	0,024	-	0,024	0,000	0,000	0,000	0,024	0,00			
2.1.3.15	Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	0,021	-	-	0,000	0,000	0,021	0,000	0,00			
2.1.3.16	Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.17	Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.18	Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.19	Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.20	Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.21	Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.22	Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.23	Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.24	Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,630	-	-	0,000	0,000	0,630	0,000	0,00			
2.1.3.25	Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	0,086	-	-	0,000	0,000	0,086	0,000	0,00			
2.1.3.26	Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,086	-	-	0,000	0,000	0,086	0,000	0,00			
2.1.3.27	Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.28	Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.29	Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.30	Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.31	Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.32	Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.3.33	Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.34	Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.35	Строительство РП (ТП )2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.36	Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.37	Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.38	Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.39	Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр.	-9,745	-	-	0,000	0,000	-9,745	0,000	0,00			
2.1.3.40	Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.41	Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37	0,086	-	-	0,000	0,000	0,086	0,000	0,00			
2.1.3.42	Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.43	Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.44	Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.45	Строительство ТП№33а 2х630кВА мкр.43	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.46	Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43	12,901	12,901	12,257	0,000	0,000	0,644	-0,644	-4,992			
2.1.3.47	Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43	12,901	12,901	12,257	0,000	0,000	0,644	-0,644	-4,992			
2.1.3.48	Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43	12,901	12,901	12,257	0,000	0,000	0,644	-0,644	-4,992			
2.1.3.49	Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43	12,901	12,901	12,257	0,000	0,000	0,644	-0,644	-4,992			
2.1.3.50	Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43	12,901	12,901	12,257	0,000	0,000	0,644	-0,644	-4,992			
2.1.3.52	Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.54	Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.55	Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная	0,124	-	-	0,000	0,000	0,124	0,000	0,00			
2.1.3.60	Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1	2,433	-	-	0,000	0,000	2,433	0,000	0,00			
2.1.3.61	Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	0,000	2,639	0,254	2,893	15,215	-0,254	-2,385	-90,362			
2.1.3.62	Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.71	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.72	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42	7,638	7,638	9,039	9,039	9,039	-1,401	1,401	18,344			по результатам утвержденной ПСД наименование объекта строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42
2.1.3.73	Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.89	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А	0,016	-	-	0,000	0,000	0,016	0,000	0,00			
2.1.3.90	Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18)	16,350	16,350	15,022	15,022	15,022	1,328	-1,328	-8,125			по результатам утвержденной ПСД наименование объекта строительство ТП 2х2500кВА (стр.17)
2.1.3.93	Строительство ТП 2х630кВА мкр.16А	0,206	-	-	0,000	0,000	0,206	0,000	0,00			
2.1.3.94	Строительство ТП-2х1600кВА мкр.30А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.95	Строительство ТП-2х1000кВА п. Дорожный	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
2.1.3.96	Строительство ТП№13 2x2500кВА мкр.31Б	15,592	15,592	12,632	0,000	0,000	2,960	-2,960	-18,982			
2.1.3.97	Строительство ТП№15 2x1250кВА мкр.31Б	9,824	9,824	11,616	11,616	11,616	-1,792	1,792	18,243			
2.1.3.98	Строительство ТП№1 2x630кВА п. Дорожный	5,457	5,457	5,549	5,549	5,549	-0,093	0,093	1,700			
2.1.3.99	Строительство ТПЗ 2x1600кВА мкр.42	7,638	7,638	9,039	9,039	9,039	-1,401	1,401	18,344			
2.1.3.100	Строительство ТП-2x2500кВА мкр.44 (стр.18)	17,500	17,500	17,286	17,286	17,286	0,214	-0,214	-1,224			
2.1.3.101	Строительство ТП 427 мкр.22	10,403	10,403	17,051	17,051	17,051	-6,648	6,648	63,899			
2.1.3.102	Строительство ТП-2x1250кВА мкр.А	11,104	11,104	10,550	0,000	0,000	0,554	-0,554	-4,992			
2.1.3.103	Строительство ТП-2x1000кВА мкр.1А	8,465	8,465	9,778	9,778	9,778	-1,314	1,314	15,518			
<b>2.1.4.</b>	<b>Кабельные линии 6/10кВ</b>											
2.1.4.1	Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная"	0,020	-	-	0,000	0,000	0,020	0,000	0,00			
2.1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116	0,566	-	-	0,000	0,000	0,566	0,000	0,00			
2.1.4.3	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;П оп. №3 до КТПН-732	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.4	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30	0,569	-	-	0,000	0,000	0,569	0,000	0,00			
2.1.4.5	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.6	Строительство КЛ-10 кВ от КТПН-680 до РП-131	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.7	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511	0,037	-	-	0,000	0,000	0,037	0,000	0,00			
2.1.4.8	Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679	0,004	-	-	0,000	0,000	0,004	0,000	0,00			
2.1.4.9	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.10	Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.11	Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.12	Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.13	Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.14	Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2x1250кВА	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.15	Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.16	Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.17	Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 - ТП 362	1,919	1,919	2,696	2,696	2,696	-0,777	0,777	40,504			
2.1.4.19	Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2x1000кВА мкр.6 до места врезки	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.4.20	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.21	Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.22	Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.23	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.24	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.26	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА до места врезки мкр.20А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.27	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.27	КЛ-10кВ ТП (поз.18) мкр.20А до места врезки в КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА-РП(ТП)-2*2500кВА мкр.20А	0,002	-	0,011	0,011	0,000	-0,009	0,011	0,00			
2.1.4.28	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.29	КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца"	0,022	-	-	0,000	0,000	0,022	0,000	0,00			
2.1.4.30	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК.	0,026	-	-	0,000	0,000	0,026	0,000	0,00			
2.1.4.31	Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ - 139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.32	Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождено(2020) -ТП-3.2 мкр.45	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.33	Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.34	Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда	0,706	-	-	0,000	0,000	0,706	0,000	0,00			
2.1.4.35	Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.36	Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.37	Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.38	Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.39	Строительство КЛ-10кВ мкр.28	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.40	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.4.41	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.42	Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.43	Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.44	Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.45	Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.46	Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.47	Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.48	Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.49	Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.50	Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Молл"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.51	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	0,081	-	-	0,000	0,000	0,081	0,000	0,00			
2.1.4.52	Строительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.53	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.54	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.55	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.56	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.57	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.58	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.59	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.60	Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.61	КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.62	КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.63	КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
2.1.4.64	Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2x1250кВА - ТП №3 - 2x1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.65	Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2x1600кВА - ТП №2 - 2x1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.66	Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2x1600кВА мкр.38- ТП №4- 2x2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.67	Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2x2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 x 2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.68	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.69	Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2x1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.70	Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2x1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.71	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.72	Строительство КЛ-10кВ от РП-2x1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.73	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.74	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.75	Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2x1250кВА мкр.44	2,047	-	-	0,000	0,000	2,047	0,000	0,00			
2.1.4.76	Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2x1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.77	Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП- 2x1600кВА мкр.37	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.78	Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.79	Строительство КЛ-10кВ ТП-2x1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.80	Строительство КЛ-10кВ от ТП-№ 1 (2 x1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.81	Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2x1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.82	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2x630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.4.83	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.84	Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№33а 2х630кВА мкр.43	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.90	Строительство КЛ-10кВ от ТП№33а 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.96	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.98	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х2500кВА до ТП1 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,420	0,420	0,496	0,496	0,496	-0,076	0,076	18,209			
2.1.4.99	Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х2500кВА до ТП2 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	3,647	3,647	4,311	4,311	4,311	-0,664	0,664	18,209			
2.1.4.100	Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х2500кВА до ТП3 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	1,627	1,627	1,924	1,924	1,924	-0,296	0,296	18,209			
2.1.4.101	Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х2500кВА до РП(ТП) 2х2500кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	4,966	4,966	5,770	5,770	5,770	-0,804	0,804	16,199			
2.1.4.102	Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.103	Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.104	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	0,060	-	0,060	0,000	0,000	0,000	0,060	0,00			
2.1.4.108	Строительство КЛ-10кВ 4БКПТ-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0,053	-	-	0,000	0,000	0,053	0,000	0,00			
2.1.4.116	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.117	Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА мкр.23А до ТП-457	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.118	Строительство КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	0,000	-	0,047	0,047	1,315	-0,047	0,047	0,00			
2.1.4.119	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№8 2х1600кВА до РП-147 мкр.23А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.120	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.121	Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.4.123	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.124	Строительство КЛ-10кВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.125	Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.126	Строительство КЛ-10кВ от РП-148 до ТП-2х1600кВА мкр.20А	0,002	-	-	0,000	0,000	0,002	0,000	0,00			
2.1.4.127	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-578 до ТП-2х1600кВА мкр.30А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.128	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	0,000	-	0,104	0,104	4,642	-0,104	0,104	0,00			
2.1.4.129.1	Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.129.2	Строительство КЛ-10кВ от РП-163 до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.35	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.130	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до РП(ТП) 2х2500кВА мкр.31А Электрообеспечение Клинического перинатального центра на 315 коек	0,327	8,953	1,071	5,682	17,379	-0,745	-7,881	-88,035			
2.1.4.131	Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП1 2х1600кВА мкр.42	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.132	Строительство КЛ-10кВ от РП-165 до ТП3 2х1600кВА мкр.42	4,266	4,266	4,339	4,339	4,339	-0,073	0,073	1,700			
2.1.4.133	Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.134	Строительство КЛ-10кВ от РП-162 до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь строительства)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.135	Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б	2,829	2,829	3,345	3,345	3,345	-0,516	0,516	18,243			
2.1.4.136	Строительство КЛ-10кВ от ТП№13 2х2500кВА мкр.31Б до БКТП-850	5,304	5,304	6,272	6,272	6,272	-0,968	0,968	18,243			
2.1.4.137	Строительство КЛ-10кВ от ТП№15 2х1250кВА мкр.31Б до РП-158	1,896	1,896	2,242	2,242	2,242	-0,346	0,346	18,243			
2.1.4.138	Строительство КЛ-6кВ от ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ "ПС-68" до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный	8,722	8,722	8,870	8,870	8,870	-0,148	0,148	1,700			
2.1.4.139	Строительство КЛ-6кВ от ТП№1 2х630кВА п.Дорожный до ТП№2 2х1000кВА п.Дорожный	2,225	2,225	2,082	2,082	2,082	0,143	-0,143	-6,441			
2.1.4.140	Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА мкр.42	0,920	0,920	0,936	0,936	0,936	-0,016	0,016	1,700			
2.1.4.141	Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА мкр.42	2,541	2,541	2,584	2,584	2,584	-0,043	0,043	1,700			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.4.142	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА 20А до ТП 2х2500кВА мкр.20А (стр.18)	1,531	1,531	3,164	3,164	3,164	-1,632	1,632	106,606			по результатам утвержденной ПСД наименование объекта строительство КЛ-10 кВ от РП-148 до ТП 2*2500 кВА мкр.20А (стр.17)
2.1.4.143	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18)	1,398	1,398	1,424	1,424	1,424	-0,025	0,025	1,815			
2.1.4.144	Строительство КЛ-10кВ от ТП-830 до ТП-2х2500кВА мкр.44 (стр.18)	1,560	1,560	1,587	1,587	1,587	-0,027	0,027	1,700			
2.1.4.145	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2013 до РП-157	3,525	3,525	1,585	1,585	1,585	1,940	-1,940	-55,032			
2.1.4.146	Строительство КЛ-10кВ от ТП-536 до опоры №39/3 ВЛ-10кВ ф.РП-6 яч.20	0,589	0,589	0,560	0,000	0,000	0,029	-0,029	-4,992			
2.1.4.147	Строительство КЛ-10кВ от ТП-242 до ТП-246	1,381	1,381	1,405	1,405	1,405	-0,023	0,023	1,700			
2.1.4.148	Строительство КЛ-6кВ от КТПН-Тубдиспансер до ТП-870	1,032	1,032	1,049	1,049	1,049	-0,018	0,018	1,700			
2.1.4.149	Строительство КЛ-10кВ от ТП-278 до ТП-253	3,911	3,911	3,896	3,896	3,896	0,015	-0,015	-0,386			
2.1.4.150	Строительство КЛ-10кВ от оп.№27 ф. Олимпийская-108, 212 до места врезки в КЛ-10кВ РП АСКТ-КТПН-672 КТПН 675	5,549	5,549	5,272	0,000	0,000	0,277	-0,277	-4,992			
2.1.4.151	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 мкр.31 до места врезки в КЛ-10кВ от РП-151 до ТП-569	6,200	6,200	5,890	0,000	0,000	0,309	-0,309	-4,992			
<b>2.1.5.</b>	<b>Кабельные линии 0,4кВ</b>				0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.1	Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.2	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.3	Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.4	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2/18	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.5	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.6	Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.7	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.8	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.9	Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.5.11	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.12	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.13	Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Дружба)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.14	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-600 до д/с №6 "Василек"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.15	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-367 до ж/д Республики,83	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.16	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А	0,868	0,868	0,825	0,000	0,000	0,043	-0,043	-4,992			
2.1.5.17	Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28	0,620	0,620	0,621	0,621	0,621	-0,002	0,002	0,278			
2.1.5.18	Строительство ВЛ-0,4кВ от КТПН-400кВА ДНТ "Чистые пруды"	7,678	7,678	7,295	0,000	0,000	0,383	-0,383	-4,992			
<b>2.1.6.</b>	<b>Прочие электросетевые объекты</b>											
2.1.6.1	Покупка объектов электросетевого хозяйства	-5,325	-	-	0,000	0,000	-5,325	0,000	0,00			
2.1.6.3	Трассоискатель RD8000 PDL с генератором	-0,001	-	-	0,000	0,000	-0,001	0,000	0,00			
2.1.6.5	Подстанция № 68 35/6 кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.6.6	АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2)	1,805	-	1,722	0,000	0,000	0,083	1,722	0,00			
2.1.6.7	Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) бездеход	1,068	-	1,018	0,000	0,000	0,049	1,018	0,00			
2.1.6.8	ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) бездеход	1,101	-	0,982	0,000	0,000	0,119	0,982	0,00			
2.1.6.9	Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive	11,435	-	10,851	0,000	0,000	0,584	10,851	0,00			
2.1.6.10	Производственные помещения ул.Аэрофлотская,23 г.Сургут	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.6.11	ПС 35/6 кВ № 121 г.Сургут	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.6.12	ВЛ ПС-121,68 г.Сургут	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.6.13	Тягач МАЗ 6430В9-1421-021	5,398	5,398	1,677	4,644	4,644	3,721	-3,721	-68,936			
2.1.6.14	Полуприцеп низкорамный 993930-S40	2,950	2,950	1,002	2,776	2,776	1,948	-1,948	-66,027			
2.1.6.15	Автогидроподъемник (АГП ПСС121.28-03) КАМАЗ 5356 6х6	6,904	6,904	2,453	6,796	6,796	4,450	-4,450	-64,463			
2.1.6.16	CAT 434F2	8,159	8,159	2,335	6,733	6,733	5,824	-5,824	-71,384			
2.1.6.17	Погрузчик Фронтальный "Амкадор-352" г.п. 5тн (Вилы грузовые)	6,402	6,402	1,902	5,996	5,996	4,499	-4,499	-70,282			
2.1.6.18	Самосвал "КАМАЗ-65111" г.п. 14 тонн	4,770	4,770	1,528	4,544	4,544	3,242	-3,242	-67,962			
2.1.6.19	Лада 21214-59018	0,547	0,547	0,550	0,550	0,550	-0,003	0,003	0,521			

(финансирование со знаком "-" возврат денежных средств)

\* - в ценах отчетного года

\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Начальник ПТС \_\_\_\_\_ Ходина И.В.