


Общество с ограниченной ответственностью
«Сургутские городские электрические сети»

628404, Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра,
город Сургут, Нефтеюганское шоссе, дом 15.
Тел. (3462) 52-46-00
e-mail: sges@surgutges.ru
www.surgutges.ru



СГЭС

Сургутские городские
электрические сети

АО КБ «Агропромкредит», г. Москва
К/с 301 018 105 452 500 00710
Р/с 407 028 105 300 000 00206
ИНН/КПП 8602015464/860201001
ОГРН 1068602153773

06.10.2023

№ 333

На № _____ от _____

Директору Департамента
строительства и жилищно-
коммунального комплекса
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
М.И. Карову

Уважаемый Матвей Игоревич!

ООО «СГЭС» направляет отчет об исполнении инвестиционной программы в зоне теплоснабжения Западного жилого района города Сургута в сфере теплоснабжения за **3 квартал 2023 года** по формам №№ 1.2 – ИП ТС, 1.3 - ИП ТС, 1.4 - ИП ТС, приложение, утвержденным приказом Минстроя России от 13.08.2014 №459/пр, в соответствии с п.15д Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 №570 (ред. от 30.04.2020) «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Исполнительный директор

М.Ч. Пак

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Сургутские городские электрические сети"
в зоне теплоснабжения Западного жилого района города Сургута в сфере теплоснабжения за 3 квартал 2023года, тыс. рублей с НДС**

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики						Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Стадия выполнения, %*				Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)				Отклонение**		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода	Примечание (причины отклонений)						
			Наименование показателя (установленная (тепловая) мощность, НУР топлива, НУР электроэнергии, НУР воды, технологические потери, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя		план	факт			план	факт	план	факт	план	факт	Всего утверждено на отчетный период нарастающим итогом						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
					план	факт											план	факт	план	факт							тыс. руб.	%
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей																												
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																												
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																												
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																												
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																												
1.4.1	Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 (1 котел), в т.ч. актуализация проекта	котельная для теплоснабжения микрорайонов №38, 39, г.Сургут, ул.Крылова 55/2	мощность	Гкал/час	80	0	2023	2025							49 389,06	5 562,96	186,48	0,00	5 376,48	0,00	-43 826,10	-88,74	43 826,10					
1.4.1.1	Подготовка (корректировка) проектной документации						2023	2023					100	11,264	7 285,80	5 562,96	186,48					5 376,48			-1 722,84	-23,65	1 722,84	
1.4.1.2	Приобретение материалов и оборудования						2023	2024					100	0	42 103,26	0,00									-42 103,26	-100,00	42 103,26	
1.4.1.3	Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы														0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
1.4.1.4	Ввод в эксплуатацию														0,00	0,00									0,00	0,00	0,00	
Всего по группе 1															49 389,06	5 562,96	186,48	0,00	5 376,48	0,00	-43 826,10	-88,74	43 826,10					
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																												
Всего по группе 2																												
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																												
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																												
Всего по группе 3																												
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																												
Всего по группе 4																												
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																												
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																												
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																												
Всего по группе 5																												
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры																												
Всего по группе 6																												
ИТОГО за отчетный период															49 389,06	5 562,96	186,48	0,00	5 376,48	0,00	-43 826,10	-88,74	43 826,10					

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.П.

Заместитель начальника ПТС
Ю.О.Чернышская
8(3462)555-744



М.Ч. Пак

**Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Сургутские городские электрические сети"
в зоне теплоснабжения Западного жилого района города Сургута в сфере теплоснабжения
за 3 квартал 2023года, тыс. рублей без НДС**

№ источника	Источник финансирования	Всего за отчетный год		в том числе за периоды				Отклонение*	
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
		план	факт	факт	факт	факт	факт	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Собственные средства	41 157,55	5 562,96	186,48	0,00	5 376,48	0,00	-35 594,59	-86,48
1.1	Амортизационные отчисления	41 157,55	5 562,96	186,48	0,00	5 376,48		-35 594,59	-86,48
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	0,00	0,00						
1.3	экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, экономия расходов (в том числе связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта)	0,00	0,00						
1.4	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00	0,00						
1.5	расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	0,00	0,00						
1.6	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00	0,00						
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кредиты	0,00	0,00						
2.2	займы организаций	0,00	0,00						
2.3	прочие привлеченные средства	0,00	0,00						
3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	федеральный бюджет	0,00	0,00						
3.2	бюджет автономного округа	0,00	0,00						
3.3	местный бюджет	0,00	0,00						
4	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего	41 157,55	5 562,96	186,48	0,00	5 376,48	0,00	-35 594,59	-86,48

*Отклонение нарастающим итогом

Генеральный директор ООО "СГЭС"

М.П.

Заместитель начальника ПТС

Ю.О.Чернявская

8(3462)555-744



М.Ч. Пак

**Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы ООО "Сургутские городские электрические сети"
в зоне теплоснабжения Западного жилого района города Сургута в сфере теплоснабжения**

Наименование мероприятия инвестиционной программы

№	Наименование этапов реализации мероприятия	Выполнение (план)		Выполнение (факт)		Процент исполнения работ за весь период (%)	Основные причины невыполнения
		начало (дата)	окончания (дата)	начало (дата)	окончания (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1.Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 (1 котел) , в т.ч. актуализация проекта							
1	Актуализация проекта						
1.2	Проведение торгов	05.02.2023	10.03.2023	19.10.2022	09.11.2022	100	
1.3	Заключение договора	10.03.2023	20.03.2023	09.11.2022	25.11.2022	100	
1.4	Разработка проекта	20.03.2023	20.06.2023	20.03.2023	20.06.2023	100	
2	Приобретение материалов и оборудования						
2.1	Проведение торгов	20.06.2023	20.07.2023				Длительные сроки согласования проектной и сметной документации экспертной организацией
2.2	Заключение договора на поставку оборудования	20.07.2023	30.07.2023				
2.3	Поставка оборудования	30.07.2023	30.10.2023				
3	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы						
2.1	Демонтажные работы						
2.2	Монтажные работы						
2.3	Проведение испытаний						
2.2	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)						
3	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию						
3.2	Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)						

Генеральный директор ООО "СГЭС"
М.П.

Заместитель начальника ПТС
Ю.О.Чернявская
8(3462)555-744
555 743



М.Ч.Пак

Информация о реализации инвестиционной программы ООО "Сургутские городские электрические сети" в зоне теплоснабжения Западного жилого района города Сургута в сфере теплоснабжения на 01.10.2023г. (ежеквартально)

№	Наименование муниципального образования	Наименование организации	ППА об утверждении программы	Наименование мероприятия, реализуемого в отчетном году (из программы)	Вид работ (строительство/реконструкция)	Тип объекта (объект/сеть)	Планируемая мощность объекта** (протяженность сетей, м (ТС и ГВС в двухтрубном исчислении))	Годы реализации мероприятия		Стоимость всего, тыс. руб. с НДС (или финансирования)	Планируемое финансирование в отчетном году, тыс. руб. с НДС	Факт в отчетном году, тыс. руб. с НДС		в том числе бюджет, тыс. руб.	Уровень выполнения в отчетном году, %		Факт с начала реализации мероприятия (нарастающим итогом), тыс. руб.		Уровень выполнения нарастающим итогом, %		Фактически введенная в отчетном году		Примечание: указываются краткое описание работ, причины не выполненных работ (при наличии) в отчетном периоде	
								Начало	Конец			выполнение (по актам КС)	финансирование (по ПП)		выполнение	финансирование	выполнение (по актам КС)	финансирование (по ПП)	выполнение	финансирование	мощность*	протяженность сетей, м (в двухтрубном исчислении)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Теплоснабжение																								
г.Сургут	ООО "СГЭС"	приказ ДКЭС-О ХМАО-Югры №33-Пр-63 от 09.08.2022г.	Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов №38, 39 (1 котельная), в т.ч. актуализация проекта	строительство	объект	80	2023	2025	112 514,97	49 389,06	5 562,96	5 562,96	0,00	11,264	11,264	5 562,96	5 562,96	4,944	4,944	0	0			
Итого										112 514,97	49 389,06	5 562,96	5 562,96	0,00	11,264	11,264	5 562,96	5 562,96	4,944	4,944	0	0		

* теплоснабжение: котельная, ЦТП, ПС иное (указать);
 ** котельная, ЦТП - Гкал/час