

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 2013 год.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
	ВСЕГО.	2 159,049	314,413	314,856	321,913	369,496	1 844,193	- 0,443	-0,14			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	679,384	117,916	68,713	72,859	67,671	610,671	49,203	41,73			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	589,484	112,232	67,321	68,486	63,298	522,164	44,912	40,02			
1	Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ)	13,337	13,337	0,000	0,000	0,000	13,337	13,337	100,00			
2	Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
3	Реконструкция КТПН-717	0,821	0,000	0,000	0,000	0,000	0,821	0,000	0,00			
4	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
5	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
6	Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
7	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ	8,813	8,813	9,433	9,621	9,621	-0,620	-0,620	-7,04			
8	Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
9	Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ	2,667	2,667	0,000	0,000	0,000	2,667	2,667	100,00			
10	Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,000	0,000	0,00			
11	Реконструкция ТП-370 (Замена 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000кВА, оборудование РУ-0,4кВ)	3,400	0,000	0,000	0,000	0,000	3,400	0,000	0,00			
12	Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части)	0,486	0,486	0,486	0,492	0,492	0,000	0,000	0,00			
13	Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
14	Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	2,593	2,593	2,576	2,576	2,576	0,017	0,017	0,66			
15	Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	2,457	2,457	2,441	2,441	2,441	0,016	0,016	0,66			
16	Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	3,900	0,000	0,000	0,000	0,000	3,900	0,000	0,00			
17	Реконструкция ТП-373, (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
18	Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
19	Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	4,439	4,439	4,410	4,410	4,410	0,029	0,029	0,65			
20	Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
21	Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
22	Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
23	Реконструкция КТПН-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
24	Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ)	6,249	0,000	0,000	0,000	0,000	6,249	0,000	0,00			
25	Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	4,309	4,309	3,821	3,821	3,821	0,488	0,488	11,32			
26	Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ)	0,839	0,000	0,000	0,000	0,000	0,839	0,000	0,00			
27	Реконструкция ТП-340 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	6,501	0,000	0,000	0,000	0,000	6,501	0,000	0,00			
28	Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	0,522	0,000	0,000	0,000	0,000	0,522	0,000	0,00			
29	Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ)	0,527	0,000	0,000	0,000	0,000	0,527	0,000	0,00			
30	Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ)	2,600	0,000	0,000	0,000	0,000	2,600	0,000	0,00			
31	Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ)	0,583	0,000	0,000	0,000	0,000	0,583	0,000	0,00			
32	Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ)	0,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,589	0,000	0,00			
33	Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ)	0,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,720	0,000	0,00			
34	Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников)	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,00			
35	Реконструкция ТП-502 (замена оборудования, установка секционной панели)	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,00			
36	Реконструкция ТП-507 (замена оборудования, установка секционной панели)	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,320	0,000	0,00			
37	Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ)	1,568	1,568	1,568	1,621	1,621	0,000	0,000	-0,02			
38	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС "Сайма" - ТП-359 (Прокладка новых кабельных линий)	3,815	0,000	0,000	0,000	0,000	3,815	0,000	0,00			
39	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий; в ТП-388 установка ячейки КСО-366 - 1шт)	6,800	0,000	0,000	0,000	0,000	6,800	0,000	0,00			
40	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля)	2,300	0,000	0,000	0,000	0,000	2,300	0,000	0,00			
41	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-337 (Прокладка второго кабеля)	3,200	0,000	0,000	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
42	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП)	5,432	0,000	0,000	0,000	0,000	5,432	0,000	0,00			
43	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-380 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	7,130	0,000	0,000	0,000	0,000	7,130	0,000	0,00			
44	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	2,031	2,031	2,031	2,066	2,066	0,000	0,000	0,00			
45	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-436 - ТП-437 (Замена существующих кабелей)	3,322	0,000	0,000	0,000	0,000	3,322	0,000	0,00			
46	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	5,638	0,000	0,000	0,000	0,000	5,638	0,000	0,00			
47	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 (прокладка одного резервного кабелей)	1,647	0,000	0,000	0,000	0,000	1,647	0,000	0,00			
48	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей в ТП-353 установка дополнительной ячейки КСО-366)	1,221	0,000	0,000	0,000	0,000	1,221	0,000	0,00			
49	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-368 - ТП-371 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	7,333	0,000	0,000	0,000	0,000	7,333	0,000	0,00			
50	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-202 - Энтузиастов, 35 (Прокладка новых резервных кабелей)	1,205	0,000	0,000	0,000	0,000	1,205	0,000	0,00			
51	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - поликлиника МЧС (Замена существующих кабелей)	0,442	0,000	0,000	0,000	0,000	0,442	0,000	0,00			
52	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - Набережный, 43 (Замена существующих кабелей)	0,499	0,000	0,000	0,000	0,000	0,499	0,000	0,00			
53	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-248 - ЦТП-11 (Замена существующих кабелей)	0,576	0,000	0,000	0,000	0,000	0,576	0,000	0,00			
54	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Энергетиков, 45 (Замена существующих кабелей)	0,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,560	0,000	0,00			
55	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Советов, 3 (Замена существующих кабелей)	0,546	0,000	0,000	0,000	0,000	0,546	0,000	0,00			
56	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ЦТП-72 (Замена существующих кабелей)	1,008	0,000	0,000	0,000	0,000	1,008	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
57	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-379 - Просвещения, 27 (Замена существующих кабелей)	0,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,300	0,000	0,00			
58	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А (Прокладка новых резервных кабелей)	0,595	0,000	0,000	0,000	0,000	0,595	0,000	0,00			
59	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 (Прокладка новых резервных кабелей)	0,487	0,000	0,000	0,000	0,000	0,487	0,000	0,00			
60	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Первопроходцев, 11/2 (Замена существующих кабелей)	0,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,269	0,000	0,00			
61	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей)	0,379	0,379	0,000	0,000	0,000	0,379	0,379	100,00			
62	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей)	0,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,730	0,000	0,00			
63	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-459 - Взлетный, 5 (Замена существующих кабелей)	0,509	0,000	0,000	0,000	0,000	0,509	0,000	0,00			
64	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-503 - КНС-4 (замена существующих кабелей)	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,00			
65	Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ(TEL))	8,452	0,000	0,000	0,000	0,000	8,452	0,000	0,00			
66	Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ(TEL))	11,071	0,000	0,000	0,000	0,000	11,071	0,000	0,00			
67	Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ(TEL, установка дополнительных ячеек)	12,000	0,846	0,789	0,789	0,789	11,211	0,057	6,79			
68	Реконструкция РП-151 (замена ячеек, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ)	4,243	1,243	1,054	1,054	1,054	3,190	0,190	15,25			
69	Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	3,112	3,112	0,000	0,000	0,000	3,112	3,112	100,00			
70	Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×630 на 2×1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	0,00			
71	Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	5,290	5,290	2,451	2,531	0,000	2,839	2,839	53,66			
72	Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,661	2,661	2,294	2,295	2,295	0,367	0,367	13,78			
73	Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ)	16,610	3,610	0,000	0,000	0,000	16,610	3,610	100,00			
74	Реконструкция ТП-508 (установка КСО)	0,186	0,186	0,162	0,165	0,165	0,024	0,024	12,96			
75	Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО)	0,276	0,276	0,241	0,245	0,245	0,035	0,035	12,77			
76	Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ)	1,313	1,313	1,301	1,301	1,301	0,011	0,011	0,87			
77	Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,626	0,000	0,000	0,000	0,000	2,626	0,000	0,00			
78	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-214 - ТП-221 (замена существующих кабелей).	3,702	0,000	0,000	0,000	0,000	3,702	0,000	0,00			
79	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-432 - ТП-437 (замена существующих кабелей).	3,380	0,000	0,000	0,000	0,000	3,380	0,000	0,00			
80	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина, 17 (замена существующих кабелей)	0,818	0,000	0,000	0,000	0,000	0,818	0,000	0,00			
81	Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования)	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
82	Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования)	12,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
83	Реконструкция ТП-461 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
84	Реконструкция ТП-462 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
85	Реконструкция ТП-463 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
86	Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
87	Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 - ТП-426 (замена существующих кабелей).	7,404	0,000	0,000	0,000	0,000	7,404	0,000	0,00			
88	Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 - ТП-443 (замена существующих кабелей).	7,478	0,000	0,000	0,000	0,000	7,478	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
89	Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования)	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,00			
90	Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования)	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,00			
91	Реконструкция ТП-209 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
92	Реконструкция ТП- 211 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
93	Реконструкция ТП-215 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
94	Реконструкция ТП-216 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	4,200	0,000	0,000	0,000	0,000	4,200	0,000	0,00			
95	Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
96	Реконструкция ТП-359 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
97	Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
98	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-433 -ТП-435 (замена существующих кабелей).	3,998	0,000	0,000	0,000	0,000	3,998	0,000	0,00			
99	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-374 - ТП-382 (замена существующих кабелей).	5,331	0,000	0,000	0,000	0,000	5,331	0,000	0,00			
100	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 - ТП-341 (замена существующих кабелей).	5,072	0,000	0,000	0,000	0,000	5,072	0,000	0,00			
101	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-344 - Островского,42 (замена существующих кабелей)	0,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,00			
102	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-345 - Островского,28 (замена существующих кабелей)	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
103	Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования)	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,00			
104	Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования)	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	0,000	0,00			
105	Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,800	0,000	0,000	0,000	0,000	3,800	0,000	0,00			
106	Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	4,149	4,149	3,042	3,095	3,095	1,107	1,107	26,68			
107	Реконструкция ТП-309 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
108	Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	4,200	0,000	0,000	0,000	0,000	4,200	0,000	0,00			
109	Реконструкция ТП-451 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
110	Реконструкция ТП-452 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
111	Реконструкция ТП-453 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
112	Реконструкция ТП-454 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
113	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 - ТП-343 (замена существующих кабелей).	5,590	0,000	0,000	0,000	0,000	5,590	0,000	0,00			
114	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина,21 (замена существующих кабелей)	0,571	0,000	0,000	0,000	0,000	0,571	0,000	0,00			
115	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина,19 (замена существующих кабелей)	0,617	0,000	0,000	0,000	0,000	0,617	0,000	0,00			
116	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-345 - Островского,26 (замена существующих кабелей)	0,408	0,000	0,000	0,000	0,000	0,408	0,000	0,00			
117	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-279 - Ленина,56 (замена существующих кабелей)	0,528	0,000	0,000	0,000	0,000	0,528	0,000	0,00			
118	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-373 - Энергетиков,21 (замена существующих кабелей)	0,497	0,000	0,000	0,000	0,000	0,497	0,000	0,00			
119	Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП	26,507	0,400	0,369	0,382	0,382	26,138	0,031	7,66			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
120	Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН	50,000	9,443	1,241	1,641	1,133	48,759	8,203	86,86			
121	Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ)	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
122	Выполнение мероприятий по устранению замечаний и внедрению инноваций на основе ранее проведенного энергоаудита	6,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,000	0,000	0,00			
123	Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00			
124	Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	3,542	3,542	2,772	2,772	2,772	0,770	0,770	21,73			
125	Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части)	0,370	0,370	0,370	0,377	0,377	0,000	0,000	0,00			
126	Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
127	Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
128	Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
129	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей, 2 п.Лунный (замена существующих кабелей)	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,260	0,000	0,00			
130	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38)	0,878	0,878	0,872	0,872	0,872	0,006	0,006	0,66			
131	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37)	3,100	0,000	0,000	0,000	0,000	3,100	0,000	0,00			
132	Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЦО-70 2 шт.)	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118	0,000	0,000	0,00			
133	Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЦО-70 2 шт.)	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,000	0,000	0,00			
134	Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ)	0,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,370	0,000	0,00			
135	Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,338	3,338	0,000	0,000	0,000	3,338	3,338	100,00			
136	Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630)	3,343	0,000	2,081	2,149	0,000	1,262	-2,081	0,00			
137	Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,912	3,912	0,000	0,000	0,000	3,912	3,912	100,00			
138	Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2,500	0,000	0,000	0,000	0,000	2,500	0,000	0,00			
139	Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюз (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500)	7,488	7,488	7,488	7,743	7,743	0,000	0,000	0,00			
140	Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	4,478	4,478	3,959	3,959	3,959	0,519	0,519	11,58			
141	Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
142	Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к.	9,603	9,603	9,603	9,603	9,603	0,000	0,000	0,00			
143	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный	2,550	2,550	0,000	0,000	0,000	2,550	2,550	100,00			
144	Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ)	4,500	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	0,000	0,00			
145	Монтаж 2ТМГ-1000кВА в ТП 2х1000кВА по ул.Энгельса	7,200	0,000	0,000	0,000	0,000	7,200	0,000	0,00			
146	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей)	2,025	0,000	0,000	0,000	0,000	2,025	0,000	0,00			
147	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей)	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,400	0,000	0,00			
148	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-126 (замена существующих кабелей)	0,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,490	0,000	0,00			
1.2.	Создание систем телемеханики и связи	42,500	4,258	1,392	4,373	4,373	41,108	2,866	67,31			
1	Монтаж телемеханики на РП; ТП	42,500	4,258	1,392	4,373	4,373	41,108	2,866	67,31			
1.3.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	47,400	1,425	0,000	0,000	0,000	47,400	1,425	100,00			
1	Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП	47,400	1,425		0,000	0,000	47,400	1,425	100,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
2.	Новое строительство	1479,664	196,497	246,143	249,054	301,825	1233,521	-49,646	-25,27			
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	1 479,664	196,497	246,143	249,054	301,825	1 233,521	-49,646	-25,27			
1	Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная"	0,000	0,000	0,000	0,000	32,501	0,000	0,000	0,00			
2	Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116	23,200	20,653	22,874	23,439	41,759	0,326	-2,221	-10,75			
3	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного центра «Сити-Молл»	7,354	7,354	7,305	7,305	7,305	0,049	0,049	0,66			
4	Строительство 2БКТП-1000 кВА; Строительство КЛ-10 кВ (противотуберкулезный диспансер)	0,000	0,000	0,027	0,014	10,420	-0,027	-0,027	0,00			
5	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I, II оп. №3 до КТПН-732	0,000	0,000	0,017	0,017	0,836	-0,017	-0,017	0,00			
6	Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,635	0,000	0,000	0,00			
7	Строительство 2БКТП-1000 кВА; Строительство КЛ-10 кВ (электроснабжение 10 кВ п. Лунный)	6,495	0,000	0,030	0,030	0,000	6,465	-0,030	0,00			
8	Строительство КЛ-10 кВ от ПС- "Университет" до РП-мкр.30	36,036	17,369	17,369	17,938	0,000	18,667	0,000	0,00			
9	Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
10	Застройка микрорайона №30	46,328	8,485	26,992	27,875	0,000	19,336	-18,507	-218,10			
11	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 20А мкр.	79,256	0,000	0,000	0,000	0,000	79,256	0,000	0,00			
12	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ торгового центра в мкр. 38 (Ренессанс констракшн); Жилая застройка	105,610	0,000	54,071	54,071	54,071	51,539	-54,071	0,00			
13	Строительство 2БКТП-1000 кВА - 5 шт; Строительство КЛ-10 кВ 12,888 км. Электроснабжение мкр. 43	83,421	0,000	0,000	0,000	0,000	83,421	0,000	0,00			
14	Строительство 2БКТП-1000 кВА; Строительство КЛ-10 кВ от РП-143 до 2БКТП-1000 кВА	9,345	0,000	0,000	0,000	0,000	9,345	0,000	0,00			
15	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения спортивного комплекса лицей №1	8,600	0,000	0,000	0,000	0,000	8,600	0,000	0,00			
16	Строительство 2БКТП-1000кВА; КЛ-10кВ от БКТП-2012 до 2БКТП-1000кВА в мкр. 20А	9,200	0,000	0,000	0,000	0,000	9,200	0,000	0,00			
17	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №4	10,100	0,000	0,000	0,000	0,000	10,100	0,000	0,00			
18	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №18	9,816	0,000	0,000	0,000	0,000	9,816	0,000	0,00			
19	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС	12,900	0,000	0,000	0,000	0,000	12,900	0,000	0,00			
20	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения Детского сада СГУ	8,600	0,000	0,000	0,000	0,000	8,600	0,000	0,00			
21	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения Детского сада в мкр. 24	8,148	8,148	8,108	8,108	8,108	0,040	0,040	0,49			
22	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения Детского сада в мкр. 31 №2	13,100	0,000	0,000	0,000	0,000	13,100	0,000	0,00			
23	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1,2	6,085	6,085	6,019	6,019	6,019	0,067	0,067	1,10			
24	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения Детского сада в мкр. 39 №2	10,509	0,000	0,000	0,000	0,000	10,509	0,000	0,00			
25	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 35 мкр.	87,549	0,000	0,000	0,000	0,000	87,549	0,000	0,00			
26	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 35А мкр.	92,095	0,000	0,000	0,000	0,000	92,095	0,000	0,00			
27	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 39 мкр.	66,542	0,000	0,000	0,000	0,000	66,542	0,000	0,00			
28	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 40 мкр.	16,679	16,679	16,679	16,679	56,317	0,000	0,000	0,00			
29	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 1 мкр.	51,491	0,000	0,000	0,000	0,000	51,491	0,000	0,00			
30	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 36 ж.кв.	42,158	0,000	0,000	0,000	0,000	42,158	0,000	0,00			
31	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 42 мкр.	42,358	0,000	0,000	0,000	0,000	42,358	0,000	0,00			
32	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 44 мкр.	29,054	14,392	14,092	14,393	14,393	14,962	0,300	2,08			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД			уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		
33	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 46 мкр.	42,032	0,000	0,000	0,000	0,000	42,032	0,000	0,00			
34	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 48 мкр.	37,558	0,000	0,000	0,000	0,000	37,558	0,000	0,00			
35	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 50 мкр.	37,558	0,000	0,000	0,000	0,000	37,558	0,000	0,00			
36	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 51 мкр.	38,358	0,000	0,000	0,000	0,000	38,358	0,000	0,00			
37	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 45 к.к. (котельная для снабжения мкр.№38,39)	35,758	3,100	2,958	2,957	2,957	32,800	0,142	4,59			
38	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 47 мкр.	36,281	0,000	0,000	0,000	0,000	36,281	0,000	0,00			
39	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 46 к.к.	36,461	0,000	0,000	0,000	0,000	36,461	0,000	0,00			
40	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА	0,000	0,000	0,000	0,000	4,731	0,000	0,000	0,00			
41	Строительство 2БКТП-1000 кВА; Строительство КЛ-10 кВ до храма в честь Георгия Победоносца	9,000	9,000	8,423	8,688	8,688	0,577	0,577	6,41			
42	Строительство сетей 10кВ для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20	12,711	12,711	12,628	12,628	0,000	0,084	0,084	0,66			
43	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А)	0,000	0,000	0,000	0,000	5,609	0,000	0,000	0,00			
44	Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31)	0,000	0,000	0,000	0,000	4,136	0,000	0,000	0,00			
45	Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул. Профсоюзов	4,513	0,000	0,000	0,000	0,000	4,513	0,000	0,00			
46	Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
47	Строительство КТПН-400кВА, КЛ-10 кВ электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0,000	0,000	0,000	0,000	0,770	0,000	0,000	0,00			
48	Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут (Строительство ТП 2*1000кВА-2шт. с КЛ-10кВ) мкр.31А	8,800	0,000	0,000	0,000	0,000	8,800	0,000	0,00			
49	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ детского кафе с офисными помещениями в мкр. 23	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	8,500	0,000	0,00			
50	Строительство сетей электроснабжения 10 кВ жилого дома в мкр. 37	22,602	22,602	15,150	15,320	12,602	7,452	7,452	32,97			
51	Строительство сетей 10 кВ электроснабжение Сургутского профессионального колледжа по ул 30 лет Победы	12,457	0,000	0,000	0,000	0,000	12,457	0,000	0,00			
52	Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада	2,922	2,922	2,922	2,973	2,973	0,000	0,000	0,00			
53	Строительство сетей 10кВ электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.	10,680	10,680	10,610	10,609	10,609	0,070	0,070	0,66			
54	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения Детского сада "Золотой ключик" в мкр. 3	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,00			
55	Покупка объектов электросетевого хозяйства	76,000	10,800	12,867	12,867	2,172	63,133	-2,067	-19,14			
56	Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	3,794	3,794	3,448	3,501	3,501	0,347	0,347	9,13			
57	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511	2,322	2,322	2,138	2,175	2,175	0,184	0,184	7,92			
58	Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679	0,110	0,110	0,124	0,128	0,983	-0,014	-0,014	-12,62			
59	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72	0,319	0,319	0,226	0,226	0,226	0,093	0,093	29,19			
60	Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек (Строительство РП-ТП 2*1600кВА; ТП-2*1600кВА-3шт. с КЛ-10кВ)	52,000	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	0,000	0,00			
61	Строительство ТП №9 2*2500кВА с КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП-9 мкр.23А	19,300	0,000	0,000	0,000	0,000	19,300	0,000	0,00			
62	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А	1,837	0,000	0,000	0,000	0,000	1,837	0,000	0,00			
63	Строительство ТП №23 2*2500кВА, КЛ-10кВ от РП-157 до ТП-23 мкр.44	10,690	0,000	0,000	0,000	0,000	10,690	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
64	Строительство БКТП 2* 1000кВА (рядом с ТП-231), мкр.6А	6,500	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
65	Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1	0,400	0,400	0,276	0,276	0,276	0,124	0,124	31,01			
66	Строительство 2БКТП-1000кВА, КЛ-10кВ, для электроснабжения АБК.	6,671	6,671	0,791	0,816	0,000	5,880	5,880	88,15			
67	Строительство 2БКТП-630кВА в мкр. 9ПУ (ТП-517)	3,500	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	0,00			
68	Строительство ТП-2х1000кВА с КЛ-10кВ для электроснабжения мкр. №18	11,900	11,900	0,000	0,000	0,000	11,900	11,900	100,00			
69	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-329 до ТП-2х1000кВА ул.Энгельса	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	1,100	0,000	0,00			

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ