

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС  
ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 2014 год.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>1 852.635</b>	<b>351.150</b>	<b>333.877</b>	<b>337.525</b>	<b>312.244</b>	<b>1 518.758</b>	<b>17.274</b>	<b>4.92</b>			
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>656.963</b>	<b>148.893</b>	<b>129.846</b>	<b>142.988</b>	<b>148.105</b>	<b>527.117</b>	<b>19.048</b>	<b>12.79</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>571.436</b>	<b>146.256</b>	<b>124.603</b>	<b>140.302</b>	<b>145.419</b>	<b>446.833</b>	<b>21.653</b>	<b>14.81</b>			
<b>1.1.1.</b>	<b>Подстанции 110кВ</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.1.1	Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
<b>1.1.2.</b>	<b>Распределительные подстанции 6/10кВ (РП)</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.2.1	Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ)	13.964	13.964	13.964	13.964	13.964	0.000	0.000	0,00			
1.1.2.2	Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.2.3	Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ	2.807	2.807	2.807	2.807	2.807	0.000	0.000	0,00			
1.1.2.4	Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.2.5	Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ\TEL)	8.452	-	-	0.000	0.000	8.452	0.000	0,00			
1.1.2.6	Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ\TEL)	8.886	-	-	0.000	0.000	8.886	0.000	0,00			
1.1.2.7	Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ\TEL, установка дополнительных ячеек)	11.154	-	-	0.000	0.000	11.154	0.000	0,00			
1.1.2.8	Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек; РУ-10кВ)	2.213	-	-	0.000	0.000	2.213	0.000	0,00			
1.1.2.9	Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ)	12.459	12.459	11.912	12.444	12.444	0.547	0.547	4.39			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.2.10	Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.2.11	Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.2.12	Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования)	10.000	-	-	0.000	0.000	10.000	0.000	0,00			
1.1.2.13	Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.2.14	Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.2.15	Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.2.16	Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.2.17	Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.2.18	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.2.19	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37)	2.487	-	-	0.000	0.000	2.487	0.000	0,00			
1.1.2.20	Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек)	0.950	0.950	0.988	0.988	0.988	-0.038	-0.038	-3.99			
1.1.2.21	Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО)	1.200	1.200	-	0.000	0.000	1.200	1.200	100.00			Перенос объема работ на 2015 год
1.1.2.22	Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО)	0.850	-	-	0.000	0.000	0.850	0.000	0,00			
1.1.2.23	Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ)	5.000	-	-	0.000	0.000	5.000	0.000	0,00			
<b>1.1.3.</b>	<b>Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.1	Реконструкция ТП-370 (Замена 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000кВА, оборудование РУ-0,4кВ)	5.431	-	-	0.000	0.000	5.431	0.000	0,00			
1.1.3.2	Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.3	Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.4	Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.5	Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.6	Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	2.567	2.567	2.773	2.773	2.773	-0.206	-0.206	-8.03			
1.1.3.7	Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.8	Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.9	Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.10	Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.11	Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
1.1.3.12	Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
1.1.3.13	Реконструкция КТП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
1.1.3.14	Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ)	6.249	-	-	0.000	0.000	6.249	0,00				
1.1.3.15	Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
1.1.3.16	Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ)	2.539	-	-	0.000	0.000	2.539	0,00				
1.1.3.17	Реконструкция ТП-340 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0,00				
1.1.3.18	Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	1.727	1.727	1.796	1.796	1.796	-0.069	-0,069	-3,99			
1.1.3.19	Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ)	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	0.000	0,000	0,00			
1.1.3.20	Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ)	1.290	1.290	1.341	1.341	1.341	-0.052	-0,052	-3,99			
1.1.3.21	Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ)	1.985	1.985	2.064	2.064	2.064	-0.079	-0,079	-3,99			
1.1.3.22	Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ)	2.256	2.256	2.209	2.346	2.346	0.047	0,047	2,09			
1.1.3.23	Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ)	2.539	-	-	0.000	0.000	2.539	0,000	0,00			
1.1.3.24	Реконструкция ТП-501 (РУ-0,4 кВ замена рубильников)	2.300	-	-	0.000	0.000	2.300	0,000	0,00			
1.1.3.25	Реконструкция ТП-502 (замена оборудования, установка секционной панели)	0.950	-	-	0.000	0.000	0.950	0,000	0,00			
1.1.3.26	Реконструкция ТП-507 (замена оборудования, установка секционной панели)	0.320	-	-	0.000	0.000	0.320	0,000	0,00			
1.1.3.27	Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	0.000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.28	Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	5.018	5.018	5.134	5.134	5.134	-0.116	-0.116	-2.30			
1.1.3.29	Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2×400 на 2×630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	1.911	1.911	1.911	1.911	4.442	0.000	0.000	0.00			
1.1.3.30	Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.31	Реконструкция ТП-508 (установка КСО)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.32	Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.33	Реконструкция ТП-381 (РУ-0,4кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.34	Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2.400	2.400	2.409	2.409	2.409	-0.009	-0.009	-0.39			
1.1.3.35	Реконструкция ТП-461 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.3.36	Реконструкция ТП-462 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.3.37	Реконструкция ТП-463 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.3.38	Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.3.39	Реконструкция ТП-209 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.3.40	Реконструкция ТП- 211 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.3.41	Реконструкция ТП-215 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.3.42	Реконструкция ТП-216 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	4.200	-	-	0.000	0.000	4.200	0.000	0,00			
1.1.3.43	Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	4.122	4.122	-	0.000	0.000	4.122	4.122	100.00			Перенос объема работ на 2015 год
1.1.3.44	Реконструкция ТП-359 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.3.45	Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			
1.1.3.46	Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА)	5.018	-	4.515	4.937	4.937	0.503	-4.515	0,00			
1.1.3.47	Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.48	Реконструкция ТП-309 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.49	Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	2.812	-	-	0.000	0.000	2.812	0.000	0,00			
1.1.3.50	Реконструкция ТП-451 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7.500	-	-	0.000	0.000	7.500	0.000	0,00			
1.1.3.51	Реконструкция ТП-452 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7.500	-	-	0.000	0.000	7.500	0.000	0,00			
1.1.3.52	Реконструкция ТП-453 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7.500	-	-	0.000	0.000	7.500	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.53	Реконструкция ТП-454 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	7.500	-	-	0.000	0.000	7.500	0.000	0,00			
1.1.3.54	Реконструкция ТП-489 пос.Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.55	Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.56	Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3.996	3.996	4.155	4.155	4.155	-0.160	-0.160	-3.99			
1.1.3.57	Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.58	Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.59	Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ)	2.985	-	-	0.000	0.000	2.985	0.000	0,00			
1.1.3.60	Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.61	Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630)	0.933	0.933	0.933	0.933	3.082	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.62	Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3.638	3.638	3.638	3.638	3.638	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.63	Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	5.810	3.724	3.734	4.073	4.073	2.076	-0.010	-0.27			
1.1.3.64	Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА)	7.500	7.500	-	0.000	0.000	7.500	7.500	100.00			
1.1.3.65	Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.3.66	Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ)	2.734	-	-	0.000	0.000	2.734	0.000	0,00			
1.1.3.67	Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	5.902	3.816	3.976	3.976	3.976	1.927	-0.160	-4.18			
1.1.3.68	Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ)	2.774	2.774	2.774	2.774	2.774	0.000	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.69	Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ, Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ)	5.890	5.890	6.413	6.413	6.413	-0.523	-0.523	-8.88			
1.1.3.70	Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ)	0.894	0.894	0.035	0.929	0.929	0.859	0.859	96.12			
1.1.3.71	Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ)	2.866	2.866	3.026	3.026	3.026	-0.160	-0.160	-5.57			
1.1.3.72	Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	5.431	5.431	3.858	5.777	5.777	1.572	1.572	28.95			
1.1.3.73	Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	6.362	3.462	4.472	4.472	4.472	1.890	-1.010	-29.17			
1.1.3.74	Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	2.342	2.342	2.435	2.435	2.435	-0.094	-0.094	-3.99			
1.1.3.75	Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	2.316	2.316	2.408	2.408	2.408	-0.092	-0.092	-3.99			
1.1.3.76	Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ)	2.836	2.836	1.238	3.064	3.064	1.599	1.599	56.36			
1.1.3.77	Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2х630кВА на ТМГ-2х1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ)	4.900	-	-	0.000	0.000	4.900	0.000	0,00			
1.1.3.78	Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386)	2.339	-	-	0.000	0.000	2.339	0.000	0,00			
1.1.3.79	Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386)	2.339	-	-	0.000	0.000	2.339	0.000	0,00			
1.1.3.80	Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386)	2.539	-	-	0.000	0.000	2.539	0.000	0,00			
1.1.3.81	Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП)	2.985	-	-	0.000	0.000	2.985	0.000	0,00			
1.1.3.82	Реконструкция ТП-506 (Монтаж доп. ячейки КСО с ВНП, замена 1-ой ячейки КСО с ВНП)	0.900	-	-	0.000	0.000	0.900	0.000	0,00			
1.1.3.83	Реконструкция ТП-2х630кВА ул.Инженерная (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	2.400	-	-	0.000	0.000	2.400	0.000	0,00			
1.1.3.84	Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
<b>1.1.4.</b>	<b>Кабельные линии 6/10кВ</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.4.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС "Сайма" - ТП-359 (Прокладка новых кабельных линий)	3.815	-	-	0.000	0.000	3.815	0.000	0,00			
1.1.4.2	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий; в ТП-388 установка ячейки КСО-366 - 1шт )	6.800	-	-	0.000	0.000	6.800	0.000	0,00			
1.1.4.3	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля)	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198	0.000	0.000	0,00			
1.1.4.4	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-337 (Прокладка второго кабеля)	3.200	-	-	0.000	0.000	3.200	0.000	0,00			
1.1.4.5	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП)	5.432	-	-	0.000	0.000	5.432	0.000	0,00			
1.1.4.6	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-380 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	7.130	-	-	0.000	0.000	7.130	0.000	0,00			
1.1.4.7	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.4.8	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-436 - ТП-437 (Замена существующих кабелей)	3.322	-	-	0.000	0.000	3.322	0.000	0,00			
1.1.4.9	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763	0.000	0.000	0,00			
1.1.4.10	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 (прокладка одного резервного кабелей)	0.869	0.869	0.869	0.869	0.869	0.000	0.000	0,00			
1.1.4.11	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей в ТП-353 установка дополнительной ячейки КСО-366)	1.221	-	-	0.000	0.000	1.221	0.000	0,00			
1.1.4.12	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-368 - ТП-371 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	7.333	-	-	0.000	0.000	7.333	0.000	0,00			
1.1.4.13	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-214 -ТП-221 (замена существующих кабелей).	3.702	-	-	0.000	0.000	3.702	0.000	0,00			
1.1.4.14	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-432 -ТП-437 (замена существующих кабелей).	3.380	-	-	0.000	0.000	3.380	0.000	0,00			
1.1.4.15	Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 -ТП-426 (замена существующих кабелей).	7.404	-	-	0.000	0.000	7.404	0.000	0,00			
1.1.4.16	Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 -ТП-443 (замена существующих кабелей).	7.478	-	-	0.000	0.000	7.478	0.000	0,00			
1.1.4.17	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-433 -ТП-435 (замена существующих кабелей).	3.998	-	-	0.000	0.000	3.998	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.4.18	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-374 -ТП-382 (замена существующих кабелей).	5.331	-	-	0.000	0.000	5.331	0.000	0,00			
1.1.4.19	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 -ТП-341 (замена существующих кабелей).	5.072	-	-	0.000	0.000	5.072	0.000	0,00			
1.1.4.20	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 -ТП-343 (замена существующих кабелей).	5.590	-	-	0.000	0.000	5.590	0.000	0,00			
1.1.4.21	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей)	2.463	2.343	2.343	2.343	2.343	0.120	0.000	0,00			
1.1.4.22	Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-509 до БКТП-498	0.118	-	-	0.000	0.000	0.118	0.000	0,00			
1.1.4.23	Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25	1.325	-	-	0.000	0.000	1.325	0.000	0,00			
1.1.4.24	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-403 до ТП-362	1.234	-	-	0.000	0.000	1.234	0.000	0,00			
1.1.4.25	Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506	0.900	-	-	0.000	0.000	0.900	0.000	0,00			
<b>1.1.5.</b>	<b>Кабельные линии 0,4кВ</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.5.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.5.2	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.5.3	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-202 - Энтузиастов, 35 (Прокладка новых резервных кабелей)	1.205	-	-	0.000	0.000	1.205	0.000	0,00			
1.1.5.4	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - поликлиника МЧС (Замена существующих кабелей)	0.442	-	-	0.000	0.000	0.442	0.000	0,00			
1.1.5.5	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - Набережный, 43 (Замена существующих кабелей)	0.499	-	-	0.000	0.000	0.499	0.000	0,00			
1.1.5.6	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-248 - ЦТП-11 (Замена существующих кабелей)	0.576	-	-	0.000	0.000	0.576	0.000	0,00			
1.1.5.7	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Энергетиков, 45 (Замена существующих кабелей)	0.560	-	-	0.000	0.000	0.560	0.000	0,00			
1.1.5.8	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Советов, 3 (Замена существующих кабелей)	0.546	-	-	0.000	0.000	0.546	0.000	0,00			
1.1.5.9	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ЦТП-72 (Замена существующих кабелей)	1.008	-	-	0.000	0.000	1.008	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.5.10	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-379 - Просвещения, 27 (Замена существующих кабелей)	0.300	-	-	0.000	0.000	0.300	0.000	0,00			
1.1.5.11	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А (Прокладка новых резервных кабелей)	0.595	-	-	0.000	0.000	0.595	0.000	0,00			
1.1.5.12	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 (Прокладка новых резервных кабелей)	0.487	-	-	0.000	0.000	0.487	0.000	0,00			
1.1.5.13	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Первопроходцев, 11/2 (Замена существующих кабелей)	0.269	-	-	0.000	0.000	0.269	0.000	0,00			
1.1.5.14	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей)	0.379	0.379	0.379	0.379	0.379	0.000	0.000	0,00			
1.1.5.15	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей)	0.730	-	-	0.000	0.000	0.730	0.000	0,00			
1.1.5.16	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-459 - Взлетный, 5 (Замена существующих кабелей)	0.509	-	-	0.000	0.000	0.509	0.000	0,00			
1.1.5.17	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-503 - КНС-4 (замена существующих кабелей)	0.600	-	-	0.000	0.000	0.600	0.000	0,00			
1.1.5.18	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - Пушкина,17 (замена существующих кабелей)	0.818	-	-	0.000	0.000	0.818	0.000	0,00			
1.1.5.19	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-344 - Островского,42 (замена существующих кабелей)	0.600	-	-	0.000	0.000	0.600	0.000	0,00			
1.1.5.20	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-345 - Островского,28 (замена существующих кабелей)	0.550	-	-	0.000	0.000	0.550	0.000	0,00			
1.1.5.21	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина,21 (замена существующих кабелей)	0.571	-	-	0.000	0.000	0.571	0.000	0,00			
1.1.5.22	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина,19 (замена существующих кабелей)	0.617	-	-	0.000	0.000	0.617	0.000	0,00			
1.1.5.23	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-345 - Островского,26 (замена существующих кабелей)	0.408	-	-	0.000	0.000	0.408	0.000	0,00			
1.1.5.24	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-279 - Ленина,56 (замена существующих кабелей)	0.528	-	-	0.000	0.000	0.528	0.000	0,00			
1.1.5.25	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-373 - Энергетиков,21 (замена существующих кабелей)	0.497	-	-	0.000	0.000	0.497	0.000	0,00			
1.1.5.26	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей)	0.436	0.436	-	0.007	0.000	0.436	0.436	100,00			Перенос объема работ на 2015 год, согласование прокладки кабельной трассы
1.1.5.27	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей)	0.373	0.373	0.373	0.373	0.373	0.000	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.5.28	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей)	0.529	0.529	-	0.000	0.000	0.529	0.529	100.00			Перенос объема работ на 2015 год, согласование прокладки кабельной трассы
1.1.5.29	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16	0.200	0.200	-	0.000	0.000	0.200	0.200	100.00			Перенос объема работ на 2015 год, согласование прокладки кабельной трассы
1.1.5.30	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3	1.500	1.500	-	0.000	0.000	1.500	1.500	100.00			Перенос объема работ на 2015 год, согласование прокладки кабельной трассы
1.1.5.31	Реконструкция КЛ-0,4 кВ Грибоедова 4/1 с ТП - 509	0.048	-	-	0.000	0.000	0.048	0.000	0,00			
1.1.5.32	Реконструкция КЛ-0,4 кВ Грибоедова 4/2 с ТП - 509	0.017	-	-	0.000	0.000	0.017	0.000	0,00			
1.1.5.33	Реконструкция КЛ-0,4 кв КНС - 6 с ТП - 509	0.048	-	-	0.000	0.000	0.048	0.000	0,00			
1.1.5.34	Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 509 Грибоедова 4	0.048	-	-	0.000	0.000	0.048	0.000	0,00			
1.1.5.35	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-322 Чехова 4/1 мкр 11А	0.385	-	-	0.000	0.000	0.385	0.000	0,00			
1.1.5.36	Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44	0.605	-	-	0.000	0.000	0.605	0.000	0,00			
1.1.5.37	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-377 Просвещение 42	0.302	-	-	0.000	0.000	0.302	0.000	0,00			
1.1.5.38	Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7	0.633	-	-	0.000	0.000	0.633	0.000	0,00			
1.1.5.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15	1.195	-	-	0.000	0.000	1.195	0.000	0,00			
1.1.5.40	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-379 Гагарина-14	0.921	-	-	0.000	0.000	0.921	0.000	0,00			
1.1.5.41	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-359 Маяковского -27/1	0.886	-	-	0.000	0.000	0.886	0.000	0,00			
<b>1.1.6.</b>	<b>Воздушные линии 6/10кВ</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.6.1	Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.6.2	Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ)	0.157	0.157	0.157	0.157	0.157	0.000	0.000	0,00			
1.1.6.3	Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к.	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
<b>1.1.7.</b>	<b>Воздушные линии 0,4кВ</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.7.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-717	0.821	-	-	0.000	0.000	0.821	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.7.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.7.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный	0.620	0.620	0.620	0.620	0.620	0.000	0.000	0,00			
1.1.7.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727	5.072	5.072	0.203	5.274	5.274	4.869	4.869	96.01			
<b>1.1.8.</b>	<b>Прочие электросетевые объекты</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.8.1	Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП	26.125	4.583	1.853	2.297	2.297	24.273	2.730	59.58			
1.1.8.2	Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН	48.829	9.511	8.277	12.385	12.829	40.552	1.234	12.98			
1.1.8.3	Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
1.1.8.4	Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ)	7.500	-	-	0.000	0.000	7.500	0.000	0,00			
1.1.8.5	Выполнение мероприятий по устранению замечаний и внедрению инноваций на основе ранее проведенного энергоаудита	6.000	-	-	0.000	0.000	6.000	0.000	0,00			
1.1.8.6	Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями	1.500	-	-	0.000	0.000	1.500	0.000	0,00			
<b>1.2.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>	<b>38.127</b>	<b>1.212</b>	<b>3.818</b>	<b>1.261</b>	<b>1.261</b>	<b>34.309</b>	<b>-2.606</b>	<b>-214.94</b>			
1	Монтаж телемеханики на РП; ТП	38.127	1.212	3.818	1.261	1.261	34.309	-2.606	-214.94			
<b>1.3.</b>	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>	<b>47.400</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>1.425</b>	<b>45.975</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>			
1	Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП	47.400	1.425	1.425	1.425	1.425	45.975	0.000	0.00			
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>1195.672</b>	<b>202.257</b>	<b>204.031</b>	<b>194.537</b>	<b>164.139</b>	<b>991.641</b>	<b>-1.774</b>	<b>-0.88</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>1 195.672</b>	<b>202.257</b>	<b>204.031</b>	<b>194.537</b>	<b>164.139</b>	<b>991.641</b>	<b>-1.774</b>	<b>-0.88</b>			
<b>2.1.1.</b>	<b>Подстанции БКТП 6/10кВ</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.1.1	Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.1.2	Строительство 2БКТП -1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.3	Строительство 2БКТП-1000 кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный)	5.577	0.007	0.007	0.000	0.000	5.570	0.000	0,00			
2.1.1.4	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.5	Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.20А	5.894	5.894	5.879	5.894	0.000	0.015	0,26				
2.1.1.6	Строительство 2БКТП-1000 кВА мкр.ЖД	6.895	-	-	0.000	0.000	6.895	0,00				
2.1.1.7	Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	5.847	0.022	0.001	0.022	0.000	5.846	0,021	95,51			Оформление межевых дел. Департамент имущественных и земельных отношений г.Сургут
2.1.1.8	Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.9	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А (ж/д №1 мкр.30А)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.10	Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31 (ж/д №5 мкр. 31)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.11	Строительство 2БКТП-1000кВА для эл.снабжения детского кафе с офисными помещениями мкр.23	5.881	-	-	0.000	0.000	5.881	0,00				
2.1.1.12	Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК.	6.190	6.190	6.190	6.190	6.190	0.000	0,00				
2.1.1.13	Строительство БКТП 2* 1000кВА (рядом с ТП-231), мкр.6А	6.500	-	-	0.000	0.000	6.500	0,00				
2.1.1.14	Строительство 2БКТП-1000кВА мкр.45	6.863	-	-	0.000	0.000	6.863	0,00				
2.1.1.15	Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	5.975	-	-	0.000	0.000	5.975	0,00				
2.1.1.16	Строительство БКТП№1-2х1000кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	6.488	-	-	0.000	0.000	6.488	0,00				
2.1.1.17	Строительство БКТП№2-2х1000кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	6.488	-	-	0.000	0.000	6.488	0,00				
2.1.1.18	Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.1.19	Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1,2	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.20	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр.	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.21	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр.	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.22	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр.	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.23	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр.	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.24	Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37	0.000	-	-	0.023	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.25	Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.1.26	Строительство БКТП-1000кВА для Детского сада "Золотой ключик" в мкр. 3	5.000	-	-	0.000	0.000	5.000	0,00				
2.1.1.27	Строительство БКТП №5 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39	7.664	-	-	0.000	0.000	7.664	0,00				
2.1.1.28	Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39	7.664	-	-	0.000	0.000	7.664	0,00				
2.1.1.29	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса лица №1	8.600	-	-	0.000	0.000	8.600	0,00				
2.1.1.30	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №4	10.100	-	-	0.000	0.000	10.100	0,00				
2.1.1.31	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №18	9.816	-	-	0.000	0.000	9.816	0,00				
2.1.1.32	Строительство БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1	12.000	-	-	0.000	0.000	12.000	0,00				
2.1.1.33	Строительство БКТП-2х1000кВА (взамен ТП-203)	8.000	-	-	0.000	0.000	8.000	0,00				
<b>2.1.2.</b>	<b>Подстанции КТПН 6/10кВ</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.2.1	Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.2.2	Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.2.3	Строительство 2КТПН-630кВА по ул.Домостроителей,6.Электроснабжение склада	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.2.4	Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр.№38,39)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.2.5	Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517)	0.237	0.237	0.084	2.262	2.262	0.153	0.153	64.42			
2.1.2.6	Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда	2.986	2.986	-	0.000	0.000	2.986	2.986	100.00			Перенос объема работ на 2015 год, в связи с приостановкой строительства Автосалона из-за постоянного снижения продаж письмо №01-03/217 от 26.11.14г. "Хонда Мотор РУС"
2.1.2.7	Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
<b>2.1.3.</b>	<b>Подстанции РП;ТП 6/10кВ</b>	<b>0.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0,00</b>			
2.1.3.1	Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС	9.555	9.555	9.295	10.267	10.267	0.260	0.260	2.72			
2.1.3.2	Строительство ТП№1 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	3.650	-	-	0.000	0.000	3.650	0.000	0,00			
2.1.3.3	Строительство ТП№2 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	3.650	-	-	0.000	0.000	3.650	0.000	0,00			
2.1.3.4	Строительство РП(ТП) 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	16.467	-	-	0.000	0.000	16.467	0.000	0,00			
2.1.3.5	Строительство ТП1 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	8.100	-	-	0.000	0.000	8.100	0.000	0,00			
2.1.3.6	Строительство ТП2 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	8.100	-	-	0.000	0.000	8.100	0.000	0,00			
2.1.3.7	Строительство ТП3 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	8.100	-	-	0.000	0.000	8.100	0.000	0,00			
2.1.3.8	Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А	9.870	-	-	0.000	0.000	9.870	0.000	0,00			
2.1.3.9	Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства)	15.891	15.891	16.526	16.526	16.526	-0.635	-0.635	-3.99			
2.1.3.10	Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18	10.918	10.918	10.918	10.918	10.918	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.11	Строительство ТП-8 2х1600кВА мкр. 23А	8.800	-	-	0.000	0.000	8.800	0.000	0,00			
2.1.3.12	Строительство ТП -2х1600кВА мкр. 28	9.436	9.436	-	0.000	0.000	9.436	9.436	100.00			Перенос объема работ на 2015 год, в связи с согласованием места посадки трансформаторной подстанции



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.3.13	Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	12.000	-	-	0.000	0.000	12.000	0.000	0,00			
2.1.3.14	Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	12.000	-	-	0.000	0.000	12.000	0.000	0,00			
2.1.3.15	Строительство ТП-2х1000кВА для перевода ж/д с газовых плит на электрические	11.000	-	-	0.000	0.000	11.000	0.000	0,00			
2.1.3.16	Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молл»	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.17	Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молл»	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.18	Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молл»	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.19	Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молл»	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.20	Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молл»	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.21	Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молл»	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.22	Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молл»	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.23	Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молл»	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.24	Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0.733	0.733	0.733	0.733	20.625	0.000	0.000	0.00			
2.1.3.25	Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	7.637	7.637	7.637	7.637	10.355	0.000	0.000	0.00			
2.1.3.26	Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	10.612	10.612	10.612	10.612	13.330	0.000	0.000	0.00			
2.1.3.27	Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30	9.532	9.532	8.976	9.913	9.913	0.556	0.556	5.83			
2.1.3.28	Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.29	Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.30	Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.31	Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.32	Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.33	Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.34	Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0.000	-	0.050	0.050	0.000	-0.050	-0.050	0,00			
2.1.3.35	Строительство РП (ТП )2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0.166	0.166	-	0.000	0.000	0.166	0.166	100.00			
2.1.3.36	Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	7.428	7.428	5.917	5.917	0.000	1.511	1.511	20.34			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.3.37	Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	9.322	9.322	7.847	7.847	0.000	1.475	1.475	15.83			
2.1.3.38	Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	15.577	8.077	14.051	14.051	0.000	1.525	-5.975	-73.97			
2.1.3.39	Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр.	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.40	Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20	0.000	-	-	0.000	12.628	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.41	Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37	6.705	6.705	6.705	6.705	9.423	0.000	0.000	0,00			
2.1.3.42	Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка	9.714	2.632	9.576	0.000	0.000	0.138	-6.945	-263.89			
2.1.3.43	Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	3.173	-	-	0.000	0.000	3.173	0.000	0,00			
2.1.3.44	Строительство ТП№32 2х630кВА мкр.43	3.173	-	-	0.000	0.000	3.173	0.000	0,00			
2.1.3.45	Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43	3.173	-	-	0.000	0.000	3.173	0.000	0,00			
2.1.3.46	Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43	3.500	-	-	0.000	0.000	3.500	0.000	0,00			
2.1.3.47	Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43	3.500	-	-	0.000	0.000	3.500	0.000	0,00			
2.1.3.48	Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43	3.500	-	-	0.000	0.000	3.500	0.000	0,00			
2.1.3.49	Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43	3.500	-	-	0.000	0.000	3.500	0.000	0,00			
2.1.3.50	Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43	3.500	-	-	0.000	0.000	3.500	0.000	0,00			
2.1.3.51	Строительство ТП-2х1000кВА электроснабжение Сургутского профессионального колледжа по ул 30 лет Победы	11.407	-	-	0.000	0.000	11.407	0.000	0,00			
2.1.3.52	Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.35	25.269	-	-	0.000	0.000	25.269	0.000	0,00			
2.1.3.53	Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.35	25.269	-	-	0.000	0.000	25.269	0.000	0,00			
2.1.3.54	Строительство ТП-2х1600кВА мкр.45	9.494	-	-	0.000	0.000	9.494	0.000	0,00			
2.1.3.55	Строительство ТП-2х630кВА по ул.Инженерная	2.870	2.870	2.820	2.944	2.944	0.050	0.050	1.74			
2.1.3.56	Монтаж 2ТМГ-1000кВА в ТП 2х1000кВА по ул.Энгельса	1.400	-	-	0.000	0.000	1.400	0.000	0,00			
2.1.3.57	Строительство ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1	18.000	-	-	0.000	0.000	18.000	0.000	0,00			
2.1.3.58	Строительство ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	18.000	-	-	0.000	0.000	18.000	0.000	0,00			
2.1.3.59	Строительство ТП№9.1 2х630кВА мкр.1	6.000	-	-	0.000	0.000	6.000	0.000	0,00			
2.1.3.60	Строительство РП№10.2 2х2500кВА мкр.1	19.500	-	-	0.000	0.000	19.500	0.000	0,00			
2.1.3.61	Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	18.000	-	-	0.000	0.000	18.000	0.000	0,00			
2.1.3.62	Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А	18.000	-	-	0.000	0.000	18.000	0.000	0,00			
2.1.3.63	Строительство ТП№7 2х2500кВА мкр.38	19.011	-	-	0.000	0.000	19.011	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.3.64	Строительство ТП 2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 31 №2	13.100	-	-	0.000	0.000	13.100	0.000	0,00			
2.1.3.65	Строительство ТП 2х1000кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 39 №2	10.509	-	-	0.000	0.000	10.509	0.000	0,00			
2.1.3.66	Строительство ТП№3-2х2500кВА мкр.35	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.67	Строительство ТП№4-2х2500кВА мкр.35	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.68	Строительство ТП-2х2500кВА мкр.35А	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.69	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.36 ж.кв.	11.200	-	-	0.000	0.000	11.200	0.000	0,00			
2.1.3.70	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.36 ж.кв.	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.71	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42	11.200	-	-	0.000	0.000	11.200	0.000	0,00			
2.1.3.72	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.73	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.46	11.200	-	-	0.000	0.000	11.200	0.000	0,00			
2.1.3.74	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.46	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.75	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.48	11.200	-	-	0.000	0.000	11.200	0.000	0,00			
2.1.3.76	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.48	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.77	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.50	11.200	-	-	0.000	0.000	11.200	0.000	0,00			
2.1.3.78	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.50	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.79	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.51	11.200	-	-	0.000	0.000	11.200	0.000	0,00			
2.1.3.80	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.51	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.81	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.45к.к.	11.200	-	-	0.000	0.000	11.200	0.000	0,00			
2.1.3.82	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.45к.к.	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.83	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.47	11.200	-	-	0.000	0.000	11.200	0.000	0,00			
2.1.3.84	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.47	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.85	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.47	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.86	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.46 к.к.	11.200	-	-	0.000	0.000	11.200	0.000	0,00			
2.1.3.87	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр. 46к.к.	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.88	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр. 46к.к.	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.89	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А	11.200	-	-	0.000	0.000	11.200	0.000	0,00			
2.1.3.90	Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А	16.600	-	-	0.000	0.000	16.600	0.000	0,00			
2.1.3.91	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.39	12.212	-	-	0.000	0.000	12.212	0.000	0,00			
2.1.3.92	Строительство ТП 2х2500кВА мкр.39	16.730	-	-	0.000	0.000	16.730	0.000	0,00			
<b>2.1.4.</b>	<b>Кабельные линии 6/10кВ</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.1	Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная"	0.000	-	-	0.020	0.000	0.000	0.000	0,00			Оформление межевых дел. Департамент имущественных и земельных отношений г.Сургут
2.1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.000	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.3	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I,II оп. №3 до КТПН-732	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.4	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30	0.000	-	-	0.000	17.938	0.000	0,00				
2.1.4.5	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.6	Строительство КЛ-10 кВ от 2КТП-ПК-Автосервиском до КТПН-Магистор для электроснабжения торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул. Профсоюзов	4.513	-	-	0.000	0.000	4.513	0,00				
2.1.4.7	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511	0.261	0.261	0.261	0.261	0.261	0.000	0,00				
2.1.4.8	Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.9	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А	3.429	-	-	0.000	0.000	3.429	0,00				
2.1.4.10	Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501	0.550	-	-	0.000	0.000	0.550	0,00				
2.1.4.11	Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504	0.900	-	-	0.000	0.000	0.900	0,00				
2.1.4.12	Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502	1.400	-	-	0.000	0.000	1.400	0,00				
2.1.4.13	Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503	1.750	-	-	0.000	0.000	1.750	0,00				
2.1.4.14	Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА	10.405	10.405	10.405	10.405	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.15	Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236	1.552	1.552	2.071	2.980	2.980	-0.518	-0.518	-33.40			
2.1.4.16	Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326	0.806	0.806	0.806	0.806	0.806	0.000	0,00				
2.1.4.17	Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 - ТП 362	1.196	1.196	-	0.000	0.000	1.196	1.196	100.00			Перенос объема работ на 2015 год, согласование прокладки кабельной трассы
2.1.4.18	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-329 до ТП-2х1000кВА ул.Энгельса	1.100	-	-	0.000	0.000	1.100	0.000	0,00			
2.1.4.19	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ	1.000	-	-	0.000	0.000	1.000	0.000	0,00			
2.1.4.20	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА	1.500	-	2.801	2.801	0.000	-1.301	-2.801	0,00			
2.1.4.21	Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339	2.287	-	-	0.000	0.000	2.287	0.000	0,00			
2.1.4.22	Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.23	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.24	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.25	Строительство КЛ-10 кВ от 2БКТП-1000кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный)	0.925	-	-	0.000	0.000	0.925	0.000	0,00			
2.1.4.26	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА до места врезки мкр.20А	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.27	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РП(ТП)-2х2500кВА мкр.20А	1.527	1.527	1.527	1.527	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.28	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до 2БКТП-1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	2.375	-	-	0.000	0.000	2.375	0.000	0,00			
2.1.4.29	КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.30	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК.	0.000	-	-	0.000	0.816	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.31	Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ - 139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517)	2.178	2.178	0.009	0.246	0.246	2.168	2.168	99.58			
2.1.4.32	Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождепо(2020) -ТП-3.2 мкр.45	3.243	3.243	3.379	3.379	0.000	-0.135	-0.135	-4.17			
2.1.4.33	Строительство КЛ-10кВ от ТП-3.2.-ТП-1.2. мкр.45	0.742	-	-	0.000	0.000	0.742	0.000	0,00			
2.1.4.34	Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда	0.706	0.706	-	0.000	0.000	0.706	0.706	100.00			Перенос объема работ на 2015 год, в связи с приостановкой строительства Автосалона из-за постоянного снижения продаж письмо №01-03/217 от 26.11.14г. "Хонда Мотор РУС"
2.1.4.35	Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.36	Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная	0.336	0.336	0.336	0.336	0.336	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.37	Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства)	1.254	1.254	1.400	1.400	1.400	-0.147	-0.147	-11.70			
2.1.4.38	Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18	0.714	0.714	0.714	0.714	0.714	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.39	Строительство КЛ-10кВ мкр.28	0.650	0.650	-	0.000	0.000	0.650	0.650	100.00			Перенос объема работ на 2015 год, в связи с согласованием места посадки трансформаторной подстанции
2.1.4.40	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молд»	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.41	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молл»	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.42	Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молл"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.43	Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молл"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.44	Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молл"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.45	Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молл"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.46	Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молл"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.47	Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молл"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.48	Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молл"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.49	Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Молл"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.50	Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Молл"	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.51	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	0.000	-	-	0.000	2.548	0.000	0,00				
2.1.4.52	Строительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0.849	0.849	0.849	0.849	0.849	0.000	0,00				
2.1.4.53	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30	0.434	0.434	0.434	0.434	0.434	0.000	0,00				
2.1.4.54	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30	1.475	1.475	1.648	1.648	1.648	-0.173	-0.173	-11.70			
2.1.4.55	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.56	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.57	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.58	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.59	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.60	Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0,00				
2.1.4.61	КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)	0.232	0.232	0.232	0.232	0.232	0.000	0,00				

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.62	КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.63	КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.64	Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 - 2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	1.602	1.602	1.496	1.496	0.000	0.106	0.106	6.64			
2.1.4.65	Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 - 2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	1.359	1.359	1.496	1.496	0.000	-0.137	-0.137	-10.06			
2.1.4.66	Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4- 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	1.174	1.174	1.637	1.637	0.000	-0.463	-0.463	-39.44			
2.1.4.67	Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	1.691	1.691	1.855	1.855	0.000	-0.164	-0.164	-9.70			
2.1.4.68	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1;2	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.69	Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.70	Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.71	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.72	Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.73	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.74	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.75	Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.76	Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.77	Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП- 2х1600кВА мкр.37	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.78	Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.79	Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Поликлиника	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.80	Строительство КЛ-10кВ от ТП-№1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ	0.490	-	-	0.000	0.000	0.490	0.000	0,00			
2.1.4.81	Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.82	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43	0.430	-	-	0.000	0.000	0.430	0.000	0,00			
2.1.4.83	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№32 2х630кВА мкр.43	0.495	-	-	0.000	0.000	0.495	0.000	0,00			
2.1.4.84	Строительство КЛ-10кВ от ТП№32 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43	1.625	-	-	0.000	0.000	1.625	0.000	0,00			
2.1.4.85	Строительство КЛ-10кВ от ТП№37 2х630кВА до ТП№38 2х630кВА мкр.43	1.875	-	-	0.000	0.000	1.875	0.000	0,00			
2.1.4.86	Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№38 2х630кВА мкр.43	2.435	-	-	0.000	0.000	2.435	0.000	0,00			
2.1.4.87	Строительство КЛ-10кВ от ТП№37 2х630кВА до ТП№35 2х630кВА мкр.43	0.375	-	-	0.000	0.000	0.375	0.000	0,00			
2.1.4.88	Строительство КЛ-10кВ от ТП№35 2х630кВА до ТП№36 2х630кВА мкр.43	0.315	-	-	0.000	0.000	0.315	0.000	0,00			
2.1.4.89	Строительство КЛ-10кВ от ТП№36 2х630кВА до ТП№34 2х630кВА мкр.43	0.780	-	-	0.000	0.000	0.780	0.000	0,00			
2.1.4.90	Строительство КЛ-10кВ от ТП№34 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	0.416	-	-	0.000	0.000	0.416	0.000	0,00			
2.1.4.91	Строительство КЛ-10 кВ от РП-143 до 2БКТП-1000 кВА мкр. ЖД	2.450	-	-	0.000	0.000	2.450	0.000	0,00			
2.1.4.92	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА для эл.снабжения детского кафе с офисными помещениями мкр.23	1.820	-	-	0.000	0.000	1.820	0.000	0,00			
2.1.4.93	Строительство КЛ-10кВ ТП №24 до БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	0.875	-	-	0.000	0.000	0.875	0.000	0,00			
2.1.4.94	Строительство КЛ-10кВ от ТП №26 до БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	1.250	-	-	0.000	0.000	1.250	0.000	0,00			



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.95	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА электроснабжение Сургутского профессионального колледжа по ул 30 лет Победы	1.050	-	-	0.000	0.000	1.050	0.000	0,00			
2.1.4.96	Строительство КЛ-10кВ от БКТП№1 2х1000кВА до БКТП№2 2х1000кВА мкр.24 (Жилой комплекс №304 (КРП) ДСК-1)	2.125	-	-	0.000	0.000	2.125	0.000	0,00			
2.1.4.97	Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1000кВА до ТП№2 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	1.500	-	-	0.000	0.000	1.500	0.000	0,00			
2.1.4.98	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1600кВА до ТП1 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	0.750	-	-	0.000	0.000	0.750	0.000	0,00			
2.1.4.99	Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	0.750	-	-	0.000	0.000	0.750	0.000	0,00			
2.1.4.100	Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	0.750	-	-	0.000	0.000	0.750	0.000	0,00			
2.1.4.101	Строительство КЛ-10кВ от ТП3 2х1600кВА до РП(ТП) 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	0.750	-	-	0.000	0.000	0.750	0.000	0,00			
2.1.4.102	Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП-9 мкр.23А	1.630	-	-	0.000	0.000	1.630	0.000	0,00			
2.1.4.103	Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А	2.400	-	-	0.000	0.000	2.400	0.000	0,00			
2.1.4.104	Строительство КЛ-10кВ от ТП№5 2х1600кВА до ТП№6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	1.000	-	-	0.000	0.000	1.000	0.000	0,00			
2.1.4.105	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Западная" до ТП№1 мкр.35	3.125	-	-	0.000	0.000	3.125	0.000	0,00			
2.1.4.106	Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.35	3.800	-	-	0.000	0.000	3.800	0.000	0,00			
2.1.4.107	Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до РП(ТП) 2х1250кВА мкр.№ 35А (Лента) мкр.35	3.375	-	-	0.000	0.000	3.375	0.000	0,00			
2.1.4.108	Строительство КЛ-10кВ 4БКПТ-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.4.109	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1 до ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	2.230	-	-	0.000	0.000	2.230	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.110	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№9.1 2х630кВА мкр.1 до РП№10.2 2х2500кВА мкр.1	0.930	-	-	0.000	0.000	0.930	0.000	0,00			
2.1.4.111	Ст-во КЛ-10кВ от БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 до РП№10.2 2х2500кВА мкр.1	1.800	-	-	0.000	0.000	1.800	0.000	0,00			
2.1.4.112	Ст-во КЛ-10кВ от БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 до ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1	1.080	-	-	0.000	0.000	1.080	0.000	0,00			
2.1.4.113	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА мкр.1 до ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	1.080	-	-	0.000	0.000	1.080	0.000	0,00			
2.1.4.114	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА до места врезки в КЛ-10кВ от РП (4мкр.) мкр.1	1.690	-	-	0.000	0.000	1.690	0.000	0,00			
2.1.4.115	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА до места врезки в сущ. КЛ-10кВ от ПС "Пионерная" мкр.1	0.130	-	-	0.000	0.000	0.130	0.000	0,00			
2.1.4.116	Ст-во КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А	7.608	-	-	0.000	0.000	7.608	0.000	0,00			
2.1.4.117	Ст-во КЛ-10кВ от ТП-457 до ТП№11 2х2500кВА мкр.23А	1.505	-	-	0.000	0.000	1.505	0.000	0,00			
2.1.4.118	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	1.135	-	-	0.000	0.000	1.135	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.119	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№10 2х2500кВА до РП-147 мкр.23А	4.773	-	-	0.000	0.000	4.773	0.000	0,00			
2.1.4.120	Строительство КЛ-10кВ от БКТП№5 2х1000кВА доТП-581 (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39	1.263	-	-	0.000	0.000	1.263	0.000	0,00			
2.1.4.121	Строительство КЛ-10кВ от БКТП№6 2х1000кВА доТП-581 (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр.39	0.968	-	-	0.000	0.000	0.968	0.000	0,00			
2.1.4.122	Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х2500кВА мкр.38	0.282	-	-	0.000	0.000	0.282	0.000	0,00			
<b>2.1.5.</b>	<b>Кабельные линии 0,4кВ</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.5.1	Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.5.2	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.5.3	Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.5.4	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18	0.079	-	-	0.000	0.000	0.079	0.000	0,00			
2.1.5.5	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19	0.088	-	-	0.000	0.000	0.088	0.000	0,00			
2.1.5.6	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Шушенская 1-15	0.070	-	-	0.000	0.000	0.070	0.000	0,00			
2.1.5.7	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»	0.392	0.392	0.392	0.392	0.392	0.000	0.000	0,00			
2.1.5.8	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.000	0.000	0,00			
2.1.5.9	Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса	0.197	0.197	0.197	0.197	0.197	0.000	0.000	0,00			
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,39	1.161	-	-	0.000	0.000	1.161	0.000	0,00			
2.1.5.11	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,41	0.749	-	-	0.000	0.000	0.749	0.000	0,00			
2.1.5.12	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Энергетиков,43	0.630	-	-	0.000	0.000	0.630	0.000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.5.13	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Республики,74	1.162	-	-	0.000	0.000	1.162	0.000	0,00			
2.1.5.14	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул.Республики,76	1.407	-	-	0.000	0.000	1.407	0.000	0,00			
<b>2.1.6.</b>	<b>Прочие электросетевые объекты</b>	0.000	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0,00			
2.1.6.1	Покупка объектов электросетевого хозяйства	63.133	34.213	39.301	33.953	0.000	23.832	-5.088	-14.87			

(финансирование со знаком "-" возврат денежных средств)

\* - в ценах отчетного года

\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ