

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей без НДС  
 ООО "Сургутские городские электрические сети" (г.Сургут) за 2015 год.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыты актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	<b>ВСЕГО,</b>	<b>1 510,315</b>	<b>427,593</b>	<b>431,943</b>	<b>419,230</b>	<b>444,020</b>	<b>1 078,372</b>	<b>4,350</b>	<b>1,017</b>			
<b>1.</b>	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>	<b>343,848</b>	<b>52,182</b>	<b>73,822</b>	<b>57,706</b>	<b>57,706</b>	<b>270,026</b>	<b>21,640</b>	<b>41,470</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>315,704</b>	<b>49,682</b>	<b>72,367</b>	<b>56,675</b>	<b>56,675</b>	<b>243,337</b>	<b>22,684</b>	<b>45,659</b>			
<b>1.1.1.</b>	<b>Подстанции 110кВ</b>		-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.1.1	Реконструкция РУ-10 кВ ПС -110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
<b>1.1.2.</b>	<b>Распределительные подстанции 6/10кВ (РП)</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1.1.2.1	Реконструкция РП-135 (замена ячеек РУ-6 кВ с МВ на ячейки с ВВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.2.2	Реконструкция РП-133 мкр.Ж/Д (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 3 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.2.3	Реконструкция РП-106 замена оборудования РУ-0,4 кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.2.4	Реконструкция РП-106 (Реконструкция строительной части) расширение РУ-0,4 кВ	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.2.5	Реконструкция РП-120 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ\TEL)	6,531	-	-	0,000	0,000	6,531	0,000	0,000			
1.1.2.6	Реконструкция РП-131 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ\TEL)	11,488	-	-	0,000	0,000	11,488	0,000	0,000			
1.1.2.7	Реконструкция РП-143 (РУ-10 кВ замена масляных выключателей на выключатели ВВ\TEL, установка дополнительных ячеек)	10,549	-	-	0,000	0,000	10,549	0,000	0,000			
1.1.2.8	Реконструкция РП-151 (замена ячейки, установка двух дополнительных ячеек: РУ-10кВ)	3,768	-	-	0,000	0,000	3,768	0,000	0,000			
1.1.2.9	Реконструкция РП-125 мкр.33 (замена МВ на вакуумные и МБРЗ; замена 2ТМГ-630кВА на 2ТМГ-1250кВА; РУ-0,4кВ)	0,883	0,351	1,049	0,517	0,517	-0,166	0,698	198,874		0,698	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
1.1.2.10	Реконструкция РП-104 мкр.7А (замена оборудования)	5,500	-	-	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000			
1.1.2.11	Реконструкция РП-124 мкр.32 (замена оборудования)	5,500	-	-	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000			
1.1.2.12	Реконструкция РП-110 мкр.32 (замена оборудования)	5,500	-	-	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000			
1.1.2.13	Реконструкция РП-111 мкр.32 (замена оборудования)	5,500	-	-	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000			
1.1.2.14	Реконструкция РП-129 мкр.32 (замена оборудования)	5,500	-	-	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000			
1.1.2.15	Реконструкция РП-130 мкр.32 (замена оборудования)	5,500	-	-	0,000	0,000	5,500	0,000	0,000			
1.1.2.16	Реконструкция РП-152 (замена ячеек 10 кВ, 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.2.17	Реконструкция РП-149 (установка ячейки 10 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.2.18	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект ТЦ мкр.38)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.2.19	Реконструкция РП-150 (установка дополнительных ячеек РУ-10 кВ 2 шт. объект п/клиника "Нефтяник" мкр.37)	1,930	-	-	0,000	0,000	1,930	0,000	0,000			
1.1.2.20	Реконструкция РП-156 (установка двух дополнительных ячеек)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.2.21	Реконструкция РП-2х2500кВА мкр.38 (монтаж 2-х ячеек ЩО)	1,200	1,200	1,768	1,768	1,768	-0,568	0,568	47,372		0,568	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2015г.
1.1.2.22	Реконструкция РП-145 (Замена ячейки КСО)	1,210	-	-	0,000	0,000	1,210	0,000	0,000			
1.1.2.23	Реконструкция РП-105 (Замена МВ на ВВ)	7,120	-	-	0,000	0,000	7,120	0,000	0,000			
<b>1.1.3.</b>	<b>Трансформаторные подстанции 10/6/0,4кВ</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1.1.3.1	Реконструкция ТП-370 (Замена 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000кВА, оборудование РУ-0,4кВ)	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,000			
1.1.3.2	Реконструкция ТП-231 (Реконструкция строительной части)	0,006	-	-	0,000	0,000	0,006	0,000	0,000			
1.1.3.3	Реконструкция ТП-273 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.4	Реконструкция ТП-310 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.5	Реконструкция ТП-336 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.3.6	Реконструкция ТП-369 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.7	Реконструкция ТП-373 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.8	Реконструкция ТП-384 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.9	Реконструкция ТП-397 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1250; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.10	Реконструкция ТП-402 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.11	Реконструкция ТП-402 (Реконструкция строительной части)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.12	Реконструкция ТП-418 (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.13	Реконструкция КТПП-732 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена РУ-10/0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.14	Реконструкция ТП-278 мкр.11 (замена оборудования в РУ-10кВ)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.15	Реконструкция ТП-304 мкр.11Б (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.16	Реконструкция ТП-315 (замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0.4 кВ)	4,163	-	-	0,000	0,000	4,163	0,000	0,00			
1.1.3.17	Реконструкция ТП-340 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.18	Реконструкция ТП-360 (замена оборудования в РУ-10 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.19	Реконструкция ТП-409 (замена оборудования РУ-10 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.20	Реконструкция ТП-456 (Замена оборудования РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.21	Реконструкция ТП-415 (замена оборудования в РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.22	Реконструкция ТП-416 (замена оборудования в РУ-10кВ)	0,137	-	0,137	0,000	0,000	0,000	0,137	0,00		0,137	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году.
1.1.3.23	Реконструкция ТП-444 (замена оборудования в РУ-10кВ)	2,007	-	-	0,000	0,000	2,007	0,000	0,00			
1.1.3.24	Реконструкция ТП-501 (РУ-0.4 кВ замена рубильников)	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.25	Реконструкция ТП-502 (замена оборудования, установка секционной панели)	2,861	-	-	0,000	0,000	2,861	0,000	0,00			
1.1.3.26	Реконструкция ТП-507 (замена оборудования, установка секционной панели)	0,320	-	-	0,000	0,000	0,320	0,000	0,00			
1.1.3.27	Реконструкция ТП-224 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.28	Реконструкция ТП-410 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.29	Реконструкция ТП-411 (замена силовых трансформаторов 2*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ)	0,080	-	-	0,000	0,000	0,080	0,000	0,00			
1.1.3.30	Реконструкция ТП-545 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0.4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.31	Реконструкция ТП-508 (установка КСО)	0,003	-	-	0,000	0,000	0,003	0,000	0,00			
1.1.3.32	Реконструкция ТП-511 (установка двух ячеек КСО)	0,004	-	-	0,000	0,000	0,004	0,000	0,00			
1.1.3.33	Реконструкция ТП-381 (РУ-0.4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.34	Реконструкция ТП-472 (Замена оборудования РУ-0.4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.35	Реконструкция ТП-461 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0.4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.36	Реконструкция ТП-462 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0.4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.37	Реконструкция ТП-463 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0.4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.38	Реконструкция ТП-206 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0.4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.39	Реконструкция ТП-209 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0.4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.40	Реконструкция ТП- 211 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0.4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1.1.3.41	Реконструкция ТП-215 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.42	Реконструкция ТП-216 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.43	Реконструкция ТП-358 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	4,122	4,122	6,075	6,075	6,075	-1,953	1,953	47,372		1,953	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2015г.
1.1.3.44	Реконструкция ТП-359 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.45	Реконструкция ТП-468 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.46	Реконструкция ТП-469 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630кВА)	0,421	-	0,421	0,000	0,000	0,000	0,421	0,00		0,421	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
1.1.3.47	Реконструкция ТП-349 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,053	-	-	0,000	0,000	0,053	0,000	0,00			
1.1.3.48	Реконструкция ТП-309 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.49	Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.50	Реконструкция ТП-451 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.51	Реконструкция ТП-452 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.52	Реконструкция ТП-453 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.53	Реконструкция ТП-454 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	3,200	-	-	0,000	0,000	3,200	0,000	0,00			
1.1.3.54	Реконструкция ТП-489 пос. Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.55	Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части)	0,006	-	-	0,000	0,000	0,006	0,000	0,00			
1.1.3.56	Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.57	Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.58	Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.59	Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ)	2,861	-	-	0,000	0,000	2,861	0,000	0,00			
1.1.3.60	Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.61	Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630)	0,068	-	-	0,000	0,000	0,068	0,000	0,00			
1.1.3.62	Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.63	Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,339	-	0,339	0,000	0,000	0,000	0,339	0,00		0,339	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
1.1.3.64	Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюз (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА)	0,255	-	-	0,000	0,000	0,255	0,000	0,00			
1.1.3.65	Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.66	Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ)	3,007	3,007	3,007	3,007	3,007	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.67	Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	2,395	2,395	3,529	3,529	3,529	-1,134	1,134	47,372		1,134	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2015г.
1.1.3.68	Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.69	Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ, Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.70	Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ)	0,894	-	0,894	0,000	0,000	0,000	0,894	0,00		0,894	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.3.71	Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.72	Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	1,918	-	1,918	0,000	0,000	0,000	1,918	0,00		1,918	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
1.1.3.73	Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.74	Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.75	Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.76	Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ)	2,626	0,800	2,626	0,800	0,800	0,000	1,826	228,283		1,826	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
1.1.3.77	Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2х630кВА на ТМГ - 2х1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ)	4,458	4,458	4,458	4,458	4,458	0,000	0,000	0,000			
1.1.3.78	Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386)	2,086	-	-	0,000	0,000	2,086	0,000	0,00			
1.1.3.79	Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386)	2,086	-	-	0,000	0,000	2,086	0,000	0,00			
1.1.3.80	Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386)	2,086	-	-	0,000	0,000	2,086	0,000	0,00			
1.1.3.81	Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП)	2,062	-	-	0,000	0,000	2,062	0,000	0,00			
1.1.3.82	Реконструкция ТП-506 (Монтаж доп. ячейки КСО с ВНП, замена 1-ой ячейки КСО с ВНП)	0,900	-	-	0,000	0,000	0,900	0,000	0,00			
1.1.3.83	Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	2,641	2,641	3,891	3,891	3,891	-1,251	1,251	47,372		1,251	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2015г.
1.1.3.84	Реконструкция КТПН-686 (замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.3.85	Реконструкция КТПН-729 (замена ТМ-630 на 2ТМГ-630кВА)	4,097	4,097	4,097	4,097	4,097	0,000	0,000	0,000			
<b>1.1.4.</b>	<b>Кабельные линии 6/10кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ПС "Сайма" - ТП-359 (Прокладка новых кабельных линий)	2,100	-	-	0,000	0,000	2,100	0,000	0,00			
1.1.4.2	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-387 - ТП-388 (прокладка новых кабельных линий; в ТП-388 установка ячейки КСО-366 - 1шт )	1,350	-	-	0,000	0,000	1,350	0,000	0,00			
1.1.4.3	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-331 (Прокладка второго кабеля)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.4	Реконструкция КЛ-10 кВ РП-110 - ТП-337 (Прокладка второго кабеля)	1,350	-	-	0,000	0,000	1,350	0,000	0,00			
1.1.4.5	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-201 - ТП-202 (замена существующих кабелей от ТП-201 до БКТП)	1,350	-	-	0,000	0,000	1,350	0,000	0,00			
1.1.4.6	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-380 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	1,350	-	-	0,000	0,000	1,350	0,000	0,00			
1.1.4.7	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-378 - ТП-381 (Замена существующих кабелей)	0,035	-	-	0,000	0,000	0,035	0,000	0,00			
1.1.4.8	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-436 - ТП-437 (Замена существующих кабелей)	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.4.9	Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-369 - ТП-370 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.10	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-370 - ТП-371 ( прокладка одного резервного кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.11	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-352 - ТП-353 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей в ТП-353 установка дополнительной ячейки КСО-366)	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.4.12	Реконструкция КЛ-10 кВ ТП-368 - ТП-371 (замена 1 существующего и прокладка одного резервного кабелей)	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.4.13	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-214 -ТП-221 (замена существующих кабелей)	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.4.14	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-432 -ТП-437 (замена существующих кабелей)	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.15	Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 -ТП-426 (замена существующих кабелей)	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.16	Реконструкция КЛ-10 кВ. РП-117 -ТП-443 (замена существующих кабелей)	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочной процедур	
1.1.4.17	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-433 -ТП-435 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.18	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-374 -ТП-382 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.19	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 -ТП-341 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.20	Реконструкция КЛ-10 кВ. ТП-340 -ТП-343 (замена существующих кабелей).	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
1.1.4.21	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-347 до ТП-348 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.4.22	Реконструкция КЛ -10 кВ от ТП-450 - ТП - 451 мкр. 25	2,213	-	-	0,000	0,000	2,213	0,000	0,00			
1.1.4.23	Реконструкция КЛ-10кВ от ТП-403 до ТП-362	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
1.1.4.24	Реконструкция КЛ-10кВ ТП - 505 - ТП - 506	1,437	1,437	1,486	1,486	1,486	-0,049	0,049	3,436			
<b>1.1.5.</b>	<b>Кабельные линии 0,4кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.1	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-506 - Привокзальная,4 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.2	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-505 - Толстого,16 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.3	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-202 - Энтузиастов, 35 (Прокладка новых резервных кабелей)	0,250	-	-	0,000	0,000	0,250	0,000	0,00			
1.1.5.4	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - поликлиника МЧС (Замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.5	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-206 - Набережный, 43 (Замена существующих кабелей)	0,450	-	-	0,000	0,000	0,450	0,000	0,00			
1.1.5.6	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-248 - ЦТП-11 (Замена существующих кабелей)	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			
1.1.5.7	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Энергетиков, 45 (Замена существующих кабелей)	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			
1.1.5.8	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - Советов, 3 (Замена существующих кабелей)	0,500	-	-	0,000	0,000	0,500	0,000	0,00			
1.1.5.9	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-370 - ЦТП-72 (Замена существующих кабелей)	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
1.1.5.10	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-379 - Просвещения, 27 (Замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.11	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - 30 лет Победы, 3А (Прокладка новых резервных кабелей)	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
1.1.5.12	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-392 - Ленина, 28 (Прокладка новых резервных кабелей)	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
1.1.5.13	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Первопроходцев, 11/2 (Замена существующих кабелей)	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
1.1.5.14	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 24 (Замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.15	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Пролетарский, 26 (Замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.16	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-459 - Взлетный, 5 (Замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.17	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-503 - КНС-4 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.18	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-343 - Пушкина,17 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.19	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-344 - Островского,42 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.20	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-345 - Островского,28 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.21	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина,21 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.22	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-343 - Пушкина,19 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.23	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-345 - Островского,26 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
1.1.5.24	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-279 - Ленина,56 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.25	Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП-373 - Энергетиков,21 (замена существующих кабелей)	0,350	-	-	0,000	0,000	0,350	0,000	0,00			
1.1.5.26	Реконструкция КЛ-0,4 кВ. ТП-494 - Энергостроителей,2 п.Лунный (замена существующих кабелей)	0,436	0,436	0,451	0,451	0,451	-0,015	0,015	3,437		0,015	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2015г.
1.1.5.27	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-238 до ЦТП-25 (замена существующих кабелей)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.5.28	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-339 до ЦТП-19 (замена существующих кабелей)	0,645	0,645	0,592	0,592	0,592	0,054	-0,054	-8,290			
1.1.5.29	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-356 до Пушкина,16	0,200	-	-	0,000	0,000	0,200	0,000	0,00			
1.1.5.30	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-395 до ВЛКСМ-3	1,500	-	-	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00			
1.1.5.31	Реконструкция КЛ-0,4кВ до ж.д.Набережный-68,70	0,523	0,523	0,523	0,523	0,523	0,000	0,000	0,000			
1.1.5.32	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,15	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,000	0,000	0,000			
1.1.5.33	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-465 до ВРУ ж/д Нагорная,13	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,000	0,000	-0,001			
1.1.5.34	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики,74	0,860	0,860	0,889	0,889	0,889	-0,030	0,030	3,436			
1.1.5.35	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-371 Республики,76	1,133	1,133	1,172	1,172	1,172	-0,039	0,039	3,436			
1.1.5.36	Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Просвещения 44	0,381	-	-	0,000	0,000	0,381	0,000	0,00			
1.1.5.37	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-377 Просвещения 42	0,605	-	-	0,000	0,000	0,605	0,000	0,00			
1.1.5.38	Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ТП - 377 Энергетиков 7	0,469	-	-	0,000	0,000	0,469	0,000	0,00			
1.1.5.39	Реконструкция КЛ-0,4кВ ТП-373 Энергетиков 15	1,803	-	-	0,000	0,000	1,803	0,000	0,00			
1.1.5.40	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-379 Гагарина-14	0,634	-	-	0,000	0,000	0,634	0,000	0,00			
1.1.5.41	Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-359 Маяковского -27/1	0,382	-	-	0,000	0,000	0,382	0,000	0,00			
<b>1.1.6.</b>	<b>Воздушные линии 6/10кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.6.1	Реконструкция ВЛ-10кВ от ПС-Привокзальной ф.Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.6.2	Реконструкция ВЛ-10кВ, КЛ-10кВ от ТП-503 до ТП-508 (прокладка 2КЛ-10кВ)	0,053	-	-	0,000	0,000	0,053	0,000	0,00			
1.1.6.3	Реконструкция ВЛ-10кВ ПС "Сургут" яч.29;19 (замена на 4КЛ-10кВ) мкр. 45 к.к.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
<b>1.1.7.</b>	<b>Воздушные линии 0,4кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.7.1	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТПН-717	0,800	-	-	0,000	0,000	0,800	0,000	0,00			
1.1.7.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-718 ф.2,5,6; КТПН-719 ф.2,4 п.Юность; КТПН-691 п.Лесной; КТПН-635 п.Взлетный; КТПН-667. Замена провода на СИП, создание АИИС КУЭ	0,188	-	-	0,000	0,000	0,188	0,000	0,00			
1.1.7.3	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-523 ф.25. Замена провода на СИП. Для электроснабжения п.Снежный	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.7.4	Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-489, п.Зеленый от КТПН-УБР-2, КТПН-725, КТПН-726, КТПН-727	5,072	-	5,072	0,000	0,000	0,000	5,072	0,00		5,072	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
<b>1.1.8.</b>	<b>Прочие электросетевые объекты</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.8.1	Реконструкция фасадов и помещений зданий РП и ТП	6,457	-	0,444	0,000	0,000	6,013	0,444	0,00		0,444	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
1.1.8.2	Монтаж системы АИИС КУЭ РП; ТП; КТПН	53,153	13,645	19,594	15,486	15,486	33,559	5,948	43,592			
1.1.8.3	Монтаж системы АИИС КУЭ на РП128, РП-130	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.8.4	Сертификация качества электроэнергии сетей ООО "СГЭС" от центров питания (ПС-110/10кВ)	7,500	-	-	0,000	0,000	7,500	0,000	0,00			
1.1.8.5	Выполнение мероприятий по устранению замечаний и внедрению инноваций на основе ранее проведенного энергоаудита	6,000	-	-	0,000	0,000	6,000	0,000	0,00			
1.1.8.6	Энергоаудит сетей ООО "СГЭС" с административными и производственными помещениями	1,500	-	-	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00			
<b>1.2.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>	<b>5,644</b>	-	<b>0,424</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5,220</b>	<b>0,424</b>	<b>0,00</b>			
1	Монтаж телемеханики на РП, ТП	5,644	-	0,424	0,000	0,000	5,220	0,424	0,00		0,424	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
<b>1.3.</b>	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>	<b>22,500</b>	<b>2,500</b>	<b>1,032</b>	<b>1,032</b>	<b>1,032</b>	<b>21,468</b>	<b>-1,468</b>	<b>-58,726</b>			
1	Монтаж устройств компенсации реактивной мощности на РП	22,500	2,500	1,032	1,032	1,032	21,468	-1,468	-58,726			
<b>2.</b>	<b>Новое строительство</b>	<b>1166,467</b>	<b>375,411</b>	<b>358,121</b>	<b>361,524</b>	<b>386,314</b>	<b>808,346</b>	<b>-17,290</b>	<b>-4,606</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>	<b>1 166,467</b>	<b>375,411</b>	<b>358,121</b>	<b>361,524</b>	<b>386,314</b>	<b>808,346</b>	<b>-17,290</b>	<b>-4,606</b>			
<b>2.1.1.</b>	<b>Подстанции БКТП 6/10кВ</b>				0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.1.1	Строительство 2БКТП-1000кВА ПТД №1 (противотуберкулезный диспансер)	-0,013	-	-	0,000	0,000	-0,013	0,000	0,00			
2.1.1.2	Строительство 2БКТП-1000кВА ПТД №2 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.3	Строительство БКТП №6 2х1000кВА (ж/д с проектными номерами 6,7,8,9) мкр. 39	7,165	7,165	8,109	8,109	8,109	-0,945	0,945	13,188			
2.1.1.4	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. №20А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.5	Строительство 2БКТП-1000кВА мкр. 20А	0,015	-	-	0,000	0,000	0,015	0,000	0,00			
2.1.1.6	Строительство 2БКТП-1000 кВА мкр. ЖД	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.7	БКТП-2х1000кВА мкр. 8 (для перевода ж/д с газовых плит на электрические)	6,099	6,099	6,309	6,309	6,309	-0,210	0,210	3,436			
2.1.1.8	Строительство 2БКТП-1000кВА Храм Георгия Победоносца	0,243	-	-	0,000	0,000	0,243	0,000	0,00			
2.1.1.9	Строительство 2БКТП-1600кВА мкр. 30А (ж/д №1 мкр.30А)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.10	Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр. 31 (ж/д №5 мкр. 31)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.11	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения детского кафе с офисными помещениями мкр.23	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.1.12	Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения АБК.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.13	Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.6	7,165	7,165	7,274	7,274	7,274	-0,109	0,109	1,526			
2.1.1.14	Строительство 2БКТП-1000кВА 45 к.к.	8,100	8,100	8,224	8,224	8,224	-0,124	0,124	1,526			
2.1.1.15	Строительство БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.1.16	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №4	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.17	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса СОШ №18	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.18	Строительство БКТП-2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 24	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.19	Строительство 2БКТП-1000кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1,2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.20	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№1) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.21	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№2) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.22	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№3) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.23	Монтаж 2БКТП-1600кВА (ТП-№4) застройка 40 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.24	Строительство 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37	0,107	-	-	0,000	0,000	0,107	0,000	0,00			
2.1.1.25	Строительство БКТП-2х1000кВА для электроснабжения жилого комплекса №304, 1 (блок А) 24 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.1.26	Строительство БКТП-1000кВА для Детского сада "Золотой ключик" в мкр. 3	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.1.27	Строительство 2БКТП-1000 кВА (электроснабжение 10 кВ п. Луный)	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.28	Строительство 2БКТП-1000кВА для электроснабжения спортивного комплекса лицей №1	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.29	Строительство БКТП№10.5 2х1600кВА мкр. 1	6,500	-	-	0,000	0,000	6,500	0,000	0,00			
2.1.1.30	Строительство БКТП-2х630кВА (окружная клиническая больница)	0,000	-	5,858	5,858	5,858	-5,858	5,858	0,00			
<b>2.1.2.</b>	<b>Подстанции КТПН 6/10кВ</b>	<b>0,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>			
2.1.2.1	Строительство КТПН-400 кВА для электроснабжения "Центра ГИМС МЧС России"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.2	Строительство КТПН-400кВА электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.3	Строительство 2КТПН-630кВА по ул. Домостроителей, 6. Электроснабжение склада	0,050	-	-	0,000	0,000	0,050	0,000	0,00			
2.1.2.4	Строительство 2КТПН-1000кВА 45 к.к., (котельная для снабжения мкр №38,39)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.2.5	Строительство КТПН-2х400кВА 9ПУ (ТП-517)	2,178	-	2,178	0,000	0,000	0,000	2,178	0,00		2,178	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году.
2.1.2.6	Строительство КТПН-2х630кВА для электроснабжения дилерского центра Хонда	2,986	-	-	0,000	0,000	2,986	0,000	0,00			
2.1.2.7	Строительство 2КТПН-400кВА КНС Югорский тракт, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.2.8	Строительство КТПН-1 400кВА ДНТ Мостовик-2	2,060	2,060	1,824	1,824	1,824	0,236	-0,236	-11,476			
2.1.2.9	Строительство КТПН-2 400кВА ДНТ Мостовик-2	2,060	2,060	2,297	2,297	2,297	-0,237	0,237	11,480			
<b>2.1.3.</b>	<b>Подстанции РП;ТП 6/10кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.1	Строительство ТП 2х1600кВА, для электроснабжения Детского сада в мкр. ПИКС	0,972	-	0,937	0,000	0,000	0,035	0,937	0,00		0,937	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
2.1.3.2	Строительство ТП№1 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.3	Строительство ТП№2 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.4	Строительство РП(ТП) 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	16,000	-	-	0,000	0,000	16,000	0,000	0,00			
2.1.3.5	Строительство ТП1 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.6	Строительство ТП2 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.7	Строительство ТП3 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перенатального центра на 315 коек	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.8	Строительство ТП №9 2*2500кВА мкр.23А	15,891	15,891	15,344	2,632	0,000	0,548	-0,548	-3,447		-0,548	перенос на 2016г.поставка некачественного об-я, возврат поставщику
2.1.3.9	Строительство ТП№23-2х2500кВА мкр.44 (2-й этап строительства)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.10	Строительство ТП-2х1600кВА мкр.18	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.11	Строительство ТП-8 2х1600кВА мкр. 23А	12,500	-	11,017	0,000	0,000	1,483	11,017	0,00			
2.1.3.12	Строительство ТП -2х1600кВА мкр.28	11,965	11,965	12,148	13,673	13,673	-0,183	0,183	1,526			
2.1.3.13	Строительство ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	11,200	11,200	-	0,000	0,000	11,200	-11,200	-100,000			
2.1.3.14	Строительство ТП №6 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.15	Строительство ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	8,121	8,100	8,344	8,344	8,366	-0,223	0,244	3,009			
2.1.3.16	Монтаж оборудования ТП-1 «Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.17	Монтаж оборудования ТП-2 «Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.18	Монтаж оборудования ТП-3 «Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.19	Монтаж оборудования ТП-4 «Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.20	Монтаж оборудования ТП-5«Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.21	Монтаж оборудования ТП-6«Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.22	Монтаж оборудования ТП-7«Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.23	Монтаж оборудования ТП-8«Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.24	Строительство РП(ТП)-2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,630	-	-	0,000	0,000	0,630	0,000	0,00			
2.1.3.25	Строительство ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	0,086	-	-	0,000	0,000	0,086	0,000	0,00			
2.1.3.26	Строительство ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,086	-	-	0,000	0,000	0,086	0,000	0,00			
2.1.3.27	Строительство ТП№36 2х1600кВА мкр.30	0,937	-	0,937	0,000	0,000	0,000	0,937	0,00		0,937	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
2.1.3.28	Монтаж оборудования ТП-1 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.29	Монтаж оборудования ТП-4 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.30	Монтаж оборудования ТП-3 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.31	Монтаж оборудования ТП-5 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.32	Монтаж оборудования ТП-2 мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.33	Монтаж оборудования РП-10кВ мкр.38 (Ренесанс констракшн)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.34	Строительство ТП №1-2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,050	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.35	Строительство РП (ТП) 2х2500 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.36	Строительство ТП № 2 -2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	5,917	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.37	Строительство ТП №3-2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	7,847	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.38	Строительство ТП№4 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	0,000	-	-	0,534	14,585	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.39	Строительство РП(ТП)-2х1250кВА застройка 44 мкр.	-9,745	-	-	0,000	0,000	-9,745	0,000	0,00			
2.1.3.40	Строительство РП(ТП) 2х1250кВА, для электроснабжения жилого дома №32, мкр.18-19-20	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.3.41	Строительство ТП-2х1600 кВА мкр.37	0,086	-	-	0,000	0,000	0,086	0,000	0,00			
2.1.3.42	Строительство ТП - № 1 (2х1600кВА) мкр.37 врезка	0,138	9,714	10,268	10,268	10,268	-10,130	0,554	5,703			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.3.43	Строительство РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	13,018	13,018	2,271	0,000	0,000	10,747	-10,747	-82,554			Перенос объема работ на 2016год, в связи с изменением сроков строительства
2.1.3.44	Строительство ТП№32 2х630кВА мкр.43	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.45	Строительство ТП№33 2х630кВА мкр.43	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.46	Строительство ТП№37 2х630кВА мкр.43	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.47	Строительство ТП№38 2х630кВА мкр.43	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.48	Строительство ТП№34 2х630кВА мкр.43	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.49	Строительство ТП№35 2х630кВА мкр.43	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.50	Строительство ТП№36 2х630кВА мкр.43	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.51	Строительство ТП-2х1000кВА электроснабжение Сургутского профессионального колледжа по ул 30 лет Победы	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.52	Строительство ТП№1 2х1600кВА мкр.35	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.53	Строительство ТП№2 2х1600кВА мкр.35	12,500	-	-	0,000	0,000	12,500	0,000	0,00			
2.1.3.54	Строительство ТП-2х1600кВА 45 к.к.	11,682	11,682	11,861	11,861	11,861	-0,178	0,178	1,526			
2.1.3.55	Строительство ТП-2х630кВА по ул Инженерная	0,124	-	-	0,000	0,000	0,124	0,000	0,00			
2.1.3.56	Монтаж 2ТМГ-1000кВА в ТП 2х1000кВА по ул.Энгельса	1,400	-	-	0,000	0,000	1,400	0,000	0,00			
2.1.3.57	Строительство ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.58	Строительство ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.59	Строительство ТП№9.1 2х630кВА мкр.1	6,000	-	-	0,000	0,000	6,000	0,000	0,00			
2.1.3.60	Строительство РП(ТП) 2х2500кВА мкр.1	19,944	9,510	3,575	3,575	0,000	16,369	-5,935	-62,405			
2.1.3.61	Строительство ТП№10 2х2500кВА мкр.23А	21,000	-	-	0,000	0,000	21,000	0,000	0,00			
2.1.3.62	Строительство ТП№11 2х2500кВА мкр.23А	19,250	-	-	0,000	0,000	19,250	0,000	0,00			
2.1.3.63	Строительство ТП№7 2х2500кВА мкр.38	19,250	-	-	0,000	0,000	19,250	0,000	0,00			
2.1.3.64	Строительство ТП 2х1600кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 31 №2	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.65	Строительство ТП 2х1000кВА для электроснабжения Детского сада в мкр. 39 №2	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.66	Строительство ТП№3-2х2500кВА мкр.35	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.67	Строительство ТП№4-2х2500кВА мкр.35	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.68	Строительство ТП-2х2500кВА мкр.35А	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.69	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.36 ж.кв.	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.70	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.36 ж.кв.	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.71	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.42	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.72	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.42	11,000	-	-	0,000	0,000	11,000	0,000	0,00			
2.1.3.73	Строительство ТП-2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплексе №304 (КРП) ДСК-1)	15,891	15,891	16,090	16,090	16,090	-0,199	0,199	1,252			
2.1.3.74	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.46	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.75	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.48	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.76	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.48	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.77	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.50	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.78	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.50	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.79	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.51	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.80	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.51	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.81	Строительство ТП1 2х1600кВА мкр.45к.к.	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.82	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.45к.к.	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.83	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.47	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.84	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр.47	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.85	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр.47	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.86	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.46 к.к.	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.87	Строительство ТП1 2х2500кВА мкр. 46к.к.	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.88	Строительство ТП2 2х2500кВА мкр. 46к.к.	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.89	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.20А	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.90	Строительство ТП 2х2500кВА мкр.20А	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.3.91	Строительство ТП 2х1600кВА мкр.39	11,200	-	-	0,000	0,000	11,200	0,000	0,00			
2.1.3.92	Строительство ТП 2х2500кВА мкр.39	12,000	-	-	0,000	0,000	12,000	0,000	0,00			
2.1.4.	<b>Кабельные линии 6/10кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.1	Строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС "Западная"	0,020	-	-	0,000	0,000	0,020	0,000	0,00			
2.1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ПС-Университет - РП-116	0,566	-	-	0,000	0,000	0,566	0,000	0,00			
2.1.4.3	Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. Хлебозавод I;II оп. №3 до КТПН-732	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.4.4	Строительство КЛ-10 кВ от ПС-"Университет" до РП-мкр.30	0,569	-	-	0,000	0,000	0,569	0,000	0,00			
2.1.4.5	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.6	Строительство КЛ-10 кВ от 2КТП-ПК-Автосервиском до КТПН-Магистр для электроснабжения торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул. Профсоюзов	4,513	-	-	0,000	0,000	4,513	0,000	0,00			
2.1.4.7	Строительство 2КЛ-10кВ от ТП-508 до ТП-511	0,037	-	-	0,000	0,000	0,037	0,000	0,00			
2.1.4.8	Строительство 2КЛ-10кВ от ВЛ до ТП-679	0,004	-	-	0,000	0,000	0,004	0,000	0,00			
2.1.4.9	Строительство КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-456 мкр. 23А	3,473	3,473	3,592	3,592	3,592	-0,119	0,119	3,436			
2.1.4.10	Строительство КЛ-10кВ от ТП-506 до ТП-501	1,115	1,115	1,154	1,154	1,154	-0,038	0,038	3,436			
2.1.4.11	Строительство КЛ-10кВ от ТП-501 до ТП-504	1,561	1,561	1,614	1,614	1,614	-0,054	0,054	3,436			
2.1.4.12	Строительство КЛ-10кВ от ТП-504 до ТП-502	1,732	1,732	1,792	1,792	1,792	-0,060	0,060	3,436			
2.1.4.13	Строительство КЛ-10кВ от ТП-502 до ТП-503	2,003	2,003	2,072	2,072	2,072	-0,069	0,069	3,436			
2.1.4.14	Строительство КЛ-10кВ от ПС " Западная" до РП-ТП 2х1250кВА	0,000	-	-	0,000	10,405	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.15	Строительство КЛ-10кВ от ТП-249 до ТП-236	0,910	-	0,910	0,000	0,000	0,000	0,910	0,00		0,910	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
2.1.4.16	Строительство КЛ-10кВ от ТП-533 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-362-ТП-326	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.17	Строительство КЛ-10кВ от ТП-399 - ТП 362	1,433	1,433	-	0,000	0,000	1,433	-1,433	-100,000		-1,433	Перенос объема работ на 2016год
2.1.4.18	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-329 до ТП-2х1000кВА ул.Энгельса	2,500	-	-	0,000	0,000	2,500	0,000	0,00			
2.1.4.19	Строительство КЛ-10кВ от БКТП 2х1000кВА мкр.6 до места врезки	0,461	0,461	0,468	0,468	0,468	-0,007	0,007	1,526			
2.1.4.20	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-234 до КТПН-2х1000кВА	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.21	Строительство КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-339	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	0,000	0,000	0,000			
2.1.4.22	Строительство КЛ-10кВ ПС «Западная» до ТП-1 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.23	Строительство КЛ-10кВ от ТП-1-ТП-2 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.24	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2 –ТП-3 (противотуберкулезный диспансер)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.25	Строительство КЛ-10 кВ от 2БКТП-1000кВА (электроснабжение 10 кВ п. Лунный)	0,925	-	-	0,000	0,000	0,925	0,000	0,00			
2.1.4.26	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА до места врезки мкр.20А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.27	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до РЦ(ТП)-2х2500кВА мкр.20А	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.28	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2012 до ТП-2х1000кВА в мкр. 20А (бассейн, архив, хореографическая школа)	3,287	3,287	3,337	3,337	3,337	-0,050	0,050	1,525			
2.1.4.29	КЛ-10кВ РП-ТП-мкр. 18,19,20 2БКТП-1000кВА "Храм в честь великомученика Георгия Победоносца"	0,022	-	-	0,000	0,000	0,022	0,000	0,00			
2.1.4.30	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА до точки врезки, для электроснабжения АБК.	0,026	-	-	0,000	0,000	0,026	0,000	0,00			
2.1.4.31	Строительство КЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Водозабора 9 пр.уз. РП-УПУ - 139 №7 -КТПН-2х400кВА 9 ПУ (ТП-517)	0,237	-	0,237	0,000	0,000	0,000	0,237	0,00		0,237	Оплата по договору подряда за выполненные работы в 2014 году
2.1.4.32	Строительство КЛ-10кВ от РП-Пождепо(2020) - ТП-3.2 мкр.45	0,000	-	-	0,000	3,379	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.33	Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА 45 к.к. - БКТП-2х1000кВА 45 к.к.	0,929	0,929	0,943	0,943	0,943	-0,014	0,014	1,526			
2.1.4.34	Строительство КЛ-10кВ от РП-153 до 2КТПН-630кВА, для электроснабжения дилерского центра Хонда	0,706	-	-	0,000	0,000	0,706	0,000	0,00			
2.1.4.35	Строительство КЛ-10кВ от РП-143 до КТПН-400кВА Учебный центр электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.36	Строительство КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ до ТП-2х630кВА ул.Инженерная	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.37	Строительство КЛ-10кВ РП-157-ТП№23-2х2500 мкр. 44 ( 2-й этап строительства)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.38	Строительство КЛ-10кВ от РП-ТП-2х1250кВА до ТП-2х1600кВА в мкр.18	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.39	Строительство КЛ-10кВ мкр.28	2,160	2,160	2,235	2,235	2,235	-0,074	0,074	3,436			
2.1.4.40	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2-ТП-8 «Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.41	Строительство КЛ-10кВ от ТП-6-ТП-8 «Сити-Молд»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.42	Строительство КЛ-10кВ ТП-7 - РП "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.43	Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-5 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.44	Строительство КЛ-10кВ РП-ТП-3 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.45	Строительство КЛ-10кВ ТП-2-РП "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.46	Строительство КЛ-10кВ ТП-3-ТП-4 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.47	Строительство КЛ-10кВ ТП-4-ТП-7 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.48	Строительство КЛ-10кВ ТП-6-ТП-1 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.49	Строительство КЛ-10кВ ТП-1-ТП-2 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.50	Строительство КЛ-10кВ ТП-5-ТП-6 "Сити-Молд"	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
2.1.4.51	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-40 2х1600 кВА, Застройка микрорайона №30	0,081	-	-	0,000	0,000	0,081	0,000	0,00			
2.1.4.52	Строительство КЛ-10 кВ от РП(ТП)-2х2500 кВА до ТП-34А 2х2500 кВА, Застройка микрорайона №30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.53	Строительство КЛ-10 кВ от ТП-34А 2х2500 кВА до БКТП 2х1000 кВА, Застройка микрорайона №30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.54	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1600кВА мкр.30 до места врезки в КЛ-10кВ ТП-569-ТП-570 , мкр.30	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.55	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-1 МКР.38 (Ренессанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.56	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-4 МКР.38 (Ренессанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.57	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-5 МКР.38 (Ренессанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.58	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-2 МКР.38 (Ренессанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.59	Строительство КЛ-10кВ от РП-10кВ мкр. 38- ТП-3 МКР.38 (Ренессанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.60	Строительство КЛ-10кВ от РП-150 до РП -10кВ мкр.38 (Ренессанс констракши)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.61	КЛ-10кВ ПС "Западная"-РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.62	КЛ-10 кВ РП-156 РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.63	КЛ -10 кВ РП(ТП)-2х2500кВА ТП№1 2х1600 кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.64	Строительство КЛ-10кВ ТП №2 -2х1250кВА - ТП №3 - 2х1600кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	1,496	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.65	Строительство КЛ-10кВ ТП №1- 2х1600кВА - ТП №2 - 2х1250кВА мкр.38 (1-я очередь)	0,000	-	-	0,000	1,496	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.66	Строительство КЛ-10кВ ТП №3-2х1600кВА мкр.38- ТП №4- 2х2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	0,000	-	-	0,000	1,637	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.67	Строительство КЛ-10кВ ТП №4-2х2500кВА мкр.38- РП (ТП)- 2 х 2500кВА мкр.38 (2-я очередь )	0,000	-	-	0,000	1,855	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.68	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-100кВА до места врезки в существующую КЛ-10кВ, для электроснабжения Детского сада в мкр. 32 №1,2	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.69	Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 )мкр. 40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.70	Строительство КЛ-10кВ от РП-(ТП)2х1250кВА мкр.44 до 2БКТП-1600кВА (ТП-№4 )мкр. 40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.71	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№2 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№3) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.72	Строительство КЛ-10кВ от РП-2х1000кВА мкр.41 до 2БКТП-1600кВА (ТП №1) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.73	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№1 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№2) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.74	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1600кВА (ТП-№3 ) до 2БКТП -1600кВА (ТП-№4) мкр.40	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
2.1.4.75	Строительство КЛ-10кВ от опоры 10кВ до РП(ТП)-2х1250кВА мкр.44	2,047	-	-	0,000	0,000	2,047	0,000	0,00			
2.1.4.76	Строит. КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1250 кВА мкр.18,19,20 до врезки в КЛ-10кВ ПС Университет РП-116, для электроснабжения жилого дома №32 мкр.18-19-20	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.77	Строительство КЛ-10кВ 2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37 -ТП-2х1600кВА мкр.37	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.78	Строительство КЛ-10кВ ТП-585-2БКТП-1000кВА ИЖК мкр.37	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.79	Строительство КЛ-10кВ ТП-2х1600кВА мкр.37-ТП Подклиника	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.80	Строительство КЛ-10кВ от ТП-№1 (2 х1600кВА) мкр.37 до места врезки в КЛ-10кВ	0,490	0,490	0,507	0,507	0,507	-0,017	0,017	3,436			
2.1.4.81	Строительство КЛ-10кВ от ТП-305 до БКТП-2х1000кВА мкр.24, для электроснабжения жилого комплекса №304.1 (блок А) 24 мкр.	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.4.82	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ от ПС "Западная" до РП-133 мкр.43	3,600	3,600	3,655	3,655	0,000	-0,055	0,055	1,526			
2.1.4.83	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)№31 2х630кВА до ТП№32 2х630кВА мкр.43	1,625	-	-	0,000	0,000	1,625	0,000	0,00			
2.1.4.84	Строительство КЛ-10кВ от ТП№32 2х630кВА до ТП№33 2х630кВА мкр.43	1,875	-	-	0,000	0,000	1,875	0,000	0,00			
2.1.4.85	Строительство КЛ-10кВ от ТП№37 2х630кВА до ТП№38 2х630кВА мкр.43	2,300	-	-	0,000	0,000	2,300	0,000	0,00			
2.1.4.86	Строительство КЛ-10кВ от ТП№33 2х630кВА до ТП№38 2х630кВА мкр.43	2,900	-	-	0,000	0,000	2,900	0,000	0,00			
2.1.4.87	Строительство КЛ-10кВ от ТП№37 2х630кВА до ТП№35 2х630кВА мкр.43	0,450	-	-	0,000	0,000	0,450	0,000	0,00			
2.1.4.88	Строительство КЛ-10кВ от ТП№35 2х630кВА до ТП№36 2х630кВА мкр.43	0,450	-	-	0,000	0,000	0,450	0,000	0,00			
2.1.4.89	Строительство КЛ-10кВ от ТП№36 2х630кВА до ТП№34 2х630кВА мкр.43	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
2.1.4.90	Строительство КЛ-10кВ от ТП№34 2х630кВА до РП(ТП)№31 2х630кВА мкр.43	0,550	-	-	0,000	0,000	0,550	0,000	0,00			
2.1.4.91	Строительство КЛ-10 кВ от РП-143 до 2БКТП-1000 кВА мкр. ЖД	2,450	-	-	0,000	0,000	2,450	0,000	0,00			
2.1.4.92	Строительство КЛ-10кВ от 2БКТП-1000кВА для эл.снабжения детского кафе с офисными помещениями мкр.23	2,100	-	-	0,000	0,000	2,100	0,000	0,00			
2.1.4.93	Строительство КЛ-10кВ ТП №24 до БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	1,300	-	-	0,000	0,000	1,300	0,000	0,00			
2.1.4.94	Строительство КЛ-10кВ от ТП №26 до БКТП 2х1000кВА мкр.31 (гостиничный комплекс)	1,900	-	-	0,000	0,000	1,900	0,000	0,00			
2.1.4.95	Строительство КЛ-10кВ от ТП-2х1000кВА электроснабжение Сургутского профессионального колледжа по ул.30 лет Победы	1,050	-	-	0,000	0,000	1,050	0,000	0,00			
2.1.4.96	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2004 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплексе №304 (КРП) ДСК-1)	2,673	2,673	2,714	2,714	2,714	-0,041	0,041	1,526			
2.1.4.97	Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1000кВА до ТП№2 2х1000кВА Электроснабжение Керлинг центра г.Сургут, мкр.31А	3,500	-	-	0,000	0,000	3,500	0,000	0,00			
2.1.4.98	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП) 2х1600кВА до ТП1 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	1,500	-	-	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00			
2.1.4.99	Строительство КЛ-10кВ от ТП1 2х1600кВА до ТП2 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	1,500	-	-	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00			
2.1.4.100	Строительство КЛ-10кВ от ТП2 2х1600кВА до ТП3 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	1,500	-	-	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.4.101	Строительство КЛ-10кВ от ТП 2х1600кВА до РП(ТП) 2х1600кВА Электроснабжение Клинического перинатального центра на 315 коек	1,500	-	-	0,000	0,000	1,500	0,000	0,00			
2.1.4.102	Строительство КЛ-10кВ от ТП-456 до ТП №9 2х2500кВА мкр.23А	2,647	2,647	2,996	2,996	0,000	-0,349	0,349	13,188			
2.1.4.103	Строительство КЛ-10кВ от ТП-8 2х1600кВА до ТП-9 2х2500кВА мкр. 23А	2,400	-	1,214	1,214	0,000	1,186	1,214	0,00			
2.1.4.104	Строительство КЛ-10кВ от РП(ТП)-2х2500кВА мкр.38 до ТП№5 2х1600кВА мкр.38 (3-я очередь)	5,070	5,070	-	0,000	0,000	5,070	-5,070	-100,000		-5,070	Перенос объема работ на 2016год, в связи с изменением сроков строительства
2.1.4.105	Строительство КЛ-10кВ от ПС "Западная" до ТП№1 мкр.35	3,100	-	-	0,000	0,000	3,100	0,000	0,00			
2.1.4.106	Строительство КЛ-10кВ от ТП№1 2х1600кВА до ТП№2 2х1600кВА мкр.35	3,500	-	-	0,000	0,000	3,500	0,000	0,00			
2.1.4.107	Строительство КЛ-10кВ от ТП№2 2х1600кВА до РП(ТП) 2х1250кВА мкр.№ 35А (Лента) мкр.35	3,050	-	-	0,000	0,000	3,050	0,000	0,00			
2.1.4.108	Строительство КЛ-10кВ 4БКТП-1600/10 № 589-2КТПН-400кВА КНС, для электроснабжения канализационной насосной станции по Югорскому тракту	0,053	-	-	0,000	0,000	0,053	0,000	0,00			
2.1.4.109	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1 до ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	2,009	-	-	0,000	0,000	2,009	0,000	0,00			
2.1.4.110	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№9.1 2х630кВА мкр.1 до РП№10.2 2х2500кВА мкр.1	0,930	-	-	0,000	0,000	0,930	0,000	0,00			
2.1.4.111	Ст-во КЛ-10кВ от БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 до РП№10.2 2х2500кВА мкр.1	1,800	-	-	0,000	0,000	1,800	0,000	0,00			
2.1.4.112	Ст-во КЛ-10кВ от БКТП№10.5 2х1600кВА мкр.1 до ТП№10.4 2х2500кВА мкр.1	1,080	-	-	0,000	0,000	1,080	0,000	0,00			
2.1.4.113	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА мкр.1 до ТП№10.3 2х2500кВА мкр.1	1,080	-	-	0,000	0,000	1,080	0,000	0,00			
2.1.4.114	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА до места врезки в КЛ-10кВ от РП (4мкр.) мкр.1	1,690	-	-	0,000	0,000	1,690	0,000	0,00			
2.1.4.115	Ст-во КЛ-10кВ от РП№10.2 2х2500кВА до места врезки в сущ. КЛ-10кВ от ПС "Пионерная" мкр.1	0,130	-	-	0,000	0,000	0,130	0,000	0,00			
2.1.4.116	Ст-во КЛ-10кВ от РП-147 до ТП-457 мкр.23А	6,536	-	-	0,000	0,000	6,536	0,000	0,00			
2.1.4.117	Ст-во КЛ-10кВ от ТП-457 до ТП№11 2х2500кВА мкр. 23А	1,505	-	-	0,000	0,000	1,505	0,000	0,00			
2.1.4.118	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№11 2х2500кВА до ТП№10 2х2500кВА мкр. 23А	1,135	-	-	0,000	0,000	1,135	0,000	0,00			
2.1.4.119	Ст-во КЛ-10кВ от ТП№10 2х2500кВА до РП-147 мкр.23А	4,773	-	8,649	8,649	0,000	-3,876	8,649	0,00			
2.1.4.120	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-2х1000кВА мкр.8 до места врезки в КЛ-10кВ (для перевода ж/д с газовых плит на электрические)	0,638	0,638	0,660	0,660	0,660	-0,022	0,022	3,436			
2.1.4.121	Строительство КЛ-10кВ от оп.28 ВЛ-10кВ РП-152 яч.10 до КТПН-669	1,536	1,536	-	0,000	0,000	1,536	-1,536	-100,000		-1,536	Перенос объема работ на 2016год
2.1.4.122	Строительство КЛ-10кВ от ТП№7 2х2500кВА мкр.38	1,200	-	-	0,000	0,000	1,200	0,000	0,00			
2.1.4.123	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплексе №304 (КРП) ДСК-1)	2,391	2,391	2,706	2,706	2,706	-0,315	0,315	13,188			
2.1.4.124	Строительство КЛ-10кВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница)	0,000	-	0,828	0,828	0,828	-0,828	0,828	0,00			
2.1.4.125	Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика"	0,000	-	3,151	3,151	3,151	-3,151	3,151	0,00			
<b>2.1.5.</b>	<b>Кабельные линии 0,4кВ</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.1	Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.2	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.3	Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.4	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 218	0,052	0,052	0,058	0,058	0,058	-0,007	0,007	13,188			
2.1.5.5	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19	0,058	0,058	0,066	0,066	0,066	-0,008	0,008	13,188			
2.1.5.6	Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2)	6,699	6,699	6,699	6,699	6,699	0,000	0,000	0,000			
2.1.5.7	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Surgut ОАО «РЖД»	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					всего	всего	млн.рублей	%	
			план**	факт***	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур						
2.1.5.8	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.9	Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул. Энергетиков,39	1,161	1,161	0,840	0,840	0,840	0,321	-0,321	-27,629			Изменение объема работ, в связи с изменением протяженности трассы
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП	0,000	-	0,734	0,734	0,734	-0,734	0,734	0,00			Изменение объема работ, в связи с изменением протяженности трассы
2.1.5.11	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул. Энергетиков,41	0,749	0,749	0,316	0,316	0,316	0,433	-0,433	-57,814			Изменение объема работ, в связи с изменением протяженности трассы
2.1.5.12	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул. Энергетиков,43	0,630	0,630	0,307	0,307	0,307	0,323	-0,323	-51,335			Изменение объема работ, в связи с изменением протяженности трассы
<b>2.1.6.</b>	<b>Прочие электросетевые объекты</b>	0,000	-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
2.1.6.1	Покупка объектов электросетевого хозяйства	-0,347	-	41,672	41,672	41,029	-42,020	41,672	0,00			
2.1.6.2	КТПН-2х1000кВА проспект Набережный	2,897	2,897	-	0,000	0,000	2,897	-2,897	-100,000			-2,897
2.1.6.3	Трассоискатель RD8000 PDL с генератором	0,288	0,288	0,350	0,350	0,350	-0,061	0,061	21,187			Перенос на 2016год
2.1.6.4	Трехфазный измеритель параметров трансформаторов "Коэффициент-3.3"	0,130	0,130	-	0,000	0,000	0,130	-0,130	-100,000			
2.1.6.5	Подстанция № 68 35/6 кВ	120,290	120,290	110,147	110,147	110,147	10,143	-10,143	-8,432			
2.1.6.6	АГП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2)	5,811	5,811	1,217	5,042	5,042	4,595	-4,595	-79,066			
2.1.6.7	Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход	4,504	4,504	0,719	2,982	2,982	3,784	-3,784	-84,024			
2.1.6.8	ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход	5,375	5,375	1,391	3,652	3,652	3,984	-3,984	-74,122			
2.1.6.9	Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive	47,247	47,247	10,612	34,804	34,804	36,635	-36,635	-77,540			

(финансирование со знаком "-" возврат денежных средств)

\* - в ценах отчетного года

\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

\*\*\* - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

**Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
ООО "Сургутские городские электрические сети" за 2015 год.**

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	417,8	431,9	0,0	85,3	11,4	14,8	237,9	156,6	168,5	175,2	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	227,9	239,8		32,9		0,0		70,81		136,09	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	227,9	239,8		32,9		0,0		70,81		136,09	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	189,9	192,1		52,4		14,8		85,8		39,1	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	189,9	192,1		52,4		14,8		85,8		39,1	
1.2.2.	Прочая амортизация											
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	
2.1.	Кредиты	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>427,6</b>	<b>431,9</b>	<b>0,0</b>	<b>85,3</b>	<b>11,4</b>	<b>14,8</b>	<b>237,9</b>	<b>156,6</b>	<b>178,3</b>	<b>175,2</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* накопленным итогом за год





№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план*		факт		план*		факт	
		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.	
		кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА	кВт	МВА
1.1.3.48	Реконструкция ТП-309 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.49	Реконструкция ТП-515 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,26	0,00	1,26
1.1.3.50	Реконструкция ТП-451 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.51	Реконструкция ТП-452 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.52	Реконструкция ТП-453 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.53	Реконструкция ТП-454 (Замена оборудования РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.54	Реконструкция ТП-489 пос. Дорожный (замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*630кВА; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.55	Реконструкция ТП-489 (Реконструкция строительной части)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.56	Реконструкция ТП-339 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.57	Реконструкция ТП-295 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.58	Реконструкция ТП-300 (установка дополнительных ячеек ЩО-70 2 шт.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.59	Реконструкция ТП-514 (замена оборудования РУ-0,4кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.60	Реконструкция ТП-248 (Замена оборудования РУ-0,4 кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.61	Реконструкция ТП-214 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-400 на 2ТМГ-630)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.62	Реконструкция ТП-223 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.63	Реконструкция ТП-351 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.64	Реконструкция ТП торгово-офисного развлекательного центра с подземной автостоянкой по ул.Профсоюзнов (Установка дополнительных ячеек РУ-10кВ; 2ТМГ-2500кВА)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.65	Реконструкция ТП-377 (Замена оборудования РУ-10кВ; РУ-0,4кВ; 2ТМ-630 на 2ТМГ-1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.66	Реконструкция БКТП-329 (Замена 2ТМГ-1000 на 2ТМГ-1250кВА, вводных АВ РУ-0,4кВ)	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,00	0,00	2,00
1.1.3.67	Реконструкция ТП-450 (Замена ТМГ-2х630кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.68	Реконструкция ТП-420 (Замена ТМГ-2*1000кВА на ТМГ-2*1250кВА; Замена оборудования РУ-10кВ, РУ-0,4кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.69	Реконструкция ТП-236 (Замена ТМ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА 10/0,4кВ, Замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ, установка доп. ячейки РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.70	Реконструкция ТП-249 (установка доп.ячейки РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.71	Реконструкция ТП-405 (Замена ТМ 2х630/10/0,4кВА на ТМГ 2х1000/10/0,4кВА, Замена РУ-0,4кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.72	Реконструкция ТП-275 (Замена ТМГ-2х1000кВА на ТМГ-2х1250кВА, замена оборудования РУ-0,4кВ, РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.73	Реконструкция ТП-483 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ, Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.74	Реконструкция ТП-346 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.75	Реконструкция ТП-348 (Замена оборудования РУ-0,4; РУ-10кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.76	Реконструкция ТП-503 (замена ТМГ2х400кВА на ТМГ 2х630кВА 10/0,4; РУ-0,4кВ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.77	Реконструкция ТП-393 (Замена ТМ-2х630кВА на ТМГ-2х1000кВА 10/0,4кВ; РУ-0,4кВ)	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,26	0,00	1,26
1.1.3.78	Реконструкция ТП-303 (замена ячеек КСО-386)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.79	Реконструкция ТП-324 (замена ячеек КСО-386)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.80	Реконструкция ТП-464 (замена ячеек КСО-386)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.81	Реконструкция ТП-504 (Замена РУ-0,4кВ; замена одной ячейки КСО с ВНП)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.82	Реконструкция ТП-506 (Монтаж доп. ячейки КСО с ВНП, замена 1-ой ячейки КСО с ВНП)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.83	Реконструкция ТП-591 (Замена ТМГ 2х630кВА на ТМГ 2х1000кВА)	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,26	0,00	1,26

















№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей				Вывод мощностей			
		план*		факт		план*		факт	
		2015 г.		2015 г.		2015 г.		2015 г.	
		км	МВА	км	МВА	км	МВА	км	МВА
2.1.4.123	Строительство КЛ-10кВ от БКТП-818 до ТП 2х2500кВА мкр.24 (Жилой комплексе №304 (КРП) ДСК-1)	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.124	Строительство КЛ-10кВ БКТП-2х630кВА до места врезки в КЛ-10кВ РП-144 -ТП-385 (окружная клиническая больница)	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.125	Строительство КЛ-10кВ 2КТПН-630кВА - КТПН "Эврика"	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.5.</b>	<b>Кабельные линии 0,4кВ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1	Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.2	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-328 до ул. Береговая,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.3	Строительство КЛ-0,4кВ от БКТП-576 до ж/д по ул.30 лет Победы,46/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.4	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 2-18	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.5	Строительство КЛ-0,4кВ ТП- 518 ул.Транспортных Строителей 15-19	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.6	Строительство ВЛ-0,4кВ (ДНТ Мостовик-2)	20,65	0,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.7	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Сургут ОАО «РЖД»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.8	Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-503 до "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" до Хоз.корпуса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.9	Строительство КЛ-0,4кВ от "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту, Сургутский филиал" Хоз.корпуса до Адм.корпуса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул. Энергетиков,39	0,64	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.10	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ЦТП	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.11	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул. Энергетиков,41	0,43	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.12	Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП до ж/д ул. Энергетиков,43	0,36	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.6.</b>	<b>Прочие электросетевые объекты</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1	Покупка объектов электросетевого хозяйства	0,00	0,00	6,98	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.2	КТПН-2х1000кВА проспект Набережный	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.3	Трассоискатель RD8000 PDL с генератором	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.4	Трехфазный измеритель параметров трансформаторов "Коэффициент-3.3"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.5	Подстанция № 68 35/6 кВ	0,00	20,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.6	АТП-22Т на базе автомобиля КАМАЗ-43253 колесная формула (4х2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.7	Автоцистерна вакуумная МВ-10-КО на базе автомобиля КАМАЗ 43118-3017-46 колесная формула (6х6) вездеход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.8	ПАРМ на базе автомобиля КАМАЗ 5350 колесная формула (6х6) вездеход	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.9	Установка GRUNDODRILL 15XP Twin Drive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой