

План 2012 года составляет 182 719 тыс. руб., фактически выполнено работ на сумму 190 718 тыс. руб.

- Выполнены работы по реконструкции РП-152, РП-133, РП-149, произведена установка и замена ячеек с МВ на ячейки с ВВ;
- Выполнены работы по реконструкции РУ-10 кВ ПС-110/10/10кВ "Западная" (установка шкафов АЧР 2 шт.);
- Произведены работы по объекту «Реконструкция ТП-384;
- Замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000; Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ», «Реконструкция КТПП-732;
- Замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630», «Реконструкция ТП-402;
- Замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000;
- Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ», «Реконструкция ТП-418;
- Замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000;
- Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ», «Реконструкция ТП-273;
- Замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000;

- Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ», «Реконструкция ТП-373;
- Замена силовых трансформаторов 2*630 на 2*1000;
- Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ», «Реконструкция КТПН-686;
- Замена силовых трансформаторов 1*400 на 2*630;
- Замена оборудования РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ», «Создание системы АИИС КУЭ в границах сетей ООО «СГЭС» РП – 128; РП - 130».
- Произведена реконструкция сетей электроснабжения к жилым домам Привокзальная, 4, Толстого, 16.
- Выполнена реконструкция ВЛ-10кВ от ПС - Привокзальной ф. Юность-1 (прокладка кабельных линий переход через ж/д пути).
- Продолжается строительство КЛ-10 кВ от РП-133 до ПС «Западная». За 2012 год выполнение составило 6 377 тыс.руб.
- Частично выполнены работы по строительству КЛ-10 кВ от ПС «Университет» до РП-116;
- Строительство КЛ-10кВ перенесено на 2013 год (23200 тыс. руб.) в связи с письменным обращением Строительной компании СОК, причина - монтаж дождеприемного коллектора на участке прохождения трассы КЛ-10кВ;
- В полном объеме выполнены работы по строительству объектов: «2БКТП-1000 кВА-1шт, строительство КЛ-10 кВ; Противотуберкулезный диспансер», «Строительство сетей для электроснабжения торгового центра в мкр.38; Ренессанс констракшн», «Строительство КЛ-0,4 кВ КТПН-732 - Аэрофлотская, 5/1»;
- Выполнены работы по следующим объектам: «Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения торгово-развлекательного центра «Сити-Молл», «Строительство сетей электроснабжения 10кВ, застройка 20А мкр.», «Строительство сетей электроснабжения 10кВ, застройка 40 мкр.», «Строительство 2БКТП-1000кВА в мкр.31; ж/д №5 мкр.31», «Строительство КЛ-10кВ от ПС "Олимпийская" до БКРП-10-ТП-2500кВА», «Строительство КТПН-400 кВА; электроснабжение Центра ГИМС МЧС России», «Строительство КТПН-400кВА, КЛ-10 кВ электроснабжение ФГБОУ ДПО "УЦ ФПС по ХМАО-Югре"», «Строительство 2БКТП-1600кВА мкр.30А; ж/д №1 мкр.30А», «Строительство сетей электроснабжения 10 кВ, застройка 44 мкр.», «Реконструкция фасадов РП, ТП-СМКУ»;
- Работы по объекту «Строительство 2БКТП-1000 кВА; Строительство КЛ-10 кВ до храма в честь Георгия Победоносца» перенесены на 2 квартал 2013 года в связи с изменением Заявителем объемов строительства до комплекса, включающего в себя, так же часовню и воскресную школу и как следствие, увеличением значения запрашиваемой мощности с ранее заявленных 100 кВт до 1200 кВт;