

Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энергетика Югры"
А.С. Григорьев
«__» _____ 2017 год
М.П.

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ООО "Энергетика Югры" (г.Сургут) за 2016 год.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.рублей	%	в том числе за счет		
			план**	факт***	всего	всего				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО,	174,094	64,900	11,366	15,007	0,000	162,728	-53,534	-82,487			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	174,094	64,900	11,366	15,007	0,000	162,728	-53,534	-82,487			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	174,094	64,900	11,366	15,007	0,000	162,728	-53,534	-82,487			
1.1.1.	Подстанции 35/6кВ		-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.1.1	Реконструкция ПС №68 -35/6кВ (Замена тр-ров 1ТОНб 4000/35/6кВА на 1ТД 10000/35/6кВА; 1ЗРУ-6кВ на 1КРУ-6кВ)	82,600	64,900	11,366	15,007	0,000	71,234	-53,534	-82,487			
1.1.1.2	Реконструкция ПС №121 -35/6кВ (Замена тр-ров 2ТОНб 4000/35/6кВА на 2ТД 10000/35/6кВА; 2ЗРУ-6кВ на 2КРУ-6кВ)	76,977	-	-	0,000	0,000	76,977	0,000	0,00			
1.1.2.	Воздушные линии 35/6кВ		-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.1.2.1	Реконструкция ВЛ-35кВ от ВЛ-35 кВ "Восточный-1,2" до ПС 35/6 кВ "121,68"	6,637	-	-	0,000	0,000	6,637	0,000	0,00			
1.2.	Создание систем телемеханики и связи		-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.2.1.	Монтаж системы телемеханики на ПС №68 - 35/6кВ	3,182	-	-	0,000	0,000	3,182	0,000	0,00			
1.2.2.	Монтаж системы телемеханики на ПС №121-35/6кВ	3,182	-	-	0,000	0,000	3,182	0,000	0,00			
1.3.	Монтаж системы АИИС КУЭ ПС; РП; ТП; КТПН		-	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00			
1.3.1.	Монтаж системы АИИС КУЭ на ПС №68 - 35/6кВ	0,758	-	-	0,000	0,000	0,758	0,000	0,00			
1.3.2.	Монтаж системы АИИС КУЭ на ПС №121 - 35/6кВ	0,758	-	-	0,000	0,000	0,758	0,000	0,00			

* - в ценах отчетного года

** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

Главный инженер _____ Ковин С.К.